

# BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

#### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:

Si

**Fech** а Infor me: 060-

02-04-2022

M ESC - D O PVN

**MTC** 

Nro

Infor

2022

NAC

me:

Nombre De La Obra:

Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR **ARNULFO** 

Foto Bitacora:

**Foto Bitacora** 

**Foto Bitacora** 

**Foto Bitacora** 

**Foto Bitacora** 

**Foto Bitacora** 

Ver imagen completa

#### Asunto:

INFORME N° 060-2022-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL SABADO 02 DE ABRIL DEL 2022

ESTADO SUSPENDIDO EN ARBITRAJE

TRABAJOS DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA POR EL CONTRATISTA CONSORCIO VIAL DEL SUR (COSAPI - OHLA PERU)

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR VIAL AREQUIPA



© Provias Nacional 03/04/2022 11:41:06



#### MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

#### Conclusiones:

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VIA PARA DAR TRANSITABILIDAD, CON LA LIMPIEZA RIEGO Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 136+000 AL KM 138+500

#### **DEL CONTRATISTA:**

A) PERSONAL CLAVE: NO SE PUEDE VERIFICAR

B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:

02VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO (INCLUYE OPERADOR): 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN

CISTERNA AGUA, 01

RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL, 01 CARGADOR FRONTAL, 01 VOLQUETE.

#### LA SUPERVISIÓN:

a)PERSONAL CLAVE:

01 JEFE DE SUPERVISIÓN

02 TOPÓGRAFOS

01 SECRETARIA

01 CONDUCTOR

b)OTROS:

01 CAMIONETA PICK UP 4X4

01 OFICINA

01 EQUIPOS DE COMPUTO

01 LABORATORIO MECÁNICA DE SUELOS

# Recomendaciones:

NINGUNA.

#### Auditoria Fecha De Creación:

#### Auditoria Fecha De Edición:

02-04-2022

04-04-2022

# PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



© Provias Nacional 03/04/2022 11:41:06

# MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

1

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-04-2022

# **Actividades:**

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 136+000 ALKM 137+000

#### CDescripcion\_

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO MAQUINARIA(INCL. OPERADOR) : 01

RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMIÓN CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP 4X4



Ver imagen completa



Ver imagen completa



Ver imagen completa

# Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-04-2022

# Actividades:

**UBICACION: TRAMO KM 137+000 AL KM 138+000** 

# CDescripcion\_\_\_\_

PERFILADO, RIEGO Y COMPACTADO DE PLATAFORMA



Ver imagen completa



Ver imagen completa



Ver imagen completa

© Provias Nacional

2



# MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

3

No Aplica

Fecha De Fotografia:

02-04-2022

**Actividades:** 

UBICACION: PROGRESIVAS KM 138+000 AL KM 138+500

**CDescripcion** 

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PARA DAR TRANSITABILIDAD A LA VIA.

Foto1:

Ver imagen completa



Ver imagen completa



Ver imagen completa