

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: No	Nro Informe: 080	Fecha Informe: 25 - 05 - 2022	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA TRAMO KM. 52+920 (PUNTO UNION) AL KM.102+819 (TINGO CHICO) REGION HUANUCO (2)	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	

Asunto:

NUMERO DE INFORME : 00080

CONTRATO DE OBRA: No. 127-2018-MTC/ 20 de fecha 16.Nov.2018

EMPRESA CONTRATISTA: China Railway 20 Bureau Group Corporation

OBRA: Mejoramiento, Conservación por Niveles de Servicio y Operación del Corredor Vial: Huánuco – la Unión - Huallanca Dv. Antamina/Emp. PE-3N (Tingo Chico)- Nuevas Flores-Llata – Antamina TRAMO II: Progresiva km. 52+920 al Km. 102+819



Conclusiones:

SUPERVISOR DE OBRA

Empresa CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER - HOB

Contrato de Servicios de Consultoría N° 144-2018-MTC/20.2

Presupuesto Total S/ 123 625 905,13 inc. I.G.V.

Presupuesto OI-02 (Supervisión) S/ 26 974 403, 43 inc. I.G.V.

Etapa de Revisión del Estudio 30 días calendario

Etapa de Supervisión OI-2 22 meses

Etapa de Aceptación y Liquidación 2 meses

Inicio de Servicios Supervisión OI.2 20 de noviembre 2019

Fin de Servicio Supervisión OI.2 09 de setiembre 2021

Prorroga de Plazo N° 01 Procedente (RD N° 1704-2021-MTC/20; 20.08.2021); 82 días calendario

Fin de Servicio Prorroga N° 01 30 de noviembre 2021

Prorroga de Plazo N° 02 Procedente (RD N° 2372-2021-MTC/20; 30.11.2021); 05 días calendario

Fin de Servicio Prorroga N° 02 05 de diciembre 2021

Prorroga de Plazo N° 03 Procedente (RD N° 2390-2021-MTC/20; 07.12.2021); 67 días calendario

Fin de Servicio Prorroga N° 03 10 de febrero 2022

Prorroga de Plazo N° 04 Procedente (RD N° 123-2022-MTC/20; 10.02.2022); 60 días calendario

Fin de Servicio Prorroga N° 04 11 de abril 2022

CONTRATISTA DE OBRA

Empresa CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION

Contrato de Obra N° 127-2018-MTC/20

Presupuesto Total S/ 1 241 495 685,46 inc. I.G.V.

Presupuesto OI-2 S/ 358 709 252,68 inc. I.G.V.

Adelanto Directo S/ 107 612 775,80 inc. I.G.V.

Evento Compensable N° 01 S/ 1 767 664,85 inc. I.G.V. (RD N°1152-2020-MTC/20)

Evento Compensable N° 02 Improcedente (R.D N°1626-2020-MTC/20)

Prestación Adicional de Obra N° 01 S/. 3,991,018.25 inc. I.G.V.

Deductivo Vinculante N° 01 S/. -1,557,391.05 inc. I.G.V. (R.D N°0379-2021-MTC/20)

Prestación Adicional de Obra N° 02 S/. 3,970 975,51 inc. I.G.V.

Deductivo Vinculante N° 02 S/. -148 249,39 inc. I.G.V. (R.D N°1267-2021-MTC/20)

Prestación Adicional de Obra N° 03 Improcedente (R.D N°1991-2021-MTC/20)

Prestación Adicional de Obra N° 04 S/. 2,444 932,16 inc. I.G.V.

Deductivo Vinculante N° 03 S/. -259, 954,83 inc. I.G.V. (R.D N°2232-2021-MTC/20)

Plazo de Ejecución Total 10 años

Plazo de Ejecución OI-2 22 meses

Inicio de Obra 20 de noviembre 2019

Paralización por Pandemia 16 de marzo 2020

Reinicio de Obra 03 de agosto 2020

Fin de Obra 09 de setiembre 2021

Prorroga de Plazo N°01 Procedente (RD N° 832-2020-MTC/20; 08.07.2020); 82 días calendario.

Fin de Obra Prorroga N° 01 30 de noviembre 2021

Prórroga de Plazo N° 02 Improcedente (RD N° 1479-2020-MTC/20; 08.09.2020); 00 días calendario.

Fin de Obra Prorroga N° 02 30 de noviembre 2021

Prorroga de plazo N°03 Procedente en parte (RD N° 1512-2020-MTC/20; 11.09.2020); 05 días calendario

Fin de Obra Prorroga N° 0305 de diciembre 2021

Prorroga de plazo N° 04 Improcedente (RD N° 0043-2021-MTC/20; 22.01.2021); 00 días calendario

Fin de Obra Prorroga N° 04 05 de diciembre 2021

Prorroga de plazo N° 05 Improcedente (RD N° 0080-2021-MTC/20; 08.02.2021); 00 días calendario

Fin de Obra Prorroga N° 05 05 de diciembre 2021

Prorroga de plazo N° 06 Procedente en parte (RD N° 0685-2021-MTC/20; 20.04.2021); 67 días calendario

Fin de Obra Prorroga N° 06 10 de Febrero 2022

Prorroga de plazo N° 07 Improcedente (RD N° 1358-2021-MTC/20; 13.06.2021); 00 días calendario

Fin de Obra Prorroga N° 07 10 de Febrero 2022

Prorroga de plazo N° 08 Procedente en Parte (RD N° 1566-2021-MTC/20; 06.08.2021); 60 días calendario

Fin de Obra Prorroga N° 08 11 de Abril 2022

Prorroga de plazo N° 09 Procedente (RD N° 2205-2021-MTC/20; 29.10.2021); 02 días calendario



Fin de Obra Prorroga N° 09 13 de Abril 2022
 Prorroga de plazo N° 10 Procedente (RD N° 2422-2021-MTC/20; 10.12.2021); 28 días calendario
 Fin de Obra Prorroga N° 10 11 de Mayo 2022
 Fin de Obra hasta Prorroga N° 10 11 de Mayo 2022

Recomendaciones:

Se realiza el recorrido respectivo a Obra: Mejoramiento, Conservación por Niveles de Servicio y Operación del Corredor Vial: Huánuco – la Unión Huallanca Dv. Antamina/Emp. PE-3N (Tingo Chico)- Nuevas Flores-Llata – Antamina TRAMO II: Progresiva km. 52+920 al Km. 102+819,
 Se identifica situaciones inadecuadas con la falta de uso de EPPs (Lentes de seguridad, lentes para los cortadores de acero con disco de corte) falta de guantes de cuero y de badana; así como la inoperatividad de las circulinas, tanto en vehiculos como en maquinaria; el deterioro de las mismas en algunas unidades.
 Así mismo comunicar que se tiene inconvenientes con la Asistente del Residente de Obra, poniendo excusas para la verificación del Cuaderno de Obra,
 Se recomienda proceder a como indica en la Sección VII. debido a las faltas que se esta cometiendo en obra.

Auditoria Fecha De Creación:

26-05-2022

Auditoria Fecha De Edición:

26-05-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

25-05-2022

Actividades:

riego de olataforma

1

CDescripcion :

contingencia sobre partículas suspendidas prog. 94+610

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

25-05-2022

Actividades:

Verificación de trabajos

2

CDescripcion _____ :

almacén, verificación de orden y limpieza

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

25-05-2022

Actividades:

Verificación de equipo mecánico

3

CDescripcion _____ :**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

Crítico

**Fecha De
Fotografía:**

25-05-2022

Actividades:

Actos inseguros, al transportar maquinaria sin equipo de seguimiento

4

CDescripcion _____ :

87+050

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

25-05-2022

Actividades:

Inspección de unidades de combustible

5

CDescripcion _____ :

verificación de vehículo

Foto1:[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:
Crítico

**Fecha De
Fotografía:**
25-05-2022

Actividades:
carguio de rocas

6

CDescripcion :
prog. 97+300, sin vigías

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:
No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**
25-05-2022

Actividades:
Taller de equipo mecanico

7

CDescripcion :
prog. 56+000

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)