

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:		
No Aplica	102	20 - 06 - 2022	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA TRAMO KM. 52+920 (PUNTO UNION) AL KM.102+819 (TINGO CHICO) REGION HUANUCO (2)	AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	

Asunto:

NUMERO DE INFORME : 00102
CONTRATO DE OBRA: No. 127-2018-MTC/ 20 de fecha 16.Nov.2018
EMPRESA CONTRATISTA: China Railway 20 Bureau Group Corporation
OBRA: Mejoramiento, Conservación por Niveles de Servicio y Operación del Corredor Vial: Huánuco – la Unión - Huallanca Dv. Antamina/Emp. PE-3N (Tingo Chico)- Nuevas Flores-Llata – Antamina TRAMO II: Progresiva km. 52+920 al Km. 102+819

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Conclusiones:**

Proyecto Mejoramiento, Conservación por niveles de servicio y Operación del Corredor Vial: Huánuco – La Unión – Huallanca Dv. Antamina / Emp. PE-3N (Tingo Chico) – Nuevas Flores – Llata – Antamina
Entidad Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL del Ministerio de Transporte y Comunicaciones -MTC
Componente Obra Inicial Tramo 2 (OI-2)
Ubicación Región Huánuco
Provincia: Yarowilca
Distritos: Jacas Chico; Chavinillo; Obas y Aparicio Pomares.
Provincia: Dos de Mayo
Distrito: Chuquis
Longitud 49.899 kilómetros (km.52+920 – km.102+819)
Proyectista CONSORCIO VIAL HUALLANCA
CONTRATISTA DE OBRA
Empresa CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION
Contrato de Obra N° 127-2018-MTC/20
Presupuesto Total S/ 1 241 495 685,46 inc. I.G.V.
Presupuesto OI-2 S/ 358 709 252,68 inc. I.G.V.
Adelanto Directo S/ 107 612 775,80 inc. I.G.V.
Evento Compensable N° 01 S/ 1 767 664,85 inc. I.G.V. (RD N°1152-2020-MTC/20)
Evento Compensable N° 02 Improcedente (R.D N°1626-2020-MTC/20)
Evento Compensable N° 03 Improcedente (RD N°605-2020-MTC/20)
Evento Compensable N° 04 Improcedente (R.D N°624-2020-MTC/20)
Prestación Adicional de Obra N° 01 S/. 3,991,018.25 inc. I.G.V.
Deductivo Vinculante N° 01 S/. -1,557,391.05 inc. I.G.V. (R.D N°0379-2021-MTC/20)
Prestación Adicional de Obra N° 02 S/. 3,970 975,51 inc. I.G.V.
Deductivo Vinculante N° 02 S/. -148 249,39 inc. I.G.V. (R.D N°1267-2021-MTC/20)
Prestación Adicional de Obra N° 03 Improcedente (R.D N°1991-2021-MTC/20)
Prestación Adicional de Obra N° 04 S/. 2,444 932,16 inc. I.G.V.
Deductivo Vinculante N° 03 S/. -259, 954,83 inc. I.G.V. (R.D N°2232-2021-MTC/20)
Prestación Adicional de Obra N° 05 Improcedente (R.D N° 353-2022-MTC/20)
Prestación Adicional de Obra N° 06 Improcedente (R.D N° 500-2022-MTC/20)
Deductivo Vinculante N° 04 Improcedente (R.D N° 500-2022-MTC/20)
Prestación Adicional de Obra N° 07 S/. 334,737.57 inc. I.G.V.
Deductivo Vinculante N° 05 S/. -379, 722.14 inc. I.G.V. (R.D N°583-2022-MTC/20)
Prestación Adicional de Obra N° 08 S/. 8,803,170.32 inc. I.G.V.
Deductivo Vinculante N° 06 S/. -19,397,266.62 inc. I.G.V. (R.D N°659-2022-MTC/20)
Plazo de Ejecución Total 10 años
Plazo de Ejecución OI-222 meses
Inicio de Obra 20 de noviembre 2019
Paralización por Pandemia 16 de marzo 2020
Reinicio de Obra 03 de agosto 2020
Fin de Obra 09 de setiembre 2021
Prorroga de Plazo N°01 Procedente (RD N° 832-2020-MTC/20; 08.07.2020); 82 días calendario.
Fin de Obra Prorroga N° 01 30 de noviembre 2021
Prórroga de Plazo N° 02 Improcedente (RD N° 1479-2020-MTC/20; 08.09.2020); 00 días calendario.
Fin de Obra Prorroga N° 02 30 de noviembre 2021
Prorroga de plazo N°03 Procedente en parte (RD N° 1512-2020-MTC/20; 11.09.2020); 05 días calendario
Fin de Obra Prorroga N° 03 05 de diciembre 2021
Prorroga de plazo N° 04 Improcedente (RD N° 0043-2021-MTC/20; 22.01.2021); 00 días calendario
Fin de Obra Prorroga N° 04 05 de diciembre 2021
Prorroga de plazo N° 05 Improcedente (RD N° 0080-2021-MTC/20; 08.02.2021); 00 días calendario
Fin de Obra Prorroga N° 05 05 de diciembre 2021
Prorroga de plazo N° 06 Procedente en parte (RD N° 0685-2021-MTC/20; 20.04.2021); 67 días calendario
Fin de Obra Prorroga N° 06 10 de Febrero 2022
Prorroga de plazo N° 07 Improcedente (RD N° 1358-2021-MTC/20; 13.06.2021); 00 días calendario
Fin de Obra Prorroga N° 07 10 de Febrero 2022



Prorroga de plazo N° 08 Procedente en Parte (RD N° 1566-2021-MTC/20; 06.08.2021); 60 días calendario
Fin de Obra Prorroga N° 08 11 de Abril 2022
Prorroga de plazo N° 09 Procedente (RD N° 2205-2021-MTC/20; 29.10.2021); 02 días calendario
Fin de Obra Prorroga N° 09 13 de Abril 2022
Prorroga de plazo N° 10 Procedente (RD N° 2422-2021-MTC/20; 10.12.2021); 28 días calendario
Fin de Obra Prorroga N° 10 11 de Mayo 2022
Prorroga de plazo N° 11 Improcedente (RD N° 616-2022-MTC/20; 11.05.2022); 00 días calendario
Fin de Obra Prorroga N° 11 11 de Mayo 2022
Prorroga de plazo N° 12 Procedente en parte (RD N° 667-2022-MTC/20; 18.05.2022); 09 días calendario
Fin de Obra hasta Prorroga N° 12 20 de Mayo 2022
SUPERVISOR DE OBRA
Empresa CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER - HOB
Contrato de Servicios de Consultoría N° 144-2018-MTC/20.2
Presupuesto Total S/ 123 625 905,13 inc. I.G.V.
Presupuesto OI-02 (Supervisión) S/ 26 974 403, 43 inc. I.G.V.
Etapa de Revisión del Estudio 30 días calendario
Etapa de Supervisión OI-2 22 meses
Etapa de Aceptación y Liquidación 2 meses
Inicio de Servicios Supervisión OI.2 20 de noviembre 2019
Fin de Servicio Supervisión OI.2 09 de setiembre 2021
Prorroga de Plazo N° 01 Procedente (RD N° 1704-2021-MTC/20; 20.08.2021); 82 días calendario
Fin de Servicio Prorroga N° 01 30 de noviembre 2021
Prorroga de Plazo N° 02 Procedente (RD N° 2372-2021-MTC/20; 30.11.2021); 05 días calendario
Fin de Servicio Prorroga N° 02 05 de diciembre 2021
Prorroga de Plazo N° 03 Procedente (RD N° 2390-2021-MTC/20; 07.12.2021); 67 días calendario
Fin de Servicio Prorroga N° 03 10 de febrero 2022
Prorroga de Plazo N° 04 Procedente (RD N° 123-2022-MTC/20; 10.02.2022); 60 días calendario
Prorroga de Plazo N° 05 Procedente (RD N° 411-2022-MTC/20; 08.04.2022); 02 días calendario
Prorroga de Plazo N° 06 Procedente (RD N° 427-2022-MTC/20; 13.04.2022); 28 días calendario
Fin de Servicio Prorroga N° 06 11 de mayo 2022

Recomendaciones:

Se realiza el recorrido respectivo a Obra: Mejoramiento, Conservación por Niveles de Servicio y Operación del Corredor Vial: Huánuco – la Unión Huallanca Dv. Antamina/Emp. PE-3N (Tingo Chico)- Nuevas Flores-Llata – Antamina TRAMO II: Progresiva
km. 52+920 al Km. 102+819,
Se identifica situaciones inadecuadas con la falta de uso de EPPs (Lentes de seguridad, lentes para los cortadores de acero con disco de corte) falta de guantes de cuero y de badana; así como la inoperatividad de las circulas, tanto en vehículos como en maquinaria; el deterioro de las mismas en algunas unidades.
Así mismo comunicar que se tiene inconvenientes con la Asistente del Residente de Obra, poniendo excusas para la verificación del Cuaderno de Obra,
Se recomienda proceder a como indica en la Sección VII. debido a las faltas que se esta cometiendo en obra.

Auditoria Fecha De Creación:

03-07-2022

Auditoria Fecha De Edición:

04-07-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

1

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

20-06-2022

Actividades:

CDescripcion :

Foto1:

Foto2:

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

