

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:		
No Aplica	106	24 - 06 - 2022	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA TRAMO KM. 52+920 (PUNTO UNION) AL KM.102+819 (TINGO CHICO) REGION HUANUCO (2)	AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	

Asunto:

NUMERO DE INFORME : 00106
CONTRATO DE OBRA: No. 127-2018-MTC/ 20 de fecha 16.Nov.2018
EMPRESA CONTRATISTA: China Railway 20 Bureau Group Corporation
OBRA: Mejoramiento, Conservación por Niveles de Servicio y Operación del Corredor Vial: Huánuco – la Unión - Huallanca Dv. Antamina/Emp. PE-3N (Tingo Chico)- Nuevas Flores-Llata – Antamina TRAMO II: Progresiva km. 52+920 al Km. 102+819

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES****Conclusiones:**

ProyectoMejoramiento, Conservación por niveles de servicio y Operación del Corredor Vial:
Huánuco – La Unión – Huallanca Dv. Antamina / Emp. PE-3N (Tingo Chico) – Nuevas Flores –
Llata – Antamina
EntidadProyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL del
Ministerio de Transporte y Comunicaciones -MTC
ComponenteObra Inicial Tramo 2 (OI-2)
UbicaciónRegión Huánuco
Provincia: Yarrowilca
Distritos: Jacas Chico; Chavinillo; Obas y Aparicio Pomares.
Provincia: Dos de Mayo
Distrito: Chuquis
Longitud49.899 kilómetros (km.52+920 – km.102+819)
ProyectistaCONSORCIO VIAL HUALLANCA
CONTRATISTA DE OBRA
EmpresaCHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION
Contrato de ObraN° 127-2018-MTC/20
Presupuesto TotalS/ 1 241 495 685,46 inc. I.G.V.
Presupuesto OI-2S/ 358 709 252,68 inc. I.G.V.
Adelanto DirectoS/ 107 612 775,80 inc. I.G.V.
Evento Compensable N° 01S/ 1 767 664,85 inc. I.G.V. (RD N°1152-2020-MTC/20)
Evento Compensable N° 02Improcedente (R.D N°1626-2020-MTC/20)
Evento Compensable N° 03Improcedente (RD N°605-2020-MTC/20)
Evento Compensable N° 04Improcedente (R.D N°624-2020-MTC/20)
Prestación Adicional de Obra N° 01S/. 3,991,018.25 inc. I.G.V.
Deductivo Vinculante N° 01S/. -1,557,391.05 inc. I.G.V. (R.D N°0379-2021-MTC/20)
Prestación Adicional de Obra N° 02S/. 3,970 975,51 inc. I.G.V.
Deductivo Vinculante N° 02S/. -148 249,39 inc. I.G.V. (R.D N°1267-2021-MTC/20)
Prestación Adicional de Obra N° 03Improcedente (R.D N°1991-2021-MTC/20)
Prestación Adicional de Obra N° 04S/. 2,444 932,16 inc. I.G.V.
Deductivo Vinculante N° 03S/. -259, 954,83 inc. I.G.V. (R.D N°2232-2021-MTC/20)
Prestación Adicional de Obra N° 05 Improcedente (R.D N° 353-2022-MTC/20)
Prestación Adicional de Obra N° 06 Improcedente (R.D N° 500-2022-MTC/20)
Deductivo Vinculante N° 04Improcedente (R.D N° 500-2022-MTC/20)
Prestación Adicional de Obra N° 07S/. 334,737.57 inc. I.G.V.
Deductivo Vinculante N° 05S/. -379, 722.14 inc. I.G.V. (R.D N°583-2022-MTC/20)
Prestación Adicional de Obra N° 08S/. 8,803,170.32 inc. I.G.V.
Deductivo Vinculante N° 06S/. -19,397,266.62 inc. I.G.V. (R.D N°659-2022-MTC/20)
Plazo de Ejecución Total10 años
Plazo de Ejecución OI-222 meses
Inicio de Obra20 de noviembre 2019
Paralización por Pandemia16 de marzo 2020
Reinicio de Obra03 de agosto 2020
Fin de Obra09 de setiembre 2021
Prorroga de Plazo N°01Procedente (RD N° 832-2020-MTC/20; 08.07.2020); 82 días calendario.
Fin de Obra Prorroga N° 0130 de noviembre 2021
Prórroga de Plazo N° 02Improcedente (RD N° 1479-2020-MTC/20; 08.09.2020); 00 días
calendario.
Fin de Obra Prorroga N° 0230 de noviembre 2021
Prorroga de plazo N°03Procedente en parte (RD N° 1512-2020-MTC/20; 11.09.2020); 05 días
calendario
Fin de Obra Prorroga N° 0305 de diciembre 2021
Prorroga de plazo N° 04Improcedente (RD N° 0043-2021-MTC/20; 22.01.2021); 00 días
calendario
Fin de Obra Prorroga N° 0405 de diciembre 2021
Prorroga de plazo N° 05Improcedente (RD N° 0080-2021-MTC/20; 08.02.2021); 00 días
calendario
Fin de Obra Prorroga N° 0505 de diciembre 2021
Prorroga de plazo N° 06Procedente en parte (RD N° 0685-2021-MTC/20; 20.04.2021); 67 días
calendario
Fin de Obra Prorroga N° 0610 de Febrero 2022
Prorroga de plazo N° 07Improcedente (RD N° 1358-2021-MTC/20; 13.06.2021); 00 días
calendario
Fin de Obra Prorroga N° 0710 de Febrero 2022

**PERÚ****Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

Prorroga de plazo N° 08 Procedente en Parte (RD N° 1566-2021-MTC/20; 06.08.2021); 60 días calendario

Fin de Obra Prorroga N° 0811 de Abril 2022

Prorroga de plazo N° 09 Procedente (RD N° 2205-2021-MTC/20; 29.10.2021); 02 días calendario

Fin de Obra Prorroga N° 0913 de Abril 2022

Prorroga de plazo N° 10 Procedente (RD N° 2422-2021-MTC/20; 10.12.2021); 28 días calendario

Fin de Obra Prorroga N° 1011 de Mayo 2022

Prorroga de plazo N° 11 Improcedente (RD N° 616-2022-MTC/20; 11.05.2022); 00 días calendario

Fin de Obra Prorroga N° 1111 de Mayo 2022

Prorroga de plazo N° 12 Procedente en parte (RD N° 667-2022-MTC/20; 18.05.2022); 09 días calendario

Fin de Obra hasta Prorroga N° 1220 de Mayo 2022

SUPERVISOR DE OBRA

Empresa **CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER - HOB**

Contrato de Servicios de Consultoría N° 144-2018-MTC/20.2

Presupuesto Total S/ 123 625 905,13 inc. I.G.V.

Presupuesto OI-02 (Supervisión) S/ 26 974 403, 43 inc. I.G.V.

Etapas de Revisión del Estudio 30 días calendario

Etapas de Supervisión OI-222 meses

Etapas de Aceptación y Liquidación 2 meses

Inicio de Servicios Supervisión OI.220 de noviembre 2019

Fin de Servicio Supervisión OI.209 de setiembre 2021

Prorroga de Plazo N° 01 Procedente (RD N° 1704-2021-MTC/20; 20.08.2021); 82 días calendario

Fin de Servicio Prorroga N° 0130 de noviembre 2021

Prorroga de Plazo N° 02 Procedente (RD N° 2372-2021-MTC/20; 30.11.2021); 05 días calendario

Fin de Servicio Prorroga N° 0205 de diciembre 2021

Prorroga de Plazo N° 03 Procedente (RD N° 2390-2021-MTC/20; 07.12.2021); 67 días calendario

Fin de Servicio Prorroga N° 0310 de febrero 2022

Prorroga de Plazo N° 04 Procedente (RD N° 123-2022-MTC/20; 10.02.2022); 60 días calendario

Prorroga de Plazo N° 05 Procedente (RD N° 411-2022-MTC/20; 08.04.2022); 02 días calendario

Prorroga de Plazo N° 06 Procedente (RD N° 427-2022-MTC/20; 13.04.2022); 28 días calendario

Fin de Servicio Prorroga N° 0611 de mayo 2022

Recomendaciones:

Obra: Mejoramiento,

Conservación por Niveles de Servicio y Operación del Corredor Vial: Huánuco – la Unión

Huallanca Dv. Antamina/Emp. PE-3N (Tingo Chico)- Nuevas Flores-Llata – Antamina TRAMO II:

Progresiva

km. 52+920 al Km. 102+819,

Se identifica situaciones inadecuadas con la falta de uso de EPPs (Lentes de seguridad, lentes para los cortadores de acero con disco de corte) falta de guantes de cuero y de badana; así como la inoperatividad de las circunferencias, tanto en vehículos como en maquinaria; el deterioro de las mismas en algunas unidades.

Así mismo comunicar que se tiene inconvenientes con la Asistente del Residente de Obra, poniendo excusas para la verificación del Cuaderno de Obra,

Se recomienda proceder a como indica en la Sección VII. debido a las faltas que se está cometiendo en obra.

Auditoría Fecha De Creación:

03-07-2022

Auditoría Fecha De Edición:

04-07-2022

PANEL FOTOGRAFICO**Panel Fotográfico**



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

24-06-2022

Actividades:

Oficina supervision

CDescripcion :

oficina nro 03, 6.15 AM.

Foto1:

Foto2:

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

[Ver imagen completa](#)

1

