

**PERÚ****Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones****MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES**

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| Confirma Bitacora:                  | Nro Informe:                        | Fecha Informe:                      | Nombre De La Obra:                                                                                                                                               | Personal Encargado:                 |                                     |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| No Aplica                           | 113                                 | 01 - 07 - 2022                      | MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANUCO-CONOCOCHA, SECTOR: HUANUCO-LA UNION-HUALLANCA TRAMO KM. 52+920 (PUNTO UNION) AL KM.102+819 (TINGO CHICO) REGION HUANUCO (2) | AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER       |                                     |  |
| Foto Bitacora:                      | Foto Bitacora 2:                    | Foto Bitacora 3:                    | Foto Bitacora 4:                                                                                                                                                 | Foto Bitacora 5:                    | Foto Bitacora 6:                    |  |
| <a href="#">Ver imagen completa</a> | <a href="#">Ver imagen completa</a> | <a href="#">Ver imagen completa</a> | <a href="#">Ver imagen completa</a>                                                                                                                              | <a href="#">Ver imagen completa</a> | <a href="#">Ver imagen completa</a> |  |

**Asunto:**

NUMERO DE INFORME : 00113  
CONTRATO DE OBRA: No. 127-2018-MTC/ 20 de fecha 16.Nov.2018  
EMPRESA CONTRATISTA: China Railway 20 Bureau Group Corporation  
OBRA: Mejoramiento, Conservación por Niveles de Servicio y Operación del Corredor Vial: Huánuco – la Unión - Huallanca Dv. Antamina/Emp. PE-3N (Tingo Chico)- Nuevas Flores-Llata – Antamina TRAMO II: Progresiva km. 52+920 al Km. 102+819



## Conclusiones:

### Conclusiones:

ProyectoMejoramiento, Conservación por niveles de servicio y Operación del Corredor Vial:  
Huánuco – La Unión – Huallanca Dv. Antamina / Emp. PE-3N (Tingo Chico) – Nuevas Flores –  
Llata – Antamina  
EntidadProyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL del  
Ministerio de Transporte y Comunicaciones -MTC  
ComponenteObra Inicial Tramo 2 (OI-2)  
UbicaciónRegión Huánuco  
Provincia: Yarowilca  
Distritos: Jacas Chico; Chavinillo; Obas y Aparicio Pomares.  
Provincia: Dos de Mayo  
Distrito: Chuquis  
Longitud49.899 kilómetros (km.52+920 – km.102+819)  
ProyectistaCONSORCIO VIAL HUALLANCA  
CONTRATISTA DE OBRA  
EmpresaCHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATION  
Contrato de ObraN° 127-2018-MTC/20  
Presupuesto TotalS/ 1 241 495 685,46 inc. I.G.V.  
Presupuesto OI-2S/ 358 709 252,68 inc. I.G.V.  
Adelanto DirectoS/ 107 612 775,80 inc. I.G.V.  
Evento Compensable N° 01S/ 1 767 664,85 inc. I.G.V. (RD N°1152-2020-MTC/20)  
Evento Compensable N° 02Improcedente (R.D N°1626-2020-MTC/20)  
Evento Compensable N° 03Improcedente (RD N°605-2020-MTC/20)  
Evento Compensable N° 04Improcedente (R.D N°624-2020-MTC/20)  
Prestación Adicional de Obra N° 01S/. 3,991,018.25 inc. I.G.V.  
Deductivo Vinculante N° 01S/. -1,557,391.05 inc. I.G.V. (R.D N°0379-2021-MTC/20)  
Prestación Adicional de Obra N° 02S/. 3,970 975,51 inc. I.G.V.  
Deductivo Vinculante N° 02S/. -148 249,39 inc. I.G.V. (R.D N°1267-2021-MTC/20)  
Prestación Adicional de Obra N° 03Improcedente (R.D N°1991-2021-MTC/20)  
Prestación Adicional de Obra N° 04S/. 2,444 932,16 inc. I.G.V.  
Deductivo Vinculante N° 03S/. -259, 954,83 inc. I.G.V. (R.D N°2232-2021-MTC/20)  
Prestación Adicional de Obra N° 05 Improcedente (R.D N° 353-2022-MTC/20)  
Prestación Adicional de Obra N° 06 Improcedente (R.D N° 500-2022-MTC/20)  
Deductivo Vinculante N° 04Improcedente (R.D N° 500-2022-MTC/20)  
Prestación Adicional de Obra N° 07S/. 334,737.57 inc. I.G.V.  
Deductivo Vinculante N° 05S/. -379, 722.14 inc. I.G.V. (R.D N°583-2022-MTC/20)  
Prestación Adicional de Obra N° 08S/. 8,803,170.32 inc. I.G.V.  
Deductivo Vinculante N° 06S/. -19,397,266.62 inc. I.G.V. (R.D N°659-2022-MTC/20)  
Plazo de Ejecución Total10 años  
Plazo de Ejecución OI-222 meses  
Inicio de Obra20 de noviembre 2019  
Paralización por Pandemia16 de marzo 2020  
Reinicio de Obra03 de agosto 2020  
Fin de Obra09 de setiembre 2021  
Prorroga de Plazo N°01Procedente (RD N° 832-2020-MTC/20; 08.07.2020); 82 días calendario.  
Fin de Obra Prorroga N° 0130 de noviembre 2021  
Prórroga de Plazo N° 02Improcedente (RD N° 1479-2020-MTC/20; 08.09.2020); 00 días  
calendario.  
Fin de Obra Prorroga N° 0230 de noviembre 2021  
Prorroga de plazo N°03Procedente en parte (RD N° 1512-2020-MTC/20; 11.09.2020); 05 días  
calendario  
Fin de Obra Prorroga N° 0305 de diciembre 2021  
Prorroga de plazo N° 04Improcedente (RD N° 0043-2021-MTC/20; 22.01.2021); 00 días  
calendario  
Fin de Obra Prorroga N° 0405 de diciembre 2021  
Prorroga de plazo N° 05Improcedente (RD N° 0080-2021-MTC/20; 08.02.2021); 00 días  
calendario  
Fin de Obra Prorroga N° 0505 de diciembre 2021  
Prorroga de plazo N° 06Procedente en parte (RD N° 0685-2021-MTC/20; 20.04.2021); 67 días  
calendario  
Fin de Obra Prorroga N° 0610 de Febrero 2022  
Prorroga de plazo N° 07Improcedente (RD N° 1358-2021-MTC/20; 13.06.2021); 00 días  
calendario



Fin de Obra Prorroga N° 0710 de Febrero 2022  
Prorroga de plazo N° 08 Procedente en Parte (RD N° 1566-2021-MTC/20; 06.08.2021); 60 días calendario  
Fin de Obra Prorroga N° 0811 de Abril 2022  
Prorroga de plazo N° 09 Procedente (RD N° 2205-2021-MTC/20; 29.10.2021); 02 días calendario  
Fin de Obra Prorroga N° 0913 de Abril 2022  
Prorroga de plazo N° 10 Procedente (RD N° 2422-2021-MTC/20; 10.12.2021); 28 días calendario  
Fin de Obra Prorroga N° 1011 de Mayo 2022  
Prorroga de plazo N° 11 Improcedente (RD N° 616-2022-MTC/20; 11.05.2022); 00 días calendario  
Fin de Obra Prorroga N° 1111 de Mayo 2022  
Prorroga de plazo N° 12 Procedente en parte (RD N° 667-2022-MTC/20; 18.05.2022); 09 días calendario  
Fin de Obra hasta Prorroga N° 1220 de Mayo 2022  
SUPERVISOR DE OBRA  
Empresa CONSORCIO SUPERVISOR LOUIS BERGER - HOB  
Contrato de Servicios de Consultoría N° 144-2018-MTC/20.2  
Presupuesto Total S/ 123 625 905,13 inc. I.G.V.  
Presupuesto OI-02 (Supervisión) S/ 26 974 403, 43 inc. I.G.V.  
Etapas de Revisión del Estudio 30 días calendario  
Etapas de Supervisión OI-222 meses  
Etapas de Aceptación y Liquidación 2 meses  
Inicio de Servicios Supervisión OI.220 de noviembre 2019  
Fin de Servicio Supervisión OI.209 de setiembre 2021  
Prorroga de Plazo N° 01 Procedente (RD N° 1704-2021-MTC/20; 20.08.2021); 82 días calendario  
Fin de Servicio Prorroga N° 0130 de noviembre 2021  
Prorroga de Plazo N° 02 Procedente (RD N° 2372-2021-MTC/20; 30.11.2021); 05 días calendario  
Fin de Servicio Prorroga N° 0205 de diciembre 2021  
Prorroga de Plazo N° 03 Procedente (RD N° 2390-2021-MTC/20; 07.12.2021); 67 días calendario  
Fin de Servicio Prorroga N° 0310 de febrero 2022  
Prorroga de Plazo N° 04 Procedente (RD N° 123-2022-MTC/20; 10.02.2022); 60 días calendario  
Prorroga de Plazo N° 05 Procedente (RD N° 411-2022-MTC/20; 08.04.2022); 02 días calendario  
Prorroga de Plazo N° 06 Procedente (RD N° 427-2022-MTC/20; 13.04.2022); 28 días calendario  
Fin de Servicio Prorroga N° 0611 de mayo 2022

#### Recomendaciones:

Obra: Mejoramiento,  
Conservación por Niveles de Servicio y Operación del Corredor Vial: Huánuco – la Unión  
Huallanca Dv. Antamina/Emp. PE-3N (Tingo Chico)- Nuevas Flores-Llata – Antamina TRAMO II:  
Progresiva  
km. 52+920 al Km. 102+819,  
Se identifica situaciones inadecuadas con la falta de uso de EPPs (Lentes de seguridad, lentes para los cortadores de acero con disco de corte) falta de guantes de cuero y de badana; así como la inoperatividad de las circunvalaciones, tanto en vehículos como en maquinaria; el deterioro de las mismas en algunas unidades.  
Así mismo comunicar que se tiene inconvenientes con la Asistente del Residente de Obra, poniendo excusas para la verificación del Cuaderno de Obra,  
Se recomienda proceder a como indica en la Sección VII. debido a las faltas que se esta cometiendo en obra.

#### Auditoría Fecha De Creación:

03-07-2022

#### Auditoría Fecha De Edición:

04-07-2022

## PANEL FOTOGRAFICO

### Panel Fotográfico

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De****Fotografia:**

01-07-2022

**Actividades:**

construcción de alcantarilla

1

**CDescripcion** :

98+930

**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De****Fotografia:**

01-07-2022

**Actividades:**

construcción de alcantarilla

2

**CDescripcion** :

peorg. 98+160, desencontrado de cabezales, falta de guantes y mascarilla

**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De****Fotografia:**

01-07-2022

**Actividades:**

insistentes en obra

**CDescripcion**

:

prog. 98+170

**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De****Fotografia:**

01-07-2022

**Actividades:**

Construcción de muro de construcción

**CDescripcion**

:

prog. 97+625

**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)



## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De****Fotografia:**

01-07-2022

**Actividades:**

construcción de muro alcantarilla

5

**CDescripcion** :

prog. 96+160

**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De****Fotografia:**

01-07-2022

**Actividades:**

construcción de peaje 94+560

6

**CDescripcion** :**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De****Fotografia:**

01-07-2022

**Actividades:**

construcción de peaje

**CDescripcion** :**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De****Fotografia:**

01-07-2022

**Actividades:**

corte de material

**CDescripcion** :

corte de material prog. 94+490

**Foto1:**[Ver imagen completa](#)**Foto2:**[Ver imagen completa](#)**Foto3:**[Ver imagen completa](#)