



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:	
Si	064-2022- - ABA NCA Y - NAC M - ESC -DO PVN - MTC	1 1 - 1 1 - 2022	Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa	Ver imagen completa

Asunto:

INFORME N° 064-2022-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL VIERNES 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022

ESTADO DE LA OBRA: SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ /
CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Conclusiones:

SE REINICIA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VIA PARA DAR TRANSITABILIDAD, CON LA LIMPIEZA RIEGO Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 6+200 AL KM 09+500

RECURSOS DEL CONTRATISTA :

A) PERSONAL CLAVE: EN LAS OFICINAS DE RESIDENCIA (LEONPAMPA KM 06+200)

ING. RESIDENTE DE OBRA

ING. DE METRADOS Y VALORIZACIONES

ING.. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD

ADMINISTRADOR DE OBRA.

ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES

SECRETARIA

ENCARGADODE ALMACEN

ENFERMERA

MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA

GUARDIANES.

B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:

02VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO (INGENIERO)

MAQUINARIA Y EQUIPO (INCLUYE OPERADOR) : 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN

CISTERNA AGUA, 01

RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMIONETA PICK UP 4X4

Recomendaciones:

NINGUNA.

Auditoria Fecha De Creación:

15-11-2022

Auditoria Fecha De Edición:

16-11-2022

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

11-11-2022

Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 6+200 AL KM 9+500

CDescripcion _____ :

TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA PARA DAR TRANSITABILIDAD A LA VIA.

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

11-11-2022

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 9+450

CDescripcion _____ :

VERIFICACION DE ESPECIALISTAS DEL CONTRATISTA DE ALCANTARILLAS Y MUROS DE CONTENCIÓN, CON RESPECTO A LAS PARTIDAS QUE FALTAN EJECUTAR, PARA PREVENIR DAÑOS QUE PUEDAN CAUSAR LAS LLUVIAS QUE YA ESTAN MUY PROXIMAS.

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

11-11-2022

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 02+121

CDescripcion _____ :

3

MURO DE CONTENCIÓN.
VERIFICACION DE LOS ESPECIALISTAS DEL CONTRATISTA, CON RESPECTO A LAS PARTIDAS DE RELLENO ESTRUCTURAL DEL MURO.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografía:**

11-11-2022

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 03+400

CDescripcion _____ :

4

ALCANTARILLA : VERIFICACION DE PARTIDAS EJECUTADAS POR LOS ESPECIALISTAS DEL CONTRATISTA.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)