



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA



Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	INF OR ME N ° 095- 2022 - ABA NCA Y - NAC M - ESC -DO PVN - MTC REP ORT E DEL MAR TES 2 0 D E DICI EMB R E DEL 2022 EST ADO D E L A OBR A : E N EJE CUC ION CON TRA TIST A : CHI N A RAIL WAY TUN NEL GRO U P CO., LTD SUC URS A L DEL PER Ú / CON TRA	2 1 - 1 2 - 2022	Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

T O  
N °  
019-  
2021  
-  
MTC  
/20.2  
SUP  
ERV  
ISIO  
N :  
CON  
SOR  
CIO  
SUP  
ERV  
ISIO  
R  
CIU  
DAD  
ABA  
NCA  
Y /  
CON  
TRA  
T O  
N °  
017-  
2020  
-  
MTC  
/20.2

Foto Bitacora:

Foto Bitacora  
2:

Foto Bitacora  
3:

Foto Bitacora  
4:

Foto Bitacora  
5:

Foto Bitacora  
6:

[Ver imagen  
completa](#)

**Asunto:**

INFORME N° 095-2022-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL MIERCOLES 21 DE DICIEMBRE DEL 2022

ESTADO DE LA OBRA: EN EJECUCION

CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ /  
CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-  
MTC/20.2



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

### Conclusiones:

SE TIENE DOS FRENTE DE TRABAJO:

-) MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE

ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 2+050 AL KM 2+160

-) RELLENO DE MATERIAL ESTRUCTURAL EN MURO DE CONTENCION UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 2+281

RECURSOS DEL CONTRATISTA :

A) PERSONAL CLAVE: EN LAS OFICINAS DE RESIDENCIA (LEONPAMPA KM 06+200)

ING. RESIDENTE DE OBRA

ING. DE METRADOS Y VALORIZACIONES

ING.. ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD

ADMINISTRADOR DE OBRA.

ASISTENTE DE ASUNTOS SOCIALES

SECRETARIA

ENCARGADODE ALMACEN

ENFERMERA

MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA

GUARDIANES.

B) PERSONAL DE OBRA (FRENTE DE TRABAJO)

-03 VIGÍAS.

-02 PEONES (TOPOGRAFÍA)

-01 AUXILIAR TOPOGRAFÍA

-01 AUX. SUELOS

-01 ESTACIÓN TOTAL – REPLANTEO

-01 TRACTOR D-8 S/O (INC. OPERADOR)

-01 CAMIÓN CISTERNA 4X2 5000 GLN (INC. OPERADOR)

-02 VOLQUETES DE 15M3

-01 RETROEXCAVADORA 01 YD3

-01 RODILLO VIBRATORIO

- 01 CAMA BAJA PARA TRASLADO DE MAQUINARIA EN LA OBRA

-01 CAMIONETA PICK UP 4X4

### Recomendaciones:

NINGUNA.

**Auditoría Fecha De Creación:**

04-01-2023

**Auditoría Fecha De Edición:**

06-01-2023

## PANEL FOTOGRAFICO

### Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

21-12-2022

### Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 02+281

RELLENO ESTRUCTURAL MURO DE CONTENCIÓN

### CDescripcion :

- 03 vigías.
- 02 peones (topografía)
- 01 auxiliar topografía
- 01 aux. suelos
- 01 estación total – replanteo
- 01 camioneta pick up 4x4 (inc. conductor)

1

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

22-12-2022



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

21-12-2022

### Actividades:

UBICACION: TRAMO DE LAS PROGRESIVAS KM 02+050 AL KM 02+160

### CDescripcion

RELLENO DE MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE A/C.  
RIEGO CON CAMION CISTERNA PARA EL COMPACTADO  
CONTROL DE TRANSITO PARA SEGURIDAD POR LAS VIGIAS, TIENEN EQUIPOS  
DE RADIO COMUNICACION INCLUIDO LOS OPERADORES DE MAQUINARIA  
PESADA.

2

-02 volquetes  
-01 cisterna de agua 5000 gln  
-01 Rodillo vibratorio

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

22-12-2022