



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| Confirma Bitacora: | Nro Informe:                       | Fecha Informe: | Nombre De La Obra:   | Personal Encargado:          |
|--------------------|------------------------------------|----------------|--|------------------------------|
| Si                 | 078-2023-OMATE-NACM-ESC-DO-PVN-MTC | 18-05-2023     | Carretera Moquegua - Omate - Arequipa Tramo: II km. 35 al km. 153.50 | CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO |

| Foto Bitacora:                      | Foto Bitacora 2:                    | Foto Bitacora 3:                    | Foto Bitacora 4:                    | Foto Bitacora 5:                    | Foto Bitacora 6:                    |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <a href="#">Ver imagen completa</a> |

**Asunto:**

INFORME N° 078-2023-OMATE-NACM-ESC-DO PVN-MTC  
 REPORTE DEL JUEVES 18 DE MAYO DEL 2023  
 ESTADO SUSPENDIDO EN ARBITRAJE  
 CONTRATISTA CONSORCIO VIAL DEL SUR (COSAPI - OHLA PERU)  
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR VIAL AREQUIPA

**Conclusiones:**

SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VIA PARA DAR TRANSITABILIDAD, CON LA LIMPIEZA RIEGO Y PERFILADO DE LA PLATAFORMA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 94+500 AL KM 98+500  
 RECURSOS DEL CONTRATISTA :  
 A) PERSONAL CLAVE: NO SE PUEDE VERIFICAR  
 B) PERSONAL DE MANTENIMIENTO:  
 02VIGIAS, 01 JEFE DE GRUPO, 01 PEÓN  
 MAQUINARIA Y EQUIPO (INCLUYE OPERADOR) : 01 MOTONIVELADORA, 01 CAMIÓN CISTERNA AGUA, 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 MICRO BUS TRASLADO DE PERSONAL,  
 RECURSOS DE LA SUPERVISIÓN:  
 a)PERSONAL CLAVE:  
 01 JEFE DE SUPERVISIÓN  
 01 TECNICO DE COMPUTO/CADISTA  
 01 TOPOGRAFOS  
 01 SECRETARIA  
 01 CONDUCTOR  
 b)OTROS:  
 01 CAMIONETA PICK UP 4X4  
 01 OFICINA  
 01 EQUIPOS DE COMPUTO

**Recomendaciones:**

NINGUNA.

| Auditoria Fecha De Creación: | Auditoria Fecha De Edición: |
|------------------------------|-----------------------------|
| 19-05-2023                   | 19-05-2023                  |

### PANEL FOTOGRAFICO



## Panel Fotográfico

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De  
Fotografia:**

18-05-2023

**Actividades:**

UBICACION: TRAMOS DE LAS PROGRESIVAS KM 113+500 AL KM 116+500

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO  
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR)  
: 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO  
BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP 4X4

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

19-05-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR  
ARNULFO

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

18-05-2023

### Actividades:

UBICACION: TRAMOS DE LAS PROGRESIVAS KM 113+500 AL KM 116+500

### CDescripcion :

PERSONAL UTILIZADO: 02 VIGIAS, 01 PEON Y 01 JEFE DE GRUPO  
MAQUINARIA(INCL. OPERADOR)  
: 01 RODILLO VIBRATORIO, 01 CAMION CISTERNA, 01 MOTONIVELADORA, 01 MICRO  
BUS TRASLADO PERSONAL Y 01 CAMIONETA PICK UP 4X4

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

19-05-2023

2