



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 19	Fecha Informe: 06 - 07 - 2023	Nombre De La Obra: Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca - Cabana - Huandoval - Pallasca, Tramo: Tauca - Pallasca	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	

[Ver imagen completa](#)

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 06 DE JULIO DEL 2023.

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 16+745, 40+600, 41+270, 53+380.
OBRAS DE ARTE DEL KM. 8+660 AL 33+590.
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 4+000 AL 54+000.
NO SE TUVO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

Recomendaciones:

AGILIZAR LAS LIBERACIONES DE PREDIOS Y RESTOS ARQUEOLOGICOS.

Auditoria Fecha De Creación:

07-07-2023

Auditoria Fecha De Edición:

07-07-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

06-07-2023

Actividades:

MURO MCA KM. 18+800

CDescripcion _____ :

PERSONAL 08

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

06-07-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

06-07-2023

Actividades:

DME N° 37 KM. 30+269

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 TRACTOR
03 PERSONAL

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

06-07-2023