



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	130-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	27-07-2023	Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay	CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
Ver imagen completa					

Asunto:

INFORME N° 130-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL JUEVES 27 DE JULIO DEL 2023

CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2

ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.

CLIMA: NUBLADO POR LA MAÑANA Y MUY SOLEADO DESPEJADO POR LA TARDE.

Conclusiones:

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.
 SE TIENE LOS SIGUIENTES FRENTES DE TRABAJO:
 CORTE EN LAS PROGRESIVAS KM 8+400 Y KM 8+650
 MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE EN LAS PROGRESIVAS KM 8+600 Y 0+500
 ASI TAMBIEN SE ESTA TRABAJANDO EN OBRAS DE ARTE ALCANTARILLAS
 SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:
 05 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS
 60 VOLQUETES DE 15 M3
 03 CAMIONES CISTERNA DE AGUA
 01 CARGADOR S/NEUMATICO
 01 MOTONIVELADORA
 01 RODILLO VIBRATORIO
 02 RETROEXCAVADORA
 01 MINICARGADOR
 01 TRACTOR D-8 S/O
 EQUIPO SUPERVISION:
 03 CAMIONESTAS PICK UP 4X4
 01 MINIVAN



Recomendaciones:

A HORAS 11:00 AM, TUVIMOS REUNION CON EL SR. LINO CAMACHO Y FAMILIA, PRESENTES EL RESIDENTE DE OBRA, JEFE DE SUPERVISION, ING. PAOLA ESPINOZA DE DERECHO DE VIA Y MI PERSONA.

LA POSICION DEL SR. LINO ES QUE SE RETIRE LA ALCANTARILLA DE LA PROGRESIVA KM 06+960.

EL JEFE DE SUPERVISION LE COMUNICO Y RESPONDIO CON CARTA SOBRE SU POSICION, INDICANDO QUE TECNICA Y LEGAL NO SE PUEDE REUBICAR LA ALCANTARILLA.

EL RESIDENTE DE OBRA Y JEFE DE SUPERVISION, SUGIRIERON QUE LA ENTIDAD DE OFICIO CONSULTE AL PROYECTISTA SOBRE LA REUBICACION O CAMBIO DE DISEÑO DE LA ALCANTARILLA.

EL SR. LINO CAMACHO, INDICO QUE REALIZARA UN PEDIDO FORMAL DOCUMENTADO A PVN - MTC CON UN INFORME TECNICO Y LEGAL, PARA QUE SE ELIMINE O REUBIQUE LA ALCANTARILLA.

Auditoria Fecha De Creación:

27-07-2023

Auditoria Fecha De Edición:

29-07-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

27-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 8+620

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CDescripcion _____ :

02 EXCAVADORAS S/O
28 VOLQUETES DE 15 M3
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

27-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

27-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 8+400

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CDescripcion

02 EXCAVADORAS S/O
32 VOLQUETES DE 15 M3
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

28-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

27-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 6+152

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TMC DE 48"

CDescripcion _____ :

RELLENO ESTRUCTURAL
ENCOFRADO DE CABEZAL

3

01 RETROEXCAVADORA
04 VIBROAPIZONADORES

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

28-07-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

27-07-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 04+725
OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO MARCO DE CONCRETO ARMADO DE 1.0 X 1.0 M

CDescripcion_____:

HABILITADODE ACERO
ENCOFRADO DE MUROS

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

28-07-2023