





BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 20	Fecha Informe: 03 - 08 - 2023	Nombre De La Obra: Culminacion de Obra del Proyecto "Mejoramiento de la Carretera Rodriguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada)	Personal Encargado: MOISES EDISON CALDERON BELTRAN
---------------------------------	---------------------------	---	---	--



[Ver imagen completa](#)




[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)

Asunto:

El día de hoy se ha tenido buen clima todo el día se ha realizado los cortes y rellenos con material seco a nivel de corte la camioneta asignada al monitor ha llegado después de realizar sus respectivos correctivos de gps y extintor

Conclusiones:

que se tiene el compromiso de recibir el acople de pata de cabra para los rodillos lisos y el cual no llego

Recomendaciones:

que se tiene realizado las recomendaciones de : Residente otorgar acceso al cuaderno de obra para la entidad Esp Suelos, verificar la calidad de agregados destinados a la base , sub base y dren Esp de Obras de Arte de la contrata realizar los trabajos de mantenimiento y acabado a las obras de arte del 0+00 al 10+00

Auditoria Fecha De Creación:
04-08-2023

Auditoria Fecha De Edición:
04-08-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

03-08-2023

Actividades:

visita a laboratorio de suelos de la contratista

CDescripcion _____ :

en labor de los técnicos en evaluar el Proctor de los agregados con muestras de los accesos además se anota el muestreo de diferentes zonas a la espera de su respectivo ensayo se debe anotar que se le solicitó a la ing Elsa especialista en suelos que debe de controlar la calidad del material resultado del chancadora.

1

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

03-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

03-08-2023

Actividades:

mejoramiento de sub base: relleno con material clasificado a nivel de -0.15

CDescripcion :

etapa de compactación de 18+400 a 18+650

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

03-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

03-08-2023

Actividades:

Mejoramiento de sub base: relleno compactado a capa de -.15 m

CDescripcion _____ :

se verifica el procedimiento de compactación al material del tipo hormigón que también se realiza un proceso de control de calidad

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

03-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De

Fotografía:

03-08-2023

Actividades:

Mejoramiento de sub rasante: corte de sub rasante a -0.50

CDescripcion

corte de 120 ml lado izquierdo

equipo mecánico del día: 02 excavadoras, 01 cargador, 01 minicargador bocat, 01 retroexcavadora, 01 cisterna de agua, 03 rodillo liso, 06 volquete 20 m³, 02 volquete 15 m³, 02 motoniveladoras, planta chancadora con desperfectos.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

03-08-2023

4



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

03-08-2023

Actividades:

visita al votadero

CDescripcion

maquinarias encontradas rodillo y bocat en plena labor.
los volquetes trasladan material a eliminar desde la 19+200

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

03-08-2023

5



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

03-08-2023

Actividades:

control de calidad en sr -0.15

CDescripcion _____ :

toma de densidad contratista en 17+970 d

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

03-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

**Fecha De
Fotografia:**

03-08-2023

Actividades:

mejoramiento a -0.15 x100 mt

CDescripcion _____ :

18+360 tendido del material a espera del batido y compactado

7

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

03-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

03-08-2023

Actividades:

mejoramiento de sub rasante ; corte de superficie existente y eliminación de material
relleno en zona de botadero.

CDescripcion_____:

en 18+920 se evidencia corte en zona rural a dos taludes con una capa de 0.50 mt

8

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

03-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

03-08-2023

Actividades:

Mejoramiento de sub rasante: etapa de corte de superficie existente

CDescripcion

en la progresiva 19+260 se viene realizado el trabajo de corte en lado izquierdo

9

Foto1:



3/8/2023 09:47:32.7
18M 266005 9315105
Culminación Carretera Rodriguez
Mendoza, Selva Alegre - La Calzada

[Ver imagen completa](#)

Foto2:



3/8/2023 09:47:05.9
18M 265994 9315104
Culminación Carretera Rodriguez
Mendoza, Selva Alegre - La Calzada

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

04-08-2023