



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe: 042	Fecha Informe: 03 - 08 - 2023	Nombre De La Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------	----------------------------	---	---	---

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---	---	--	--	--	--

Asunto:

REPORTE N° 042 - 03 DE AGOSTO DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

MEDIANTE EL PRESENTE ASIEN TO INDICAMOS QUE EN LA PRESENTE JORNADA SE REALIZO TRABAJOS DE CARPETA ASFALTICA DE PRIMERA CAPA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 25+960 AL KM 26+360 LADO DERECHO, KM 26+000 AL KM 26+420 LADO IZQUIERDO, CONTINUA LA EXCAVACION DEL MURO DE SUELO REFORZADO EN EL SECTOR UBICADO EN EL KM 29+168 AL KM 29+207, ASI MISMO TRABAJOS DE REFINE DE BASE GRANULAR EN EL KM 26+680 AL KM 27+000, COMPLEMENTANDO AL PRESENTE ASIEN TO SOLICITAMOS AUTORIZACION PARA EJECUCION DE SEGUNDA CAPA DE CARPETA ASFALTICA EN EL KM 24+840 AL KM 25+200.

EN REFERENCIA AL ASIEN TO N° 1189 DEL RESIDENTE DE OBRA, SOBRE LOS TRABAJOS QUE SE VIENEN EJECUTANDO, EFECTIVAMENTE HOY SE REALIZÓ LA COLOCACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE PRIMERA CAPA LADO DERECHO E IZQUIERDO DEL TRAMO , LA EXCAVACIÓN PARA LA HABILITACIÓN DEL MURO DE SUELO REFORZADO Y LA RECONFORMACIÓN DE LA BASE GRANULAR, TODAS ESTAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN LAS PROGRESIVAS SEÑALADAS POR EL CONTRATISTA DONDE LA SUPERVISIÓN REALIZÓ LOS CONTROLES Y VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS MENCIONADOS. SOBRE LA AUTORIZACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE LA SEGUNDA CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 24+840 AL KM 25+200, LA SUPERVISIÓN CONSIDERA CONFORME LA PETICIÓN PARA LOS TRABAJOS MENCIONADOS. SE DISPONE AL CONTRATISTA REALIZAR EL RIEGO DE TODA LA VÍA PARA MITIGAR EL POLVO A FIN DE EVITAR ACCIDENTES E INCOMODIDADES CON LA POBLACIÓN ALEDAÑA. ASIMISMO, EL CONTRATISTA DEBERÁ CUMPLIR CON EL PLAN DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL PARA EVITAR ACCIDENTES Y/O INCONVENIENTES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL MURO DE SUELO REFORZADO ENTRE EL KM 29+168 AL KM 29+207

Recomendaciones:

Se reitera el mantenimiento y control de partículas suspendidas en los tramos de reconformación de base

Auditoria Fecha De Creación:

07-08-2023

Auditoria Fecha De Edición:

07-08-2023



PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

03-08-2023

Actividades:

Colocación de MAC

CDescripcion _____ :

Prog. 26+060

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

03-08-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

03-08-2023

Actividades:

Trabajos de arenado en zona imprimada carril izquierdo

CDescripcion _____ :

26+680

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

03-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-08-2023

Actividades:

Compactado de plataforma a nivel de base

CDescripcion _____ :

26+700

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

03-08-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

03-08-2023

Actividades:

Compactación en base reconformada

CDescripcion _____ :

prog. 26+880

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

03-08-2023

3

4