



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 48	Fecha Informe: 11 - 08 - 2023	Nombre De La Obra: Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca - Cabana - Huandoval - Pallasca, Tramo: Tauca - Pallasca	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	

[Ver imagen completa](#)

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 11 DE AGOSTO DEL 2023

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACION) EN LOS KMS. 12+220, 15+570, 36+020, 40+580 Y 53+300.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 4+467, 11+760, 15+151, 15+991, 18+800, 37+300.
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL KM. 55+500.
NO SE TUVO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL ITS DE LOS DMEs. N°41 Y 43 EN LA DGAAM.
AGILIZAR EL ADICIONAL N°16 (PASES DE AGUA DE FECHA 05/08/2023).
AGILIZAR LA DEFINICION DE MEJORAMIENTOS A NIVEL DE SUBRASANTE (DIRACCION DE ESTUDIOS DE PVN).

Auditoria Fecha De Creación:

12-08-2023

Auditoria Fecha De Edición:

12-08-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

11-08-2023

Actividades:

ALCANTARIA TMC KM. 19+031
ENSAYO DE DENSIDAD

CDescripcion _____ :

1

EQUIPOS:
01 VIBRAPISON
06 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

11-08-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

11-08-2023

Actividades:

MURO MCA KM. 18+800

CDescripcion _____ :

2

PERSONAL 15

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

11-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

12-08-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACION) KM. 36+020

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
03 VOLQUETES
04 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

11-08-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

12-08-2023

Actividades:

CONSTRUCCION PASE PROVISIONAL KM. 36+120

CDescripcion _____ :

INICIO DE TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE HUAMBISHA.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

11-08-2023