



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 49	Fecha Informe: 1 2 - 0 8 - 2023	Nombre De La Obra: Carretera Chuquicara - Puente Quiroz - Tauca - Cabana - Huandoval - Pallasca, Tramo: Tauca - Pallasca	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	

[Ver imagen completa](#)

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 12 DE AGOSTO DEL 2023.

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACION) EN LOS KMS. 12+220, 15+570, 36+020, 40+550 Y 55+300.
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 4+467, 15+151, 15+991, 18+800, 19+031 y 37+300.
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL KM. 55+500.

Recomendaciones:

AGILIZAR EL ITS DE LOS DMEs. N°41 Y 43 EN LA DGAAM.
AGILIZAR EL ADICIONAL N°16 (PASES DE AGUA DE FECHA 05/08/2023).
AGILIZAR LA DEFINICION DE MEJORAMIENTOS A NIVEL DE SUBRASANTE (DIRECCION DE ESTUDIOS DE PVN)

Auditoria Fecha De Creación:

12-08-2023

Auditoria Fecha De Edición:

13-08-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

12-08-2023

Actividades:

CANTERA PUCA KM. 39+960

CDescripcion _____ :

1

CORDINACION CON EL PROPIETARIO, SUPERVISION Y CONTRATISTA, PARA LA AMPLIACION DE LA CANTERA

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

12-08-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

12-08-2023

Actividades:

TRABAJOS DE PERFORACION KM. 40+580.

CDescripcion _____ :

2

EQUIPOS:
01 COMPRESORA
03 MARTILLOS
10 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

12-08-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

**Fecha De
Fotografía:**

12-08-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS (EXCAVACION) KM. 40+550.

CDescripcion _____ :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA
01 CARGADOR
10 VOLQUETES
05 PERSONAL

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

12-08-2023

3