



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 050	Fecha Informe: 1 2 - 0 8 - 2023	Nombre De La Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

Foto Bitacora:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 2:  Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
---	---	--	--	--	--

Asunto:

REPORTE N° 050 - 12 DE AGOSTO DEL 2023
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
 Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

Conclusiones:

EL DÍA DE HOY SE HA COLOCADO LA PRIMERA CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 26+760 AL KM 26+870 CARRIL DERECHO Y ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 26+420 AL KM 26+970 CARRIL IZQUIERDO. PARA EL DÍA DE MAÑANA SE CONTINUARÁ CON LA PRIMERA CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 26+870 AL KM 27+300 AMBOS CARRILES. SE REALIZÓ IMPRIMACIÓN DE LA BASE RECONFORMADA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27+000 AL KM 27+300 LADO DERECHO. SE VIENE TRABAJANDO LA RECONFORMACIÓN DE LA BASE DAÑADA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27+300 AL KM 27+700 Y ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27+700 AL KM 28+100. CON RESPECTO AL ADICIONAL N°06 SE VIENE EJECUTANDO EL ENCOFRADO DE TAPAS DE CUNETAS TIPO 5 ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27+550 AL KM 27+600. SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA CON APOYO DE UN CISTERNA PARA EVITAR LA POLUCIÓN EN LOS TRAMOS EN CONSTRUCCIÓN.

EN REFERENCIA AL ASIENTO 1207 DEL CONTRATISTA SOBRE EL AVANCE FÍSICO DE OBRA, EFECTIVAMENTE SE APRECIA UN AVANCE SIGNIFICATIVO EN LA PRESENTE JORNADA EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DE LA PARTIDA DE PRODUCCIÓN Y COLOCADO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL PAVIMENTO Y PARTIDAS CONEXAS COMO IMPRIMACIÓN Y RECONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR. SOBRE LA PROGRAMACIÓN DE EJECUTAR PARTIDAS PARA EL DÍA DE MAÑANA, ESTO NO SE CONSIDERA VIABLE TODA VEZ QUE, ES DÍA DOMINGO Y NO ESTÁ PLANIFICADO REALIZAR TRABAJOS, EN CONSECUENCIA, ESTA CORRESPONDE PARA SER REALIZADO EL DÍA LUNES 14. NUEVAMENTE SE REITERA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y EL PLAN DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL, PARA EVITAR MAYORES INCONVENIENTES EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO. SE DISPONE AL CONTRATISTA PRESENTAR EL MATERIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL MURO DE SUELO REFORZADO E INICIAR EN FORMA URGENTE CON LA EJECUCIÓN DE ESTAS, EN VISTA DE QUE, LAS EXCAVACIONES REALIZADAS EN ESTOS SECTORES SE CONSIDERAN DE ALTO RIESGO POR FALTA DE UNA SEÑALIZACIÓN ADECUADA Y REDUCCIÓN DE PLATAFORMA DE VÍA DE CIRCULACIÓN.

CON CARTA N° 131-2023-TEC4_RL/PVN DE FECHA 12.08.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA EL INFORME DE REVISIÓN DEL REPLANTEO DE DESCARGA SUBDREN TRAMO 12 KM 28+193.



Recomendaciones:

SE CONTINUA CON LA FALTA DE ATENCIÓN AL CUMPLIMIENTO DE USO DE EPP, FALTA LA ENTREGA DE ESTOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD AL PERSONAL, EN ESPECIAL A LOS QUE TRABAJAN EN LAS CUADRILLAS CON EXPOSICIÓN A GASES TOXICOS

Auditoria Fecha De Creación:

16-08-2023

Auditoria Fecha De Edición:

16-08-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX
WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografia:

12-08-2023

Actividades:

colocación de MAC

CDescripcion _____ :

26+600, lado izquierdo

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

12-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-08-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

26+740

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

12-08-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-08-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

12-08-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-08-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

27+600

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

12-08-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

12-08-2023

Actividades:

Control del trazo y replanteos

CDescripcion _____ :

Prog. 27+800

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

12-08-2023