



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: No	Nro Informe: 052	Fecha Informe: 15 - 08 - 2023	Nombre De La Obra: Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Patahuasi - Yauri- Sicuani, tramo: Colpahuayco- Langui	Personal Encargado: AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER		
Foto Bitacora: 	Foto Bitacora 2: 	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa	

Asunto:

REPORTE N° 052 - 15 DE AGOSTO DEL 2023
Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"
Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20
Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL
Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco
Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco
Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)
Residente de Obra : Ing. Julio Cesar Ojeda Mantari
Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021
Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios
Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado
Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67
Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12
Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12



Conclusiones:

EL DÍA DE HOY SE HA COLOCADO LA PRIMERA CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 26+970 AL KM 27+250 CARRIL IZQUIERDO. PARA EL DÍA DE MAÑANA SE CONTINUARÁ CON LA COLOCACIÓN DE LA SEGUNDA CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 25+500 AL KM 25+800 AMBOS CARRILES. SE VIENE TRABAJANDO LA RECONFORMACIÓN DE LA BASE DAÑADA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27+300 AL KM 27+700 Y ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27+700 AL KM 28+100. CON RESPECTO AL ADICIONAL N°06 SE HA VACIADO CONCRETO PARA LAS TAPAS DE LA CUNETA REVESTIDA TIPO 5 ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27+545 AL KM 27+615 PAÑOS INTERMEDIOS. SE CONTINUA CON EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA CON APOYO DE UN CISTERNA PARA EVITAR LA POLUCIÓN EN LOS TRAMOS EN CONSTRUCCIÓN.

EN ATENCION A LA AUTORIZACION DE EJECUCION DE MAYORES METRADOS REALIZADO POR LA SUPERVISION PARA CUNETA TIPO II REALIZA, MEDIANTE EL PRESENTE ASIEN TO REGISTRAMOS EL INICIO DE CAUSAL POR LA NECESIDAD DE CONTAR UN PLAZO ADICIONAL PARA LA EJECUCION DE MAYORES METRADOS, TAL COMO LO INDICA EL ART. 197 DEL RLCE.

CAUSAL INVOCADA: ART. 197 DEL RLCE, c) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados, en contratos a precios unitarios, POR LA AUTORIZACION PARA LA EJECUCION DE MAYORES METRADOS PARA LA CUNETA TIPO II RIESGO NO PREVISTO: LA CAUSAL SE RELACIONA CON UN RIESGO NO PREVISTO POR EJECUCION DE MAYORES METRADOS QUE PROVIENE DEL REPLANTEO DE OBRA POR LO QUE PROCEDEREMOS A EVALUAR Y CUANTIFICAR LA AMPLIACION DE PLAZO SIGUIENDO EL TRAMITE INDICADO EN EL RLCE.

EN REFERENCIA AL ASIEN TO 1211 DEL CONTRATISTA SOBRE EL AVANCE FÍSICO DE OBRA, EFECTIVAMENTE SE APRECIA AVANCE EN LA PRESENTE JORNADA EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DE LA PARTIDA DE PRODUCCION Y COLOCADO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL TRAMO INDICADO POR EL CONTRATISTA.

SOBRE LA PROGRAMACIÓN DE EJECUTAR PARTIDAS PARA EL DÍA DE MAÑANA, DE CONTINUAR CON LA COLOCACIÓN DE LA SEGUNDA CAPA DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 25+500 AL KM 25+800 AMBOS CARRILES, SE DISPONE REALIZAR LA MISMA SIGUIENDO TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO ESTABLECIDOS.

NUEVAMENTE SE APRECIA FALTA DE ATENCIÓN OPORTUNA DE COMBUSTIBLES Y MATERIALES. ASIMISMO, SE APRECIA FALTA DE DISPONIBILIDAD DE PEN ASFÁLTICO EN CANCHA PARA LAS SIGUIENTES JORNADAS ASI COMO AGREGADOS FINOS Y GRUESOS, POR LO QUE, SE DISPONE AL CONTRATISTA PROVER EN FORMA OPORTUNA ESTOS MATERIALES Y OTROS A EFECTOS DE CUMPLIR CON LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA PARA EL PERIODO.

EN REFERENCIA AL ASIEN TO N° 1212 CON PETICIÓN DE AMPLIACIÓN DE PLAZO, EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE, EN ATENCION A LA AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE MAYORES METRADOS REALIZADO POR LA SUPERVISIÓN PARA CUNETA TIPO II, MEDIANTE EL PRESENTE ASIEN TO REGISTRAMOS EL INICIO DE CAUSAL POR LA NECESIDAD DE CONTAR UN PLAZO ADICIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE MAYORES METRADOS, TAL COMO LO INDICA EL ART. 197 DEL RLCE. CAUSAL INVOCADA: ART. 197 DEL RLCE, C) CUANDO ES NECESARIO UN PLAZO ADICIONAL PARA LA

EJECUCIÓN DE LOS MAYORES METRADOS, EN CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS, RIESGO NO PREVISTO: LA CAUSAL SE RELACIONA CON UN RIESGO NO PREVISTO POR EJECUCIÓN DE MAYORES METRADOS QUE PROVIENE DEL REPLANTEO DE OBRA POR LO QUE PROCEDEREMOS A EVALUAR Y CUANTIFICAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO SIGUIENDO EL TRÁMITE INDICADO EN EL RLCE.

LA SUPERVISIÓN REALIZARÁ LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE CUANDO EL CONTRATISTA REALICE EL TRÁMITE PERTINENTE SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, SEGÚN ELLO EMITIRÁ LA OPINIÓN QUE CORRESPONDA.

Recomendaciones:

LA DEMORA EN EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE RESTRIGUE LA EJECUCION DE TRABAJOS EN CAMPO, TANTO EN LA PRODUCCION DE MAC, COLOCACION DE MAC, TRANSPORTE DE MAC, RECONFORMACION DE BASE.

Auditoria Fecha De Creación:

19-08-2023

Auditoria Fecha De Edición:

21-08-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-08-2023

Actividades:

planta de asfalto

CDescripcion _____ :

prog. 23+500

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-08-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

15-08-2023

Actividades:

abastecimiento de combustible

CDescripcion _____ :

prog. 25+300, se hace el abastecimiento de combustible a horas avanzadas de la mañana

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

15-08-2023