



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 158-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	Fecha Informe: 01-09-2023	Nombre De La Obra: Construcción de la Vía de Evitamiento a la Ciudad de Abancay	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	--	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora: Ver imagen completa	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
--	--	--	--	--	--

Asunto:

INFORME N° 158-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC

REPORTE DEL VIERNES 01 DE SETIEMBRE DEL 2023

CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO., LTD SUCURSAL DEL PERÚ / CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2

SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY / CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2

ESTADO DE LA OBRA : EN EJECUCION.

CLIMA: TODO EL DIA MUY SOLEADO DESPEJADO.

Conclusiones:

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.
SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:
05 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS
45 VOLQUETES DE 15 M3
04 CAMIONES CISTERNA DE AGUA
01 CARGADOR S/NEUMATICO
02 MOTONIVELADORAS
01 RODILLO VIBRATORIO
02 RETROEXCAVADORA
01 MINICARGADOR
01 TRACTOR D-8 S/O
EQUIPO SUPERVISION:
03 CAMIONESTAS PICK UP 4X4
01 MINIVAN

Recomendaciones:

EN EL TRAMO KM 0+240 AL KM 0+500 SE VIO TRABAJANDO AL PERSONAL DE DERECHO DE VIA.

ESTUVIERON DEMARCANDO LAS AREAS ADQUIRIDAS CON APOYO DE LA SUPERVISION.

INDICA LA ING. PAOLA ESPINOZA DE DERECHO DE VIA, QUE AUN NO SE HAN NOTIFICADO A LOS PROPIETARIOS PARA QUE DESOCUPEN LAS AREAS ADQUIRIDAS

Auditoria Fecha De Creación:

02-09-2023

Auditoria Fecha De Edición:

04-09-2023



PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

01-09-2023

Actividades:

UBICACION : DME 7

CDescripcion _____ :

ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE

1

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

01-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

01-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 4+960

MANTENIMIENTO DE VIA

CDescripcion _____ :

ELIMINACION DE MATERIAL DE DERRUMBE

01 RETROEXCAVADORA
03 VOLQUETES DE 15 M5

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

01-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

01-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 3+260

CDescripcion_____:

SUB DRENES RELLENO Y COMPACTADO

01 EXCAVADORA S/O
16 VOLQUETES DE 15 M3

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

01-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

01-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 05+950

CDescripcion_____:

VERIFICACION DEL JEFE DE SUPERVISION.
PROBLEMAS DE EXCAVACION EN BANQUETA DE CORTE

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

01-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

01-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 3+260

CDescripcion

ESPOLONES DE DRENAJE

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

01-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

01-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 1+480

OBRAS DE ARTE - ALCANTARILLA TIPO MCA

CDescripcion _____ :

HABILITADO DE ACERO ENLOSA DE FONDO Y MUROS

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

01-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

01-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 0+290

MOVIMIENTO DE TIERRAS - MEJORAMIENTO DE SUB RASANTE

CDescripcion _____ :

01 EXCAVADORA S/O
21 VOLQUETES DE 15 M3
01 CAMION CISTERNA DE AGUA

7

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

02-09-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

01-09-2023

Actividades:

CDescripcion _____ :

8

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

01-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De

Fotografía:

01-09-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 4+220

TALLERES SOLIS

CDescripcion _____ :

EL PROPIETARIO HASTA LA FECHA NO RETIRA EL TECHO O COBERTURA METALICA QUE ESTA DENTRO EL DERECHO DE VIA.

9

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

02-09-2023