



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

| | | | | |
|---------------------------------|----------------------------|---|---|--|
| Confirma Bitacora: Si | Nro Infor me: 61 | Fecha Informe: 19 - 09 - 2023 | Nombre De La Obra: Culminación de Obra del proyecto: Mejoramiento de la Carretera Rodríguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada) | Personal Encargado: MOISES EDISON CALDERON BELTRAN |
|---------------------------------|----------------------------|---|---|--|



[Ver imagen completa](#)




[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)



[Ver imagen completa](#)

Asunto:

se registra actividad en drenaje
 actividad en movimiento de tierras: conformación de sub rasante
 actividad en Obras Preliminares: seguridad vial
 conformación de material excedente: DEM
 Planta chancadora paralizada: hoy se encuentra paralizada por fallas en soldadura de sus mallas
 cantera se encuentra produciendo material integral

Conclusiones:

el día de hoy las lluvias retazaron el medio día en todos los frentes
 pendientes: respuesta de concreto en faldones de drenaje, permiso a monitor sobre registro fotográfico, interferencia de postes en ovalo y rose y limpieza de cunetas en tramo 1 y 3

Recomendaciones:

se solicita traslado del laboratorio de la supervisión de moyobamba a soritor
 se observa una de las camionetas de la supervisión no sale a realizar traslado de su personal
 se observa que equipo de prueba de los angeles no se encuentra operativo por parte de la supervisión

Auditoria Fecha De Creación:

19-09-2023

Auditoria Fecha De Edición:

21-09-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

19-09-2023

Actividades:

hoy lluvia toda la mañana intermitente
movimiento de tierras

CDescripcion_____:

corte y remplazo de sub rasante con material de cantera en km 17+580 a 17+ 640 lado derecho
se ha tenido que esperar a la tarde ha que se escurra la humedad
el equipo de topografía se encuentra señalizando los limites de corte; se emplea excavadora

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografía:

19-09-2023

Actividades:

dia con lluvia por la mañana
Drenaje

CDescripcion_____:

se observa cama de arena saturada
colocación de sub dren desde 19+150 asta 19+220
los cortes de talud están propensos a deslizarse

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-09-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON
BELTRAN

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

19-09-2023

Actividades:

después de lluvia se toma acciones para eliminación de escorrentía
visita a chancadora

CDescripcion_____:

se espera al soldador por reparaciones en soporteria de zaranda chancadora 2
labores paralizadas

3

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

19-09-2023

Actividades:

visita a laboratorio de suelos

CDescripcion _____ :

se verifica ensayos en progreso
la camioneta que cuenta es la misma que prestó servicio al la supervisión

4

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

19-09-2023

Actividades:

visita a laboratorio de la contratista

CDescripcion :

se verifica procesos de ensayo de rotura de probetas para concreto fc 175 kg/cm2 el equipo de laboratorio esta en actividad permanente.

5

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

19-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

Nivel:

Leve

Fecha De Fotografia:

19-09-2023

Actividades:

visita a cantera

CDescripcion _____ :

se encuentra en proceso de extracción del material integral ,la cantera pertenece al municipio de yorongos y se anota que un personal de esa municipalidad contabiliza los volquetes cargados de material

6

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

21-09-2023



Fotos: