



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 88	Fecha Informe: 28 - 09 - 2023	Nombre De La Obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUQUICARA - PUENTE QUIROZ - TAUCA - CABANA - HUANDOVAL - PALLASCA, TRAMO: TAUCA (KM. 0+000) - PALLASCA (KM. 55+619)	Personal Encargado: Bances Nizama Eddy Wilmer		
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:	

[Ver imagen completa](#)

Asunto:

INFORME DE CAMPO DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.

Conclusiones:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 12+300, 26+600, 36+040, 39+810, 42+700 Y 42+900.
 OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 7+731, 15+705, 16+778, 47+300, 49+118 Y 51+857.
 MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL KM. 55+000.
 NO SE TUVO ACCESO AL CUADERNO DE OBRA.

Recomendaciones:

- AGILIZAR LAS LIBERACIONES DE PREDIOS DE LOS SEÑORES:
1. JUAN CORRALES PEREZ Y ESPERANZA LUZ SOLANO DE CORRALES (CVC-TA-HUANC-NT-02 - PROGRASIVA KM. 45+459 AL KM. 45+567 L.D.).
 2. VICTORIA NICOLAZA VALVERDE PEREZ (CVC-TA-584-1 PROGRESIVA KM. 43+903 AL KM. 44+023 LD).
 3. YNOSENTA VALVERDE PEREZ (CVC-TA-584-2 PROGRESIVA KM. 44+018 AL KM. 44+125 LD).
 4. MISLEY YUSET LEON ACOSTA (CVC-TA-PALLAS-043 PROGRESIVA KM. 55+186 AL KM. 55+275).
 5. JUAN VIVIANO HUANCA ACOSTA (CVC-TA-PALLAS-032-A PROGRESIVA KM. 54+536 AL KM. 54+606 LD).

Auditoria Fecha De Creación:

28-09-2023

Auditoria Fecha De Edición:

29-09-2023

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

28-09-2023

Actividades:

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 42+700

CDescripcion :

EQUIPOS:
01 EXCAVADORA.
08 VOLQUETES.
04 PERSONAL

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

28-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografia:

28-09-2023

Actividades:

Muro MCC. km 47+300

CDescripcion :

Equipos
01 Mezcladora
01 Vibrador de Concreto
02 Vibrapisones
15 Personal

2

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

28-09-2023



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

29-09-2023

Actividades:

Movimiento de Tierras km. 39+810

CDescripcion _____ :

Equipos
01 Excavadora
13 Volquetes
05 Personal

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

28-09-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

Bances Nizama Eddy Wilmer

Nivel:

Moderado

Fecha De Fotografía:

28-09-2023

Actividades:

Movimiento de Tierras km. 36+040

CDescripcion _____ :

Equipos
01 Excavadora
10 Volquetes
05 Personal

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

28-09-2023