



# BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

## REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	Soritor 69	28 - 09 - 2023	Culminación de Obra del proyecto: Mejoramiento de la Carretera Rodríguez de Mendoza-Empalme PE-5N (La Calzada), Tramo: Selva Alegre - Empalme PE-5N (La Calzada)	MOISES EDISON CALDERON BELTRAN
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>
<a href="#">Ver imagen completa</a>	<a href="#">Ver imagen completa</a>			
				<b>Foto Bitacora 6:</b>
				<a href="#">Ver imagen completa</a>

### Asunto:

se registra actividad en drenaje: sub dren en km 19 y alcantarilla en km 11+775  
 actividad en movimiento de tierras: colocación de sub base en km 14 y 18  
 conformación de material excedente: DEM acomodo urgente  
 Planta chancadora: hoy se encuentra paralizada por fallas en soldadura de sus mallas  
 persiste problema de arriendo del terreno de la chancadora  
 se viene ejecutando controles de calidad sin la presencia de especialistas de la supervisión y no se tiene contra muestras a nivel de la contratista con su densímetro nuclear.  
 chancadora sin actividad en proceso de reparación  
 el día de hoy se verifica la asistencia de profesionales y equipo contractual con la presencia del juez de paz de la localidad de San Marcos.

### Conclusiones:

se ejecuta el traslado de material de sub base de la chancadora al DME  
 chancadora en trabajos de reparación de sus porta mallas  
 los informes de control de calidad de las supervisión no tienen contra muestra y los equipos que cuenta están incompletos y no se usan.  
 se levanta un acta de verificación de asistencia.

### Recomendaciones:

se recomienda solicitar limpieza de cunetas a las municipalidades participantes de Soritor y la Habana  
 se solicita ordenar apertura de labores en ovalo por sanear todo impedimento  
 se solicita operaciones en turno nocturno de monitoreo respectivo  
 se solicita ampliación en orden de servicio para el monitor y camioneta asignada

### Auditoria Fecha De Creación:

28-09-2023

### Auditoria Fecha De Edición:

30-09-2023

## PANEL FOTOGRAFICO

### Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De  
Fotografia:**

28-09-2023

**Actividades:**

movimiento de tierras

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

se verifica trabajos de mejoramiento para los 3mt izquierdo y derecho de un carril central de 3 mt dejando intacto el carril central en km 14+520

1

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

28-09-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Moderado

### Fecha De Fotografía:

28-09-2023

### Actividades:

visita a planta chancadora

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

se verifica que la chancadora viene paralizada mas de una semana  
se realiza la visita con el juez de paz de la localidad de San Marcos

2

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

28-09-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De  
Fotografia:**

28-09-2023

**Actividades:**

Dem

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

se verifica el traslado de material de sub base , así como el material de filtro desde la chancadora hasta el DEM

3

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

28-09-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

28-09-2023

**Actividades:**

recorrido del monitor en verificar la asistencia de todos los contractuales

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

recorrido con el juez de paz del poblado de San Marcos en el km 17+520

4

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

28-09-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografia:

28-09-2023

### Actividades:

obras provisionales

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

se verifica el empleo de barreras, conos , señales preventivas y vigía con radio comunicación. en km 19+650

5

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

28-09-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

28-09-2023

### Actividades:

movimiento de tierras

### CDescripcion \_\_\_\_\_ :

colocación de material de sub base en km 18+830 a 18+600

6

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:

[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

28-09-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

MOISES EDISON CALDERON  
BELTRAN

### Nivel:

Leve

### Fecha De Fotografía:

28-09-2023

### Actividades:

movimiento de tierras

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

colocación de material de sub base en km 18+100 a 18+250

7

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:



[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

28-09-2023



## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

MOISES EDISON CALDERON BELTRAN

**Nivel:**

Leve

**Fecha De Fotografia:**

28-09-2023

**Actividades:**

drenaje

**CDescripcion :**

se verifica la instalación del solado en la alcantarilla del km11+775 se observa que no cubrieron el 100% de la superficie esperada

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

28-09-2023

8



**Fotos:**