



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 230-2023-ABAN-CAY-NACM-ESC-DO-PVN-MTC	Fecha Informe: 27-11-2023	Nombre De La Obra: VIA EVITAMIENTO ABANCAY	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	--	-------------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Ver imagen completa	Foto Bitacora 2: Ver imagen completa	Foto Bitacora 3: Ver imagen completa	Foto Bitacora 4: Ver imagen completa	Foto Bitacora 5: Ver imagen completa	Foto Bitacora 6: Ver imagen completa
--	--	--	--	--	--

Asunto:

INFORME N° 230-2023-ABANCAY-NACM-ESC-DO PVN-MTC
 REPORTE DEL LUNES 27 DE NOVIEMBRE DEL 2023
 CONTRATISTA : CHINA RAILWAY TUNNEL GROUP CO LTD SUCURSAL DEL PERU
 CONTRATO N° 019-2021-MTC/20.2
 SUPERVISION: CONSORCIO SUPERVISOR CIUDAD ABANCAY
 CONTRATO N° 017-2020-MTC/20.2
 ESTADO DE LA OBRA: EN EJECUCION.
 CLIMA: NUBLADO TODO EL DIA Y LLOVIZNA.

Conclusiones:

SE REALIZO RECORRIDO DE MONITOREO DE LA OBRA.
 SE TIENE LA SIGUIENTE MAQUINARIA CONTRATISTA:
 05 EXCAVADORAS SOBRE ORUGAS
 01 EXCAVADORA S/NEUMATICO
 22 VOLQUETES DE 15 M3
 03 CAMIONES CISTERNA DE AGUA
 02 CARGADOR FRONTAL S/NEUMATICO
 04 MOTONIVELADORAS
 04 RODILLO VIBRATORIO
 03 RETROEXCAVADORA
 02 MINICARGADOR
 01 TRACTOR D-8 S/O
 EQUIPO SUPERVISION:
 04 CAMIONESTAS PICK UP 4X4
 01 MINIVAN

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA A DERECHO DE VIA, QUE ACELERE LOS TRAMITES DE ADQUISICION Y DEMOLICION DE ESTE PREDIO, YA QUE EL SR. LINO CAMACHO INDICA QUE LA TASACION ES INSUFICIENTE A SU VALOR DEL TERRENO Y TAMBIEN EL PRECIO DE LA CONSTRUCCION A DEMOLER.

Auditoria Fecha De Creación: 27-11-2023	Auditoria Fecha De Edición: 29-11-2023
---	--



PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

27-11-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 6+260

CDescripcion _____ :

DESOCUPACION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DEL PATIO DE CAMPAMENTO LEONPAMPA.
01 CARGADOR FRONTAL S/NEUMATICO

1

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

27-11-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De**Fotografia:**

27-11-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 9+120

ALCANTARILLA TIPO TMC DE 72" Y MURO DE SUELO REFORZADO

CDescripcion _____ :

ES UNA OBRA DE ARTE CONSTRUIDA FALTA LOS ALEROS Y EMBOQUILLADO.

SE TIENE RECLAMO DE LOS PROPIETARIOS PARTE BAJA LADO DERECHO, QUE INDICAN QUE SOLICITAN UNA SOLUCION TECNICA Y SOCIAL, YA QUE ESTA ALCANTARILLA PRODUCE INUNDACIONES A SUS PREDIOS.

2

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

28-11-2023



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

27-11-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 6+380

MOVIMIENTO DE TIERRAS - CORTE

CDescripcion

01 EXCAVADORA S/O
15 VOLQUETES DE 15 M3

Foto1:

[Ver imagen completa](#)

Foto2:

[Ver imagen completa](#)

Foto3:

[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

28-11-2023

3



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografía:

27-11-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 6+380

CORTE EN MATERIAL SUELTO

CDescripcion _____:

01 EXCAVADORA S/O

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

28-11-2023

4



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON NESTOR
ARNULFO

Nivel:

No Aplica

**Fecha De
Fotografia:**

27-11-2023

Actividades:

UBICACION: PROGRESIVA KM 6+260

CDescripcion_____:

5

COORDINACION CON EL SR. LINO CAMACHO, PROPIETARIO DEL PREDIO, AUTORIZANDO EL CORTE EN EL PATIO DE SU TERRENO, QUE ESTA EN PROCESO DE ADQUISICION. POR LA OFICINA DE DERECHO DE VIA.

Foto1:



[Ver imagen completa](#)

Foto2:



[Ver imagen completa](#)

Foto3:



[Ver imagen completa](#)

Fecha Toma De Datos:

28-11-2023