



# BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

## REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 157	<b>Fecha Informe:</b> 18 - 12 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> TAUCA - PALLASCA	<b>Personal Encargado:</b> Bances Nizama Eddy Wilmer
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

<b>Foto Bitacora:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 2:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 3:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>
---	---	---	---	--	--

**Asunto:**  
INFORME DE CAMPO DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.

**Conclusiones:**  
SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LOS KMS. 21+380, 38+780, 39+020, 41+010 y 43+050.  
OBRAS DE ARTE EN LOS KMS. 5+273, 5+852, 5+896, 7+744, 7+791, 20+272, 21+061, 22+231, 23+050, 22+948, 25+095, 25+175 Y 25+405.  
MANTENIMIENTO DE TRANSITO DEL KM. 0+000 AL KM. 55+400.

**Recomendaciones:**  
AGILIZAR LAS LIBERACIONES DE PREDIOS DE LOS KMS. 43+903, 44+018, 44+480 y 54+536.

<b>Auditoria Fecha De Creación:</b> 18-12-2023	<b>Auditoria Fecha De Edición:</b> 19-12-2023
---	--

### PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

18-12-2023

**Actividades:**

MURO MCC KM. 21+061.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

PERSONAL 08

1

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

18-12-2023

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

18-12-2023

**Actividades:**

MOVIMIENTO DE TIERRAS KM. 21+380.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPOS:  
01 EXCAVADORA.  
08 VOLQUETES.  
04 PERSONAL.

2

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

18-12-2023



### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

18-12-2023

**Actividades:**

MURO MCA. KM. 25+095.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

PERSONAL 06

3

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

18-12-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De Fotografia:**

18-12-2023

**Actividades:**

DME 40 KM. 49+920.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

EQUIPO:  
01 TRACOR.  
02 PERSONAL.

4

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**



[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

19-12-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

Bances Nizama Eddy Wilmer

**Nivel:**

Moderado

**Fecha De  
Fotografía:**

18-12-2023

**Actividades:**

MURO MCC KM. 22+948.

**CDescripcion** \_\_\_\_\_ :

PERSONAL 10

**Foto1:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

19-12-2023

5