



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 155	<b>Fecha Informe:</b> 19 - 12 - 2023	<b>Nombre De La Obra:</b> COLPAHUAYCO – LANGUI	<b>Personal Encargado:</b> AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	--

<b>Foto Bitacora:</b>  <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 2:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>
---	--	--	--	--	--

#### Asunto:

REPORTE N° 155 - 19 DE DICIEMBRE DEL 2023  
Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"  
Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20  
Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL  
Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco  
Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco  
Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)  
Residente de Obra : Ing. Espinoza  
Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021  
Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios  
Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado  
Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67  
Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12  
Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

#### Conclusiones:

EL AVANCE FÍSICO ES RESTRINGIDO, EN LA FECHA SOLO SE VERIFICA COLOCADO DE CONCRETO EN CUNETAS ENTRE LAS PROG. KM 23+450 AL KM 23+530 EN PAÑOS INTERCALADOS Y SELLO DE JUNTAS EN CUNETAS EN SECTORES DAÑADOS (CORRECTIVOS).  
EL CONTRATISTA A LA FECHA NO CUMPLE CON LO DISPUESTO POR LA ENTIDAD SOBRE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS POR LO QUE, EL INFORME DE LA SITUACIÓN ACTUAL ES ELEVADA A LA ENTIDAD EL DIA DE HOY POR LA SUPERVISIÓN PARA QUE ESTA ACTUE EN CONSECUENCIA.  
SE REITERA LA DISPOSICIÓN AL CONTRATISTA DE LA LIMPIEZA DE LA COLMATACIÓN GENERAL DE LAS CUNETAS Y ALCANTARILLAS, LA QUE DEBE SER EN FORMA PERMANENTE, EN VISTA DE QUE, LA PRESENCIA DE PRECIPITACIONES PLUVIALES EN LA ZONA SON INTENSAS, CON ELLO EVITAR MAYORES DAÑOS EN LA PLATAFORMA DEL PAVIMENTO Y DAÑOS A PROPIEDADES DE TERCEROS QUE SE ENCUENTRA UBICADOS ADYACENTES A LA VÍA.  
EN LA ZONA DE DERRUMBE PERMANENTE SECTOR COLPAHUAYCO EL CONTRATISTA DEBE MEJORAR LA LIMPIEZA Y SEÑALIZACIÓN MÁS ADECUADA PARA EVITAR POSIBLES INCIDENTES O ACCIDENTES.  
CON CARTA N° 228-2023-TEC4\_JS/PVN DE FECHA 19.12.2023 SE REMITE AL CONTRATISTA EL REGISTRO N° 1394 DE FECHA 18.12.2023 DEL CUADERNO DE OBRA ANOTADO POR LA SUPERVISIÓN.

#### Recomendaciones:

EN CAMPO SE APRECIA LA AUSENCIA DE PERSONAL TECNICO DE LA CONTRATISTA, NO HAY RESIDENTE NI INGENIEROS ESPECIALISTAS, ASI MISMO LA FALTA DE LIMPIEZA Y DE TRATAMIENTOS EN EL USOD E EPPS AL PERSONAL DEL CAMPO SON PREOCUPANTES COMO LO PUEDE HACER NOTAR LA SUPERVISIÓN DE OBRA

#### Auditoria Fecha De Creación:

28-12-2023

#### Auditoria Fecha De Edición:

03-01-2024

### PANEL FOTOGRAFICO



## Panel Fotográfico

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

19-12-2023

**Actividades:**

cunetas tipo II

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

abastecimiento de agregados para concreto cunetas prog. 23+100

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**

[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

19-12-2023

### Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

19-12-2023

**Actividades:**

testigos de concreto

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

extracción de muestras concreto para cunetas

**Foto1:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto2:**



[Ver imagen completa](#)

**Foto3:**

[Ver imagen completa](#)

**Fecha Toma De Datos:**

19-12-2023



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX  
WALTER

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

19-12-2023

### Actividades:

cunetas tipo II

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

vaciado de concreto prog. 23+500, lado izquierdo

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:



[Ver imagen completa](#)

### Foto3:

[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

19-12-2023

3