



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 166	<b>Fecha Informe:</b> 04 - 01 - 2024	<b>Nombre De La Obra:</b> COLPAHUAYCO – LANGUI	<b>Personal Encargado:</b> AMESQUITA GUILLEN ALEX WALTER
---------------------------------	----------------------------	---	---	---

<b>Foto Bitacora:</b> 	<b>Foto Bitacora 2:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 3:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 4:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 5:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>	<b>Foto Bitacora 6:</b> <a href="#">Ver imagen completa</a>
--	--	--	--	--	--

**Asunto:**

REPORTE Nº 166 - 04 DE ENERO DEL 2024  
 Nombre de la Obra : "REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PATAHUASI – YAURI – SICUANI, TRAMO: COLPAHUAYCO - LANGUI"  
 Licitación Pública : N° 0006-2020-MTC/20  
 Entidad : Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional – PROVIAS NACIONAL  
 Administrador de Contratos : Ing. Percy Jurado Carrasco  
 Ubicación de la Obra : Distritos de Langui y Sicuani, Provincia de Canas – Canchis, Departamento de Cusco  
 Contratista : CONSORCIO VIAL WARI (IPESA HYDRO S.A. y J.C. CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)  
 Residente de Obra : Ing. Espinoza  
 Contrato de la Obra : N°056–2021–MTC/20.2, suscrito el 01/06/2021  
 Modalidad del Contrato : A Precios Unitarios  
 Adenda de Contrato : Hasta la fecha no se ha solicitado  
 Presupuesto Base : S/. 27,760,775.67  
 Presupuesto Ofertado : S/. 24,984,698.12  
 Monto del Contrato Original : S/. 24,984,698.12

**Conclusiones:**

EL DÍA DE AYER 03.01.2024, EL AVANCE EN OBRA SIGUE SIENDO MUY RESTRINGIDO DONDE LA OBRA SE ENCUENTRA EN ABANDONO TOTAL YA QUE EL CONTRATISTA NO TIENE EL ESMERO DE CONTINUAR CON LOS TRABAJOS PARA SU CULMINACIÓN DE LA OBRA, SE VERIFICO ADEMÁS EN CAMPO QUE NO SE TIENE LA PRESENCIA DE NINGÚN PROFESIONAL POR PARTE DEL CONTRATISTA, TAMPOCO PERSONAL TÉCNICO Y OBRERO, A SU VEZ EN CAMPO NO SE TIENE MATERIALES SUFICIENTES PARA CONTINUAR CON LAS LABORES. POR OTRO LADO, EL DÍA DE AYER SE VERIFICO EN OBRA LA PRESENCIA DE PROVEEDORES DE AGREGADOS A LOS QUE AÚN SE LES ADEUDA Y DADA A ESA SITUACIÓN, DICHAS PERSONAS TOMARON DECISIONES RADICALES COMO APROPIARSE DE LAS MAQUINARIAS QUE SE ENCUENTRAN EN OBRA (CARGADOR FRONTAL Y RETROEXCAVADORA) HASTA QUE SE LES CUMPLA LOS PAGOS ADEUDADOS, POR LO QUE EL CONTRATISTA PUSO LA DENUNCIA RESPECTIVA EN LA COMISARÍA DE LANGUI PARA CONSTATAR EL HECHO SUSCITADO DONDE SE EXHORTA AL CONTRATISTA PODER CUMPLIR CON LOS PAGOS ACORDADOS PARA NO GENERAR INCONVENIENTES EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CASO CONTRARIO EL CONTRATISTA ESTARÁ SUJETO A LAS PENALIDADES QUE ESTIPULA SU CONTRATO.

**Recomendaciones:**

LOS PROBLEMAS SUCITADOS POR DEUDAS DENOTA LA FALTA DE PERSONAL Y CUSTODIA DE SUS EQUIPOS POR PARTE D ELA CONTRATISTA, A LA FECHA NO HYA PERSONAL QUE SE ENCARGUE DE VER ESTOS TEMAS QUE AFECTAN A LA POBLACIÓN Y PROVEEDORES

**Auditoria Fecha De Creación:**

09-01-2024

**Auditoria Fecha De Edición:**

09-01-2024

### PANEL FOTOGRAFICO

#### Panel Fotográfico



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

### Personal Encargado:

AMESQUITA GUILLEN ALEX  
WALTER

### Nivel:

No Aplica

### Fecha De Fotografía:

04-01-2024

### Actividades:

stand by

### CDescripcion \_\_\_\_\_:

maquinaria y equipo en stand by por causas atribuibles al contratista

### Foto1:



[Ver imagen completa](#)

### Foto2:

[Ver imagen completa](#)

### Foto3:

[Ver imagen completa](#)

### Fecha Toma De Datos:

19-12-2023