

CARRETERA : CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA
TRAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
CONTRATO DE OBRA: N° 021-2012-MTC/20

013- N° 000011

ASIENTO N° 4504 30-06-2014
DEL SUPERVISOR
CON RELACION AL ASIENTO N° 4500, SE REITERA TODO LO MANI-
FESTADO EN NUESTRO ASIENTO N° 1898.

ASIENTO N° 4505 30-06-2014
DEL SUPERVISOR
CON RELACION AL ASIENTO N° 4501, SE REITERA TODO LO
MANIFESTADO EN NUESTRO ASIENTO N° 3828.

ASIENTO N° 4506 30-06-2014
DEL SUPERVISOR
CON RELACION AL ASIENTO N° 4502, SE REITERA TODO LO
MANIFESTADO EN NUESTRO ASIENTO N° 3798.

ASIENTO N° 4507 30-06-2014
DEL SUPERVISOR
CON RELACION AL ASIENTO N° 4503, SE CORROBORA LO MANI-
FESTADO POR EL CONTRATISTA RESPECTO A LA PRESENTA-
CION DE LOS METRADOS DE AVANCE DE OBRA EJECUTADOS EN
EL MES DE MAYO DEL 2014, PARA LA ELABORACION DE LA
CORRESPONDIENTE VALORIZACION DE OBRA.

ASIENTO N° 4508 DEL CONTRATISTA 01.07.2014
ASUNTO: IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR SERVICIOS EN DME 217 + 700
POR MEDIO DEL PRESENTE ASIENTO COMUNICAMOS AL SUPERVISOR,
QUE REITERAMOS TODO LO INDICADO EN NUESTRO ASIENTO N° 3804,
EN VISTA QUE LAS SITUACIONES Y SOLICITUD DESCRITAS EN EL MENSA-
JERO ANEXO.

ASIENTO N° 4508 07.07.2014
DEL SUPERVISOR
CON RELACION AL ASIENTO N° 4508, SE REITERA TODO LO MANI-
FESTADO EN NUESTRO ASIENTO N° 3810.

CONTRATISTA

SUPERVISOR

CARRETERA : CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA
TRAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
CONTRATO DE OBRA: Nº 021-2012-MTC/20

013- Nº 000012

ASIENTO Nº 4510 DEL CONTRATISTA 02.07.2014
ASUNTO: SECTORES ATRÁSADOS POR ESPERA DE INFORME PROVE DIO- CUB SUPERVISION
 POR MEDIO DEL PRESENTE ASIENTO COMUNICAMOS AL SUPERVISOR, QUE CON RELACION A SUS ASIENTOS 3211 Y 3212 REITERAMOS TODO LO INDICADO EN NUESTROS ASIENTOS Nº 3205 Y 3206, EN VISTA QUE LAS SITUACIONES Y SOLICITUD DESCRITAS EN LOS MENCIONADOS ASIENTOS SON CONTINUAN PERJUDICANDO NUESTRO PROCESO CONSTRUCTIVO Y EN CONSECUENCIA A LA RUTA CRITICA DE LA OBRA, LO QUE SON HECHOS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA.



ASIENTO Nº 4507 DEL SUPERVISOR 02.07.2014
 CON RELACION AL ASIENTO Nº 4510, SE REITERA TODO LO MANDATADO EN NUESTRO ASIENTO Nº 4055.

ASIENTO Nº 4512 DEL CONTRATISTA 03.07.2014
ASUNTO: IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR SERVICIOS EN OME 214+380- ASIENTO Nº 2345
 POR MEDIO DEL PRESENTE ASIENTO COMUNICAMOS AL SUPERVISOR QUE REITERAMOS TODO LO INDICADO EN NUESTRO ASIENTO Nº 2414, EN VISTA QUE LAS SITUACIONES DESCRITAS EN EL MENCIONADO ASIENTO SON CONTINUAN.

ASIENTO Nº 4513 DEL CONTRATISTA 03.07.2014
ASUNTO: REITERA ASIENTO Nº 3898 - IMPEDIMENTOS PARA EJECUTAR LA OBRA
 POR MEDIO DEL PRESENTE ASIENTO COMUNICAMOS AL SUPERVISOR QUE REITERAMOS TODO LO INDICADO EN NUESTRO ASIENTO Nº 3898, EN VISTA QUE LAS SITUACIONES DESCRITAS EN EL MENCIONADO ASIENTO SON SUBSISTEN Y CONTINUAN AFECTANDO LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PREVISTOS.

ASIENTO Nº 4514 DEL CONTRATISTA 03.07.2014
ASUNTO: ADECUACION DEL REPLANTEO TAZO DEL KM 162+400 AL KM 162+700
 MEDIANTE EL PRESENTE ASIENTO MANIFESTAMOS QUE, CON CARTA Nº 312-2014 I COR. RO DE FECHA 03.07.2014, PARA SU REVISION Y

... CONTINUA

CONTRATISTA 	SUPERVISOR 
---	---

CARRETERA : CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA

TRAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC

CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2

SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II

CONTRATO DE OBRA: N° 021-2012-MTC/20

013- N° 000013

VIENE
APROBACION SE PRESENTO LOS PLANOS DE ADECUACION DEL REPLANTEO
DEL TRAZO DEL KM 162+400 AL KM 162+700 QUE COMPRENDE UN
DEFINIMIENTO DEL TRAZO APROBADO POR LA ENTIDAD CONFORME SE
CONSIGNA EN NUESTRA CARTA N° 427-2013-CSCU-JS, DEBIDO
A UNA INTERFERENCIA SOCIAL NO RESUELTA QUE IMPIDE LA CONTINUA-
CION DE LA OBRA.

ASIENTO N° 4515

DEL CONTRATISTA

03.07.2014

ASUNTO: MODIFICACION DE TRAZO DE VARIANTE KM 194+300 AL
KM 195+786

MEDIANTE EL PRESENTE ASIENTO DESDE NOS CONSTANCIA QUE, CON
CARTA N° 313-2014/CC2-RO DE FECHA 03.07.2014, SE PRESENTO
LOS PLANOS DE MODIFICACION DE TRAZO DE VARIANTE DEL KM
194+300 AL KM 195+786, QUE COMPRENDE EL SECTOR DE LA CON-
CESION MINERA NO METALICA DE LA CALERA BENDION DE DIOS, QUE
REALIZA TRABAJOS DE EXPLOTACION DE ROCA CALIZA EN LA LADERA
DONDE EL EXPEDIENTE TECNICO DEFINE EL TRAZO DE LA CARRETERA,
SITUACION QUE IMPOSIBILITA LA CONTINUACION DE LA OBRA SIGUIENDO
EL TRAZO ORIGINAL SEGUN LES FUERA INFORMADO Y REITERADOS
EN ASIENOS DEL CUADERNO DE OBRA Y CARTAS SOBRE EL PARTICULAR
POR LO QUE, EN EL CONTEXTO DE NUESTRA SUPERVISION DE NUESTRO
ASIENTO N° 4397 A TRAVES DE UNA MODIFICACION DEL TRAZO PRIMI-
GENIO SE SUPERA LA INTERFERENCIA ANTES MENCIONADA, LO QUE HARIA
CARA OBRAS NO PREVISTAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO QUE DEBEN
SER DEBIDAMENTE EN LA MINADAS PARA SU APROBACION; ASIMISMO,
DILIGENTES GESTIONES PARA LA LIBERACION DEL NUEVO TRAZO POR EL
PACRI Y LA OBTENCION POR PARTE DE LA ENTIDAD DEL CERTIFICADO
DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS - URA, QUE TAMBIEN DE-
BEN SER OPORTUNAMENTE REALIZADAS PARA LA EXPOSICION DEL
EXPEDIENTE ADICIONAL CORRESPONDIENTE. POR LO QUE, SE SOLICITO
LA VERIFICACION Y APROBACION DE LA MODIFICACION DEL TRAZO
SUGERIDA, A FIN DE PROCEDER CON LAS INVESTIGACIONES DE LOS
SUELOS COMPLEMENTARIAS PARA DEFINIR LA NECESIDAD DE MEJORA
MIENTO DE SUELOS Y SUBSUELOS, REPLANTEO DE OBRAS DE ARTE
ENTRE OTROS.

ASIENTO N° 4516

DEL SUPERVISOR

CON RELACION AL ASIENTO N° 4515, SE REITERA TODO LO MANI-
FESTADO EN NUESTRO ASIENTO N° 2245.

CONTRATISTA

SUPERVISOR

CARRETERA : CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA

TRAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC

CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2

SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II

CONTRATO DE OBRA: N° 021-2012-MTC/20

013- N° 000014

ASIENTO N° 4517

03-07-2014

DEL SUPERVISOR

CON RELACION AL ASIENTO N° 4513, SE REITERA TODO LO MENCIONADO EN NUESTRO ASIENTO N° 3828.

ASIENTO N° 4518

03-07-2014

DEL SUPERVISOR

CON RELACION AL ASIENTO N° 4514, SE INDICA QUE EL DOCUMENTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA SERA DERIVADO A NUESTRO ESPECIALISTA EN TRAZO Y TOPOGRAFIA Y OPORTUNAMENTE EMITIREMOS EL PRONUNCIAMIENTO RESPECTIVO.

ASIENTO N° 4519

03-07-2014

DEL SUPERVISOR

CON RELACION AL ASIENTO N° 4515, SE INDICA QUE EL DOCUMENTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA SERA DERIVADO A NUESTRO ESPECIALISTA EN TRAZO Y TOPOGRAFIA Y OPORTUNAMENTE EMITIREMOS EL PRONUNCIAMIENTO RESPECTIVO Y OPORTUNAMENTE DE SER EL CASO SE REMITIRAN LOS DOCUMENTOS AL PACRI PARA QUE REALICEN LAS GESTIONES PARA LA OBTENCIÓN DEL NUEVO TRAZO Y OTRA GESTIÓN PARA LA OBTENCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD DEL CERTIFICADO DE INEXISTENCIAS DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS - CIRA

ASIENTO N° 4520

DEL CONTRATISTA

04.07.2014

ASUNTO: IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR SERVICIOS EN OME 216 + 350 - TOTAL POR MEDIO DEL PRESENTE ASIENTO COMUNICAMOS AL SUPERVISOR, QUE REITERAMOS TODO LO INDICADO EN NUESTRO ASIENTO N° 2559, EN VISTA DE QUE LAS SITUACIONES Y SOLICITUD DESCRITAS EN EL MENCIONADO ASIENTO SON CONTINUAS.

CONTRATISTA

SUPERVISOR


CARRETERA : CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA
TRAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
CONTRATO DE OBRA: Nº 021-2012-MTC/20

013- Nº 000015

ASIENTO Nº 4521 DEL CONTRATISTA 04.07.2014

ASUNTO: ADECUACION DEL REPLANTEO TRAZO DEL KM 165+120 AL KM 165+310


MEDIANTE EL PRESENTE ASIENTO MANIFESTAMOS QUE, CON CARTA Nº 314-2014/COO-RO DE FECHA 03.07.2014, PARA SU REVISION Y APROBACION SE PRESENTO LOS PLANOS DE ADECUACION DEL REPLANTEO DEL TRAZO DEL KM 165+120 AL KM 165+310 QUE COMPRENDE UN REFINAMIENTO DEL TRAZO APROBADO POR LA ENTIDAD CONFORME SE CONSIGNA EN VUESTRA CARTA Nº 427-2013-CSCN-33, POR LA NECESIDAD DE DESPLAZAR EL EJE DEL TRAZO AL LADO DERECHO PARA EVITAR DETERIORO PARTE DE UNA PARED DEL CEMENTERIO DE LA CIUDAD DE CHOTA, QUE SE EMPLEA DENTRO DE LA PLATAFORMA PROYECTADA, CONFIRMAMOS QUE SE MANTENDRIA LA NECESIDAD DEL ENSANCHE DE LA PLATAFORMA, MURO DE SOSTENIMIENTO Y LA REPOSICION DE UN PAIS DE CONCRETO DE LA LOSA DEPORTIVA EXISTENTE EN EL SECTOR, HABIENDOSE DEFINIDO LA NUEVA UBICACION DEL MURO DE SOSTENIMIENTO PREVISTO EN EL SEGMENTO DEL KM 165+180 AL KM 165+210. POR LO QUE, SE SOLICITA SU VERIFICACION Y APROBACION, DEBIENDO SEÑALAR QUE LOS TRABAJOS MENCIONADOS NO SE ENCUENTRAN COMTEMPLADOS EN EL EXPEDIENTE TECNICO, POR LO QUE DEBEN SER DEBIDAMENTE ENCOMENDADAS PARA SU APROBACION.



ASIENTO Nº 4522 DEL CONTRATISTA 04.07.2014

ASUNTO: REUBICACION DE ALICANTARRILLA TMC Ø 36" KM 166+315.50

MEDIANTE EL PRESENTE ASIENTO MANIFESTAMOS QUE, CON CARTA Nº 316-2014/COO-RO DE FECHA 03.07.2014, PARA SU REVISION Y APROBACION SE PRESENTO LOS PLANOS DE REPLANTEO DE LA ALICANTARRILLA TMC Ø 36" KM 166+315.50, INCLUIDA EN EL PROYECTO A TRAVES DEL PRESUPUESTO ADICIONAL Nº 07 APROBADO, REUBICADA EN EL KM 166+349 DEBIDO AL IMPEDIMENTO QUE REPERIO SU CONSTRUCCION POR LA FERREA OPISION DEL PROPIETARIO DEL TERRENO DONDE INICIALMENTE FUE PREVISTO SU EMPLEAMIENTO Y DESCARGO.




ASIENTO Nº 4523

04-07-2014



DEL SUPERVISOR

CON RELACION AL ASIENTO Nº 4520, SE REITERA TODO LO MANIFESTADO EN NUESTRO ASIENTO Nº 1898.



CONTRATISTA

SUPERVISOR

CARRETERA : CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA
 TRAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
 CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
 SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
 CONTRATO DE OBRA: Nº 021-2012-MTC/20

013- Nº 000016

ASIENTO Nº 4524
 DEL SUPERVISOR

04-07-2014

CON RELACION AL ASIENTO Nº 4521, SE INDICA QUE EL DOCUMENTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA SERÁ DERIVADO A NUESTRO ESPECIALISTA EN TRAZO Y TOPOGRAFIA Y OPORTUNAMENTE EMITIREMOS EL PRONUNCIAMIENTO RESPECTIVO.

ASIENTO Nº 4525
 DEL SUPERVISOR

04-07-2014

CON RELACION AL ASIENTO Nº 4522, SE INDICA QUE EL DOCUMENTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA SERÁ DERIVADO A NUESTRO ESPECIALISTA EN OBRAS DE PRTE Y OPORTUNAMENTE EMITIREMOS EL PRONUNCIAMIENTO RESPECTIVO.

ASIENTO Nº 4526

DEL CONTRATISTA

05-07-2014

ASUNTO: IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR SERVICIOS EN DME 217+700 POR MEDIO DEL PRESENTE ASIENTO COMUNICAMOS AL SUPERVISOR, QUE REITERAMOS TODO LO INDICADO EN NUESTRO ASIENTO Nº 3204, EN VISTA DE LAS SITUACIONES Y SOLICITUD DESCRITAS EN EL MENCIONADO.

ASIENTO Nº 4527

DEL CONTRATISTA

05-07-2014

ASUNTO: NEGATIVO DE PROPIETARIOS DE LA CALERA BENEDICION DE DIOS E.I.R.L. UBICADA EN KM 194+770 DE KM 194+800 PARA LA EJECUCION DEL TRAZO DE LA CARRETERA EN ESTE SECTOR. MEDIANTE EL PRESENTE ASIENTO, REITERAMOS NUESTRO ASIENTO Nº 3914, EN VISTA QUE A LA FECHA LA FALTA DE SOLUCION A LA INTERFERENCIA POR LA EXPLOTACION DE LA CALERA BENEDICION DE DIOS E.I.R.L, DIRECTO DIRECTAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE EMPALMACIONES DE LA VARIANTE DE PROYECTO DEL KM 194+300 AL KM 195+800, CUYOS TRABAJOS FUERON INTERUMPIDOS SEGUN LAS COORDINACIONES EFECTUADAS CON LA SUPERVISION, ANTE LA NEGATIVO DE LOS PROPIETARIOS DE LA CALERA DE PODER LLEVAR SUS OPERACIONES DE EXPLOTACION Y DEBIDA A QUE LA INTERFERENCIA DEL CAMBIO DEL TRAZO, DESDE SIN PROVECHO LOS TRABAJOS QUE SE VENIA EFECTUANDO EL CONSORCIO CAJAMARCA 2 EN ESTE SECTOR. ASIMISMO INSTAMOS A LA ENTIDAD POR INTERMEDIO DEL SUPERVISOR A DEFINIR UNA URGENTE SOLUCION AL PROBLEMA EXPUESTO.

CONTRATISTA

SUPERVISOR

CARRETERA : CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA
 TRAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
 CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
 SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
 CONTRATO DE OBRA: N° 021-2012-MTC/20

013- N° 000017

ASIENTO N° 4528 DEL CONTRATISTA 05.07.2014
 ASUNTO: OPOSICION D.L.D. EXPLORACION Y EXPLOTACION DE LA CANTERA CHOTA
 A PARTIR DEL KM 163+500 HALLA AGUAS ARRIBA DEL RIO
 CHOTANO

MEDIANTE EL PRESENTE ASIENTO REITERAMOS NUESTRO ASIENTO N° 3952,
 EN VISTA QUE LAS SITUACIONES Y SOLICITUD DESCRITAS EN EL CITADO
 ASIENTO SON CONTINUAN VIGENTE, SIENDO URGENTE QUE LA SUPERVISION
 DEFINA LAS ACCIONES NECESARIAS PARA POR SOLUCION DEL DECREMENTO
 DE LA POTENCIA DE LA CANTERA CHOTA, QUE DIRECTAMENTE AFECTA LA
 OFERTA DE CREGGADOS RETREROS REQUERIDOS POR EL PROYECTO (SUBBASE,
 BASE GRANULAR Y CONCRETO ASFALTICO), A FIN QUE LA SITUACION PRESEN
 TADA NO CONLLEVE A ATRASOS DE NUESTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

ASIENTO N° 4529 DEL CONTRATISTA 05.07.2014
 ASUNTO: REPORTE DE PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DEL MES DE JUNIO
 2014

POR MEDIO DEL PRESENTE ASIENTO DEJAMOS CONSTANCIA QUE, CON CARTA
 N° 320-2014/CC2-RO DE FECHA 05.07.2014, SE PRESENTO EL REPORTE
 DE PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO AL 30 DE JUNIO DEL 2014 QUE SE
 ENCUENTRO EN OBRA.

ASIENTO N° 4530 DEL CONTRATISTA 05.07.2014
 ASUNTO: REMITE INFORME SOCIO-AMBIENTAL JUNIO 2014
 POR MEDIO DEL PRESENTE ASIENTO MANIFESTAMOS QUE, CON CARTA N° 322-
 2014/CC2-RO EN FECHA 04.07.2014, PARA CONOCIMIENTO Y FINES SE
 REMITIO A LA SUPERVISION EL INFORME SOCIO-AMBIENTAL CORRESPONDIENTE
 AL MES JUNIO 2014.

ASIENTO N° 4531 DEL SUPERVISOR 05-07-2014
 CON RELACION AL ASIENTO N° 4526, SE REITERA TODO LO MANI-
 FESTADO EN NUESTRO ASIENTO N° 3210.

ASIENTO N° 4532 DEL SUPERVISOR 05-07-2014
 CON RELACION AL ASIENTO N° 4527, SE REITERA TODO LO MANI-
 FESTADO EN NUESTRO ASIENTO N° 3798.

CONTRATISTA	SUPERVISOR

CARRETERA : CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA
TRAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
CONTRATO DE OBRA: Nº 021-2012-MTC/20

013- Nº 000018

ASIENTO Nº 4533 05-07-2014
 DEL SUPERVISOR
 CON RELACION AL ASIENTO Nº 4528, SE REITERA TODO LO

ASIENTO Nº 4534 05-07-2014
 DEL SUPERVISOR
 CON RELACION AL ASIENTO Nº 4529, SE CORROBORA LO MANIFES

ASIENTO Nº 4535 05-07-2014
 DEL SUPERVISOR
 CON RELACION AL ASIENTO Nº 4530, SE CORROBORA LO MANIFESTA

ASIENTO Nº 4536 06-07-2014
 DEL CONTRATISTA
 ASUNTO: SECTORES DISTRIBUIDOS POR ESPERA DE INFORME DE DESARROLLO SUPERVISOR

POR MEDIO DEL PRESENTE ASIENTO COMUNICAMOS AL SUPERVISOR, QUE CON

RELACION A SUS ASIENTOS 3211 Y 3212 REITERAMOS TODO LO INDICADO EN

NUESTROS ASIENTOS Nº 3205 Y 3206, EN VISTA QUE LAS SITUACIONES Y SOLICITUD

DESCRITAS EN LOS MENCIONADOS ASIENTOS DAN CONTINUUM PERJUDICANDO

NUESTRO PROCESO CONSTRUCTIVO Y EN CONSECUENCIA A LA RUTA CRITICA DE

LA OBRA, LO QUE SON HECHOS NO IMPUTABLES DEL CONTRATISTA.

ASIENTO Nº 4537 06-07-2014
 DEL CONTRATISTA
 ASUNTO: REITERA ASIENTO Nº 3898 - IMPEDIENTOS PARA EJECUTAR LA OBRA

POR MEDIO DEL PRESENTE ASIENTO COMUNICAMOS AL SUPERVISOR QUE REITERAMOS TODO

LO INDICADO EN NUESTRO ASIENTO Nº 3898, EN VISTA QUE LAS SITUACIONES DESCRITAS

EN EL MENCIONADO ASIENTO DAN SUBSISTEN Y CONTINUAN AFECTANDO LA

CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PREVISTOS.

CONTRATISTA 	SUPERVISOR
------------------------	-----------------------

CARRETERA : CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA
TRAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
CONTRATO DE OBRA: Nº 021-2012-MTC/20

013- Nº 000019

ASIENTO Nº 4538 DEL CONTRATISTA 06.07.2014

ASUNTO: INCORPORACION DE EQUIPO A OBRA
 COMUNICAMOS A LA SUPERVISION QUE EL DIA DE HOY 06.07.2014 SE INCORPORO A OBRA EL SIGUIENTE EQUIPO:
 - PUNTA DE ASFALTO Y ACESORIOS TEREX MD6NUN 140
 EN ESTE SENTIDO SE SOLICITA LA VERIFICACION Y CERTIFICACION DE LA LLEGADA DE DICHO EQUIPO REPORTADO A OBRA.

ASIENTO Nº 4539 DEL SUPERVISOR

CON RELACION AL ASIENTO Nº 4536, SE REITERA TODO LO MANIFESTADO EN NUESTRO ASIENTO Nº 4055.

ASIENTO Nº 4540 DEL SUPERVISOR

CON RELACION AL ASIENTO Nº 4537, SE REITERA TODO LO MANIFESTADO EN NUESTRO ASIENTO Nº 3928.

ASIENTO Nº 4541 DEL SUPERVISOR

CON RELACION AL ASIENTO Nº 4538, SE TOMA COMO CIMIENTO DE LO MANIFESTADO POR EL CONTRATISTA RESPECTO A LA INCORPORACION DE LA PUNTA DE ASFALTO Y ACESORIOS TEREX MD6NUN 140.

ASIENTO Nº 4542

DEL CONTRATISTA

07.07.2014

ASUNTO: IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR SERVICIOS EN DNE 3147880 - ASIENTO Nº 2045
 POR MEDIO DEL PRESENTE ASIENTO COMUNICAMOS AL SUPERVISOR QUE REITERAMOS TODO LO INDICADO EN NUESTRO ASIENTO Nº 2414, EN VISTA QUE LAS SITUACIONES DESCRITAS EN EL MENCIONADO ASIENTO SON CONTINUAS.

ASIENTO Nº 4543

DEL CONTRATISTA

07.07.2014

ASUNTO: SOLICITA AUTORIZACION PARA DEMOLER BARRIOS PUBLICOS
 POR MEDIO DEL PRESENTE ASIENTO COMUNICAMOS AL SUPERVISOR QUE, CON CARTA Nº 319-2014/CCR-RO DE FECHA 07.07.2014, SE SOLICITA AUTORIZACION...

CONTRATISTA

SUPERVISOR

CARRETERA : CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA
 TRAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
 CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
 SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
 CONTRATO DE OBRA: Nº 021-2012-MTC/20

013- Nº 000020

...> VIENE
 PARA REALIZAR LA DEMOLICION DE LOS BAÑOS PUBLICOS UBICADOS EN EL
 KM 165+300 QUE ENTENDEMOS QUE ES DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD
 PROVINCIAL DE CHOTA, ESTAN EN DESUSO, DERRUJADOS Y SOBRE TODO INTER-
 FIEREN EL TRAZO Y POR LO TANTO CON LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA
 EN ESTE SENTIDO, SOLICITAMOS SU PARTICIPACION PARA LIBERAR ESTE INCON-
 VENIENTE.

ASIENTO Nº 4544 DEL CONTRATISTA 07.07.2014



ASUNTO: NECESIDAD DE PASES DE AGUA
 MEDIANTE EL PRESENTE ASIENTO MANIFESTAMOS QUE, EN ATENCION A NUESTRA
 CARTA Nº 425-2014-CSC/13 QUE EN ANEXO ALCANZO LA CARTA SIN DE
 FECHA 30.06.2014, CON LA SOLICITUD DEL LOMITE DE REGANTES DE LA
 PARTE BAJA DE LA TROMBA PARA QUE SE CONSIDERE UN PASE DE AGUA
 EN LA QUEBRADA TRES RIOS, PARA EL RIEGO DE SUS CULTIVOS EN TEMPOR-
 ADA DE VERANO. AL RESPECTO, CON NUESTRA CARTA Nº 321-2014/CE2-RO
 SE CORROBORO LA SOLICITUD POR DICHO LOMITE, DEBIDO A QUE LA DISTRIBUCION
 DEL RIEGO EN ESTE SECTOR, GENERA LA NECESIDAD DE PROYECTAR UN PASE
 DE AGUA PARA EL CRUCE CON LA CARRETERA EN CONSTRUCCION, LO QUE
 PERMITIRA GARANTIZAR EL RIEGO HACIA LA PARTE BAJA DE LA TROMBA,
 ESTRUCTURA NO PREVISTA EN EL EXEQUENTE TECNICO DEL PROYECTO QUE
 GENERA PRESTACIONES ADICIONALES QUE DEBEN SER DEBIDAMENTE ENCA-
 MINADAS PARA SU EJECUCION EN EL PRESUPUESTO ADICIONAL CORRESPON-
 DIENTE. ASI TAMBIEN, LA NECESIDAD DE INSTALAR PROVISIONALMENTE UNA
 TUBERIA DE 4" PARA MANTENER EL FLUJO DE AGUA PARA RIEGO HASTA
 LA CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA REQUERIDA.

ASIENTO Nº 4545 DEL SUPERVISOR 07-07-2014

CON RELACION AL ASIENTO Nº 4542, SE REITERA TODO LO MANI-
 FESTADO EN NUESTRO ASIENTO Nº 2245.

ASIENTO Nº 4546 DEL SUPERVISOR 07-07-2014

CON RELACION AL ASIENTO Nº 4543, SE INDICA QUE EL DOCUMENTO
 PRESENTADO POR EL CONTRATISTA SE DERIVA A LA MUNICIPALIDAD
 PROVINCIAL DE CHOTA RESPECTO A LA SOLICITUD DE DEMO-
 LICION DE LOS BAÑOS PUBLICOS UBICADOS EN EL KM. 165+300.

CONTRATISTA	SUPERVISOR
	

CARRETERA : CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA
TRAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
CONTRATO DE OBRA: Nº 021-2012-MTC/20

013- Nº 000021

ASIENTO Nº 4547 DEL SUPERVISOR 07-07-2014
 CON RELACION AL ASIENTO Nº 4544, SE TOMA DE CONOCIMIENTO LO MANIFESTADO POR EL CONTRATISTA.

ASIENTO Nº 4548 DEL CONTRATISTA 08.07.2014
 ASUNTO: IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR SERVICIOS EN DME 216 + 350 TOTAL POR MEDIO DEL PRESENTE ASIENTO COMUNICAMOS AL SUPERVISOR, QUE REITERAMOS TODO LO INDICADO EN NUESTRO ASIENTO Nº 2559, EN VISTA QUE LAS SITUACIONES Y SOLICITUD DESCRITAS EN EL MENCIONADO ASIENTO SON CONTINUA.

ASIENTO Nº 4549 DEL CONTRATISTA 08.07.2014
 ASUNTO: PRONUNCIAMIENTO DE LA CGR RESPECTO AL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO AL PRESUPUESTO ADICIONAL Nº 10
 DESDE NOS CONSTANCIA QUE CON CARTA Nº 996 - 2014 - MTC/20.5, DE LA GERENCIA DE LA UNIDAD GERENCIAL DE OBRAS DE PROVIAS NACIONAL DE FECHA 08 DE MAYO DEL 2014 SE NOS COMUNICO EL OFICIO Nº 00952-2014-CG/GCDL DE FECHA 04 DE JULIO DEL 2014, BASUNTO DE CUAL SE DEMANDA LA RESOLUCION DE GERENCIA CENTRAL Nº 3119-2014-CG/GCDL, QUE RESUELVE ESTIMAR EN PARTE EL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO A LA RESOLUCION DE GERENCIA CENTRAL Nº 007-2014-CG/GCDL DEL 29.04.2014, AUTORIZANDO A REVIDA A LA EJECUCION Y PAGO, LAS PRESTACIONES ECONOMICAS QUE GENERAN EL PRESUPUESTO ADICIONAL Nº 10 DE LA OBRA "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA, TRAMO: CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC", HASTA POR LA SUMA DE S/ 13'023, 974. 41 INCLUIDO EL 16%, CON PRECISOS REFERIDOS AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010. POR LO QUE, DEBEMOS SEÑALAR QUE LA APROBACION DEL CREDITO ADICIONAL AFECTA DIRECTA E INDIRECTAMENTE PARTIDAS DEL CDOE VIGENTE, POR LO QUE DE RESULTAR NECESARIO UN PLAZO ADICIONAL PARA LA CULMINACION DE OBRA, EL CONTRATISTA EN EL PLAZO ESTABLECIDO POR LA LEY PRESENTARA EL CORRESPONDIENTE DE SUSTENTO DE LA AMPLIACION DE PLAZO DE CUERPO DE NUMERAL 4 DEL ARTICULO 200 DEL RICE, ASIMISMO, QUE LUEGO DE SU REVISION EMITIREMOS LA POSICION DEL CONSORCIO SOBRE EL PARTICULAR.

CONTRATISTA

SUPERVISOR

[Handwritten signature of the contractor]

[Handwritten signature of the supervisor]

CARRETERA : CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA
TRAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
CONTRATO DE OBRA: Nº 021-2012-MTC/20

013- Nº 000022

ASIENTO Nº 4550 08-07-2014
DEL SUPERVISOR
CON RELACION AL ASIENTO Nº 4548, SE REITERA TODO LO MANI-
FESTADO EN NUESTRO ASIENTO Nº 1898.

ASIENTO Nº 4551 08-07-2014
DEL SUPERVISOR
CON RELACION AL ASIENTO Nº 4549, SE TOMA CONOCIMIENTO
DE LO MANIFESTADO POR EL CONTRATISTA RESPECTO AL PRO-
NUNCIAMIENTO DE LA CER, RESPECTO AL RECURSO DE APELACION
INTERPUESTO AL PRESUPUESTO ADICIONAL Nº 10.



ASIENTO Nº 4552 DEL CONTRATISTA 09-07-2014
ASUNTO: IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR SERVICIOS EN OME 214700
POR MEDIO DEL PRESENTE ASIENTO COMUNICAMOS AL SUPERVISOR QUE
REITERAMOS TODO LO INDICADO EN NUESTRO ASIENTO Nº 3204, EN VISTA QUE
LAS SITUACIONES Y SOLICITUD DESCRITAS EN EL MENCIONADO.

ASIENTO Nº 4553 DEL CONTRATISTA 09-07-2014
ASUNTO: REITERO ASIENTO Nº 3898 - IMPEDIMENTOS PARA EJECUTAR LA OBRA
POR MEDIO DEL PRESENTE ASIENTO COMUNICAMOS AL SUPERVISOR QUE
REITERAMOS TODO LO INDICADO EN NUESTRO ASIENTO Nº 3898, EN VISTA
QUE LAS SITUACIONES DESCRITAS EN EL MENCIONADO ASIENTO AUN SUB-
SISTEN Y CONTINUAN AFECTANDO LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
PREVISTOS.

ASIENTO Nº 4554 09-07-2014
DEL SUPERVISOR
CON RELACION AL ASIENTO Nº 4552, SE REITERA TODO LO MANI-
FESTADO EN NUESTRO ASIENTO Nº 3211.

CONTRATISTA

SUPERVISOR



CARRETERA : CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA
TRAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
CONTRATO DE OBRA: Nº 021-2012-MTC/20

013- Nº 000023



ASIENTO Nº 4555 DEL SUPERVISOR 09.07.2014
 CON RELACION AL ASIENTO Nº 4553, SE REITERA TODO LO MANEJADO EN NUESTRO ASIENTO Nº 3828.

ASIENTO Nº 4556 DEL CONTRATISTA 10.07.2014
 ASUNTO: SECTORES ATRASADOS POR ESPERA DE INFORME ARQUEOLOGICO SUPERVISION
 POR MEDIO DEL PRESENTE ASIENTO COMUNICAMOS AL SUPERVISOR, QUE EN RELACION A SUS ASIENTOS 3211 Y 3212 REITERAMOS TODO LO INDICADO EN NUESTROS ASIENTOS Nº 3205 Y 3206, EN VISTA QUE LAS SITUACIONES Y SOLICITUD RESALTAS EN LOS MENCIONADOS ASIENTOS AUN CONTINUAN PERJUDICANDO NUESTRO PROCESO CONSTRUCTIVO Y EN CONSECUENCIA A LA RUTA CRITICA DE LA OBRA, LO QUE SON HECHOS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA

ASIENTO Nº 4557 DEL CONTRATISTA 10.07.2014
 ASUNTO: NEGATIVO DE PROPIETARIOS DE LA COLERA BENEDICION DE DIOS E.I.R.L. UBICADA EN KM 194+740 AL KM 194+800 PARA LA EJECUCION DEL TRAZO DE LA CARRETERA EN ESTE SECTOR.
 MEDIANTE EL PRESENTE ASIENTO, REITERAMOS NUESTRO ASIENTO Nº 3914, EN VISTA QUE A LA FECHA LA FALTA DE SOLUCION DE LA INTERFERENCIA POR LA EXPLOTACION DE LA COLERA BENEDICION DE DIOS E.I.R.L., DEBE DIRECTAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE EXPLORACIONES DE LA VARIANTE DE PROYECTO DEL KM 194+300 AL KM 195+800, CUYOS TRABAJOS FUERON INTERRUPTOS SEGUN LAS COORDINACIONES EFECTUADAS CON LA SUPERVISION, ANTE LA NEGATIVA DE LOS PROPIETARIOS DE LA COLERA DE PARALIZAR SUS OPERACIONES DE EXPLOTACION Y DEBIDO A QUE LA DETERMINATIVA DEL CAMBIO DEL TRAZO, DEJARIA SIN PROVECHO LOS TRABAJOS QUE SE VENIA EJECUTANDO EL CONSORCIO CAJAMARCA 2 EN ESTE SECTOR. ASIMISMO, INSTAMOS A LA ENTIDAD POR INTERMEDIO DEL SUPERVISOR A DEFINIR UNA URGENTE SOLUCION AL PROBLEMA EXPUESTO.

ASIENTO Nº 4558 DEL CONTRATISTA 10.07.2014
 ASUNTO: REMITE EXPEDIENTES DE NUEVA DREA AUXILIAR - POLVORIN DEJAMOS CONSTANCIA QUE, CON NUESTRO CARTA Nº 328-2014/CC2-RO EN FECHA 10.07.2014 SE REMITIO A LA SUPERVISION EL EXPEDIENTE DEL DREA AUXILIAR NUEVO DEL POLVORIN, ELABORADO POR EL CONSORCIO CAJAMARCA 2 DE SUFICAO CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA LEY DEL

... CONTINUA


CONTRATISTA 	SUPERVISOR 
---	---

CARRETERA : CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA
TRAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
CONTRATO DE OBRA: N° 021-2012-MTC/20

013- N° 000024

VIENE


SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL Y SU REGLAMENTO, PARA SU TRAMITE DE APROBACION CORRESPONDIENTE ANTE LA OGDSD, PRECISANDO, QUE LA DOCUMENTACION REMITIDA CONSTITUYE UN APOYO Y CONTRIBUCION AL DESARROLLO DE LA OBRA.



10-07-2014

ASIENTO N° 4559
DEL SUPERVISOR


CON RELACION AL ASIENTO N° 4556, SE REITERA TODO LO MANIFESTADO EN NUESTRO ASIENTO N° 4055.



ASIENTO N° 4560
DEL SUPERVISOR

10-07-2014


CON RELACION AL ASIENTO N° 4557, SE REITERA TODO LO MANIFESTADO EN NUESTRO ASIENTO N° 3798.



ASIENTO N° 4561
DEL SUPERVISOR

10-07-2014

CON RELACION AL ASIENTO N° 4558, SE CORROBORA LO MANIFESTADO POR EL CONTRATISTA EN REFERENCIA A LA PRESENTACION DEL EXPEDIENTE DEL AREA AUXILIAR NUEVA DEL POLVO FIN, DOCUMENTACION QUE SERA DERIVADA A NUESTRA ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL, PARA SU EVALUACION RESPECTIVO.




ASIENTO N° 4562

DEL CONTRATISTA

11.07.2014



ASUNTO: SECTORES ATRASADOS POR ESPERA DE INFORME ORQUEOLOGICO SUPERVISION

POR MEDIO DEL PRESENTE ASIENTO COMUNICAMOS AL SUPERVISOR, QUE CON RELACION A SUS ASIENTOS 3211 Y 3212 REITERAMOS TODO LO INDICADO EN NUESTROS ASIENTOS N° 3205 Y 3206, EN VISTA QUE LAS SITUACIONES Y SITUACIONES DESCRITAS EN LOS MENCIONADOS ASIENTOS AUN CONTINUAN PERJUDICANDO NUESTRO PROCESO CONSTRUCTIVO Y EN CONSECUENCIA A LA RUTA CRITICA DE LA OBRA, LO QUE SON HECHOS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA.



CONTRATISTA



SUPERVISOR

CARRETERA : CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA
TRAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
CONTRATO DE OBRA: N° 021-2012-MTC/20

013- N° 000025

ASIENTO N° 4563	DEL CONTRATISTA	11.07.2014
<p>ASUNTO: OPOSICION A LA EXPORTACION Y EXPORTACION DE LA CARRETERA CHOTA A PARTIR DEL KM 163+500 HACIA AGUAS DERRIB DEL RIO CHOTONO MEDIANTE EL PRESENTE ASIENTO REITERAMOS NUESTRO ASIENTO N° 3952, EN VISTA QUE LAS SITUACIONES Y SOLICITUD DESCRITAS EN EL CITADO ASIENTO AUN CONTINUAN VIGENTE, SIENDO URGENTE QUE LA SUPERVISION DEFINA LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCION DE DECREMENTO DE LA POTENCIA DE LA CARRETERA CHOTA, QUE DIRECTAMENTE AFECTA LA OFERTA DE AGREGADOS PETREOS REQUERIDOS POR EL PROYECTO (SUBBASE, BASE GRANULAR Y CONCRETO ASFALTICO), FIN QUE LA SITUACION PRESENTADA NO CONLLEVE A ATRASOS DE NUESTROS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.</p>		
ASIENTO N° 4564	DEL CONTRATISTA	11.07.2014
<p>ASUNTO: REMITE INFORME MENSUAL DE CONTROL DE CALIDAD MES DE JUNIO 2014</p> <p>POR MEDIO DEL PRESENTE ASIENTO MANIFESTAMOS QUE, CON CERTO N° 330-2014/CCR-RD EN FECHA 10.07.2014, PARA CONOCIMIENTO Y FINES SE REMITIO EL INFORME MENSUAL DE CONTROL DE CALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2014.</p>		
ASIENTO N° 4565	DEL CONTRATISTA	11.07.2014
<p>ASUNTO: DISEÑO PARA MATERIAL DE SUBBASE Y BASE GRANULAR DE CARRETERA LEOPOLDO.</p> <p>POR MEDIO DEL PRESENTE ASIENTO SE DESD CONSTANCIA QUE CON CERTO N° 407-2014-CSC/135 DEL 20.06.2014 LA SUPERVISION dio su CONFORMIDAD AL DISEÑO DE MATERIAL PARA SUBBASE GRANULAR DE LA CARRETERA LEOPOLDO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y POR LO TANTO DARABO SU IMPRENYACION EN OBRA. ASIMISMO, QUE CON CERTO N° 332-2014/CCR-RD DE FECHA 10.07.2014 SE PRESENTO EL EXPEDIENTE PARA MATERIALES DE BASE GRANULAR PROVENIENTE DE PLANTA INDUSTRIAL LEOPOLDO PARA SU CORRESPONDIENTE VERIFICACION Y CONFORMIDAD.</p>		
ASIENTO N° 4566	DEL SUPERVISOR	11-07-2014
<p>CON RELACION AL ASIENTO N° 4562, SE REITERA TODO LO MENCIONADO EN NUESTRO ASIENTO N° 4055.</p>		

CONTRATISTA 	SUPERVISOR 
---	---

CARRETERA : CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA
TRAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
CONTRATO DE OBRA: Nº 021-2012-MTC/20

013- Nº 000026

ASIENTO Nº 4567 11-07-2014
 DEL SUPERVISOR
 CON RELACION AL ASIENTO Nº 4563, SE REITERA TODO LO MANI-
 FESTADO EN NUESTRO ASIENTO Nº 4021.

ASIENTO Nº 4568 11-07-2014
 DEL SUPERVISOR
 CON RELACION AL ASIENTO Nº 4564, SE CORROBORA LO MANI-
 FESTADO POR EL CONTRATISTA EN REFERENCIA A LA PRESENTA-
 CION DEL INFORME MENSUAL DE CONTROL DE CALIDAD CORRESPON-
 DIENTE AL MES DE JUNIO -2014.

ASIENTO Nº 4569 11-07-2014
 DEL SUPERVISOR
 CON RELACION AL ASIENTO Nº 4522, SE INDICA QUE EL DOCUMEN-
 TO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA SERA DERIVADO A NUESTRO
 ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS Y OPORTUNAMENTE EMITI-
 REMOS EL PRONUNCIAMIENTO RESPECTIVO.

ASIENTO Nº 4570 12.07.2014
 DEL CONTRATISTA
 ASUNTO: IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR SERVICIOS EN OMBE 216 + 350 - TOTDE
 POR MEDIO DEL PRESENTE ASIENTO COMUNICAMOS AL SUPERVISOR, QUE REI-
 TERAMOS TODO LO INDICADO EN NUESTRO ASIENTO Nº 3559, EN VISTA QUE
 LAS SITUACIONES Y SOLICITUD DESCRITAS EN EL MENCIONADO ASIENTO SON
 CONTINUAS.

ASIENTO Nº 4571 12.07.2014
 DEL CONTRATISTA
 ASUNTO: REITERA ASIENTO Nº 3898 - IMPEDIMENTOS PARA EJECUTAR LA OBRA
 POR MEDIO DEL PRESENTE ASIENTO COMUNICAMOS AL SUPERVISOR QUE REI-
 TERAMOS TODO LO INDICADO EN NUESTRO ASIENTO Nº 3898, EN VISTA QUE
 LAS SITUACIONES DESCRITAS EN EL MENCIONADO ASIENTO SON SUBSISTEN
 Y CONTINUAN AFECTANDO LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
 TRABAJOS PREVISTOS.

CONTRATISTA 	SUPERVISOR
------------------------	-----------------------

CARRETERA : CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA
 TRAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
 CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
 SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
 CONTRATO DE OBRA: Nº 021-2012-MTC/20

013- Nº 000027

ASIENTO Nº 4572 DEL CONTRATISTA 12.07.2014
 ASUNTO: PLANOS DE REPLANTEO DE ALICANTARILLAS TML Y MC
 POR MEDIO DEL PRESENTE ASIENTO MANIFESTAMOS QUE, CON CARTA Nº
 334-2014/CCD-RD DE FECHA 10.07.2014, PARA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN
 SE REMITIO A LA SUPERVISIÓN, LOS PLANOS EJECUTIVOS DE DETALLE DE
 TREINTA UN (31) ALICANTARILLAS TIPO TML Y MC QUE SE UBICAN EN EL
 SEGMENTO DEL KM 176+967 AL KM 184+32 Y QUE FUERON REPLANTEA-
 DOS IN SITU.

ASIENTO Nº 4573 DEL SUPERVISOR 12-07-2014
 CON RELACION AL ASIENTO Nº 4570, SE REITERO TODO LO MANI-
 FESTADO EN NUESTRO ASIENTO Nº 1898.

ASIENTO Nº 4574 DEL SUPERVISOR 12.07.2014
 CON RELACION AL ASIENTO Nº 4574, SE REITEA TODO LO MANI-
 FESTADO EN NUESTRO ASIENTO Nº 3828.

ASIENTO Nº 4575 DEL SUPERVISOR 12-07-2014
 CON RELACION AL ASIENTO Nº 4572, SE INDICA QUE EL DOCU-
 MENTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA SERA DERIVADO A
 NUESTRO ESPECIALISTA EN OBRAS DE PASE Y OPORTUNAMENTE
 EMITIREMOS EL PRONUNCIAMIENTO RESPECTIVO.

ASIENTO Nº 4576 DEL CONTRATISTA 13.07.2014
 ASUNTO: IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR SERVICIOS EN OMS 214700
 POR MEDIO DEL PRESENTE ASIENTO COMUNICAMOS AL SUPERVISOR, QUE
 REITERAMOS TODO LO INDICADO EN NUESTRO ASIENTO Nº 3204, EN VISTA
 QUE LAS SITUACIONES Y SOLICITUD DESCRITAS EN EL MENCIO-
 NADO.

CONTRATISTA	SUPERVISOR

ARRETERA : CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA

RAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC

CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2

013- Nº 000028

SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II

CONTRATO DE OBRA: Nº 021-2012-MTC/20

ASIENTO Nº 4577

13-07-2014

DEL SUPERVISOR

CON RELACION AL ASIENTO Nº 4576, SE REITERA TODO LO MANIFIESTADO EN NUESTRO ASIENTO Nº 3210.

ASIENTO Nº 4578

DEL CONTRATISTA

14.07.2014

ASUNTO: SECTORES ATRASADOS POR ESPERA DE INFORME DE QUE OLOGICO SUPERVISION

POR MEDIO DEL PRESENTE ASIENTO COMUNICAMOS AL SUPERVISOR, QUE CON RELACION A SUS ASIENTOS 3211 Y 3212 REITERAMOS TODO LO INDICADO EN NUESTROS ASIENTOS Nº 3205 Y 3206, EN VISTA QUE LAS SITUACIONES Y SOLICITUD DESCRITAS EN LOS MENCIONADOS ASIENTOS AUN CONTINUAN PERJURICANDO NUESTRO PROCESO CONSTRUCTIVO Y EN CONSECUENCIA A LA RUTA CRITICA DE LA OBRA, LO QUE SON HECHOS NO IMPUDBLES AL CONTRATISTA.

ASIENTO Nº 4579

14-07-2014

DEL SUPERVISOR

CON RELACION AL ASIENTO Nº 4578 SE REITERA TODO LO MANIFIESTADO EN NUESTRO ASIENTO Nº 4055.

ASIENTO Nº 4580

DEL CONTRATISTA

14.07.2014

ASUNTO: POSICION DEL CONSORCIO RESPECTO AL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO AL A LA RESOLUCION DE CGR QUE APROBO EL PRESUPUESTO ADICIONAL Nº 10

REFERENCIA: ASIENTO Nº 4549 - DEL CONTRATISTA

CONFORME LO SEÑALADO EN NUESTRO ASIENTO DE LA REFERENCIA, LUEGO DE LA REVISION DE LA RESOLUCION DE GERENCIA CENTRAL Nº 319-2014 - CG/GCAL, QUE RESUELVE ESTIMAR EN PARTE EL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO A LA RESOLUCION DE GERENCIA CENTRAL Nº 007-2014 - CG/GCAL DEL 29.04.2014 Y DONDE SE AUTORIZA PREVIO A LA EJECUCION Y PAGO, LAS PRESTACIONES ADICIONALES QUE GENERAN EL PRESUPUESTO ADICIONAL Nº 10 HASTA POR LA SUMA DE \$ 13'023, 974.41 INCLUIDO IGV, CON PRECIOS REFERIDOS AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, DEBEMOS DESAR CONSTANCIA DE NUESTRA TOTAL DISCREPANCIA CON EL CRITERIO DE ANALISIS UTILIZADO POR LA CGR PARA DETERMINAR Y DESESTIMAR METODOS DE PARTIDAS DE TRANSPORTE Y SUBDRENE, EN EL PRIMER CASO, DEBIDO A LA SESGADA E INDEBIDA INTERPRETACION QUE EFECTUA ASU ESPECIFICACION TECNICA, APLICANDO EL DESCUENTO DE LA DISTANCIA LIBRE DE TRANSPORTE EN EL PRIMER KM INDISTINTAMENTE CUANDO SE TRATE

... CONTINUA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

CARRETERA : CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA

TRAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC

CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2

013- Nº 000029

SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II

CONTRATO DE OBRA: Nº 021-2012-MTC/20

...> VIENE DE DISTANCIAS TOTALES MENORES Y MAYORES A 1 KM, SOLAMENTE LAS BASES DE PAGO (FORMA DE DETERMINAR LOS METRADOS) QUE NO FUERON MODIFICADAS EN EL PROCESO DE INTEGRACION DE LAS BASES Y HACIENDO PREVALECER LAS PLANILLAS DE METRADOS DEL EXPEDIENTE TECNICO, SOBRE EL METODO DE MEDICION Y BASES DE PAGO DE LAS REFERIDAS ESPACIFICACIONES, NO TENIENDOSE EN CUENTA QUE:

i. LOS METRADOS SE FUNDAMENTAN Y DETERMINAN SEGUN EL METODO DE MEDICION Y BASES DE PAGO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO, NO EN BASE A LOS METRADOS QUE REPORTA EL EXPEDIENTE TECNICO, EL DADO DE POR SI CON ERRORES DE INCONGRUENCIA EN LA INTERPRETACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CONFORME CONSTA EN LA OBSERVACION Nº 53 A LAS BASES DE LICITACION.

ii. LOS METRADOS EN CONTRATOS A PRECIOS UNITARIOS SON REFERENCIALES (VER ARTICULO 56 RLCE).

iii. LA INTEGRACION DE LAS BASES DEBE SER INTERPRETADA CON AMPLIO CRITERIO, NO CONTRIBUYE A LA OBRA Y MUCHO MENOS A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PRIVILEGIAR EL METRADO SOBRE LA ESPECIFICACION, CUANDO ESTE ES LA BASE DEL PRIMERO, Y MAS AUN CUANDO LAS BASES DE PAGO (FORMA DE DETERMINAR LOS METRADOS) DEL EXPEDIENTE TECNICO NO FUE MODIFICADA.

iv. ADEMÁS PORQUE LA ESPECIFICACION TECNICA DE TRANSPORTE DISCRIMINA EN DOS CASOS SU CUANTIFICACION, CLARAMENTE INDEPENDIENTES Y QUE DESDE TODO PUNTO DE VISTA NO PUEDE NI DEBE MEZCLARSE, ASÍ TENEMOS:

- CUANDO LA DISTANCIA TOTAL ES ≤ 1 KM SEGUN LO ENUMERADO EN LAS BASES DE PAGO, LA DISTANCIA LIBRE DE TRANSPORTE SE DEDUJERA DE LA DISTANCIA TOTAL; LA DIFERENCIA CONSTITUYE LA DISTANCIA DE PAGO.
- CUANDO LA DISTANCIA TOTAL ES > 1 KM SEGUN LO ENUMERADO EN LAS BASES DE PAGO, ESTA SE FRACTURA EN DOS SEGMENTOS; SIENDO QUE PARA EL PRIMER SEGMENTO, LA DISTANCIA DE PAGO SERA 1 KM SIN DEDUCCIONES Y EN EL SEGUNDO SEGMENTO, LA DISTANCIA DE PAGO SE OBTENDRA DE DEDUCIR LA DISTANCIA LIBRE DE TRANSPORTE Y EL 1 KM DEL PRIMER SEGMENTO DEL RESTO.

POR LO QUE, LO RESUELTO POR LA CGR ES EN ESTRICTO APLICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, Y POR LO TANTO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, SIN PERJUICIO QUE LA CGR NO ESTARIA FACULTADA PARA MODIFICAR EL CONTRATO, ESTE PRONUNCIAMIENTO GENERA EN LOS HECHOS UNA REDUCCION ARTIFICIAL POR EL CAMBIO DEL METODO DE MEDICION DE UNOS METRADOS INDISPENSABLES PARA CULMINAR LA OBRA. POR LO TANTO, INFORMAMOS LO ANTERIOR PARA QUE LA ENTIDAD EJERZA LAS DECISIONES LEGALES QUE LA LEY LE CONFIERE, EN BENEFICIO DEL PROYECTO Y DEL INTERES PUBLICO. DESPUES CONSTANCIA QUE EN EL CASO DE SER INSTRUIDOS A CULMINAR LA OBRA A PESAR DE LO SEÑALADO EN ESTA COMUNICACION, EL CONSORCIO PROCEDERA CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE LA BUENA FE Y EN LA EXPECTATIVA QUE TODO TRABAJO EJECUTADO SERA PAGADO CONFORME A CONTRATO, SIN PERJUICIO DE ELLO, EL CONSORCIO SE RESERVA TODOS LOS DERECHOS QUE

...> CONTINUA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

CARRERA : CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA
RAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
CONTRATO DE OBRA: N° 021-2012-MTC/20

013- N° 000030

..→ VIENE

LE CONFIEREN LA LEY Y EL CONTRATO. POR OTRO LADO, EN CASO DE LOS
 METRADOS DE SUBDREÑES NO AUTORIZADO POR LA CGR SECTORES DEL
 KM 202 + 610 - KM 220 + 720 Y DEL KM 205 + 315 - KM 205 + 480, DE-
 BEMOS REITERAR LO MANIFESTADO EN NUESTRO ASIENDO N° 4230 RES-
 PECTO A QUE LOS METRADOS DESESTIMADOS RESULTAN NECESARIOS E IMPRE-
 SINDIBLES PARA ALCANZAR LA FINALIDAD DE LA OBRA Y QUE LA DE-
 CISIONES DE LA CGR REPERCUTEN NEGATIVAMENTE EN LA CALIDAD DE
 LA OBRA Y LA VIDA UTIL DE LA MISMA, POR LO QUE EL CONSORCIO
 CAJAMARCA 2, DEJA CONSTANCIA QUE NO SE RESPONSABILIZA NI ASUMIRA
 NINGUNA CONSECUENCIA POR DAÑOS QUE SE PRODUZCAN EN LA OBRA,
 EN EL PRESENTE O EN EL FUTURO, COMO CONSECUENCIA DE LA FALTA
 DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS NO AUTORIZADOS POR LA CGR, LOS
 CUALES NO SERAN DISTRIBUIBLES AL CONSORCIO.

ASIENDO N° 4581
 DEL SUPERVISOR

14-07-2014

CON RELACION AL ASIENDO N° 4580, SE TOMA CONOCIMIENTO DE
 LO MANIFESTADO Y SE INDICA QUE EN SU OPORTUNIDAD ESTA SUPERVI-
 SION EMITIO UNA COPIA POR PARTE LA ENTIDAD EXIMIENDONOS DE TODA
 RESPONSABILIDAD EN LOS SECTORES EN DONDE LA CGR NO AUTORI-
 CE LOS TRABAJOS PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO ADICIONAL
 N° 10, EN LOS CUALES PUEDE PRODUCIRSE DETERIOROS O COLAP-
 SEN.

ASIENDO N° 4582 DEL CONTRATISTA

15.07.2014

ASUNTO: IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR SERVICIOS EN OMS 214 + 380 - ASIENDO N°
 2245

POR MEDIO DEL PRESENTE ASIENDO COMUNICAMOS AL SUPERVISOR QUE REITE-
 RAMOS TODO LO INDICADO EN NUESTRO ASIENDO N° 2414, EN VISTA QUE LAS
 SITUACIONES DESCRITAS EN EL MENCIONADO ASIENDO SON CONTINUAS.

ASIENDO N° 4583

DEL CONTRATISTA

15.07.2014

ASUNTO: REITERA ASIENDO N° 3898 - IMPEDIMENTOS PARA EJECUTAR LA OBRA
 POR MEDIO DEL PRESENTE ASIENDO COMUNICAMOS AL SUPERVISOR QUE REITERAMOS TODO
 LO INDICADO EN NUESTRO ASIENDO N° 3898, EN VISTA QUE LAS SITUACIONES DESCR-
 TOS EN EL MENCIONADO ASIENDO SON SUBSISTEN Y CONTINUAN DETERMINANDO LA
 CORRECCION EJECUCION DE LOS TRABAJOS PREVISTOS.

CONTRATISTA

SUPERVISOR

ARRETERA : CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA

RAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC

CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2

SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II

CONTRATO DE OBRA: Nº 021-2012-MTC/20

013- Nº 000031

ASIENTO Nº 4584 DEL CONTRATISTA 15.07.2014

ASUNTO: REMITE INFORME MENSUAL DE MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

POR MEDIO DEL PRESENTE ASIENTO MANIFESTAMOS QUE, CON CARTA Nº 339-2014/CC2-RD EN FECHA 14.07.2014, POR CONVENIMIENTO Y FINES SE REMITIO EL INFORME MENSUAL DE MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2014.

ASIENTO Nº 4585 DEL CONTRATISTA 15.07.2014

ASUNTO: NEGATIVA DE PROPIETARIOS DE LA COLERA BENDICION DE DIOS E.I.R.L. UBICADA EN EL KM 194+740 AL KM 194+800 POR LA EJECUCION DEL TRAZO DE LA CARRETERA EN ESTE SECTOR.

MEDIANTE EL PRESENTE ASIENTO, REITERAMOS NUESTRO ASIENTO Nº 3914, EN VISTA QUE A LA FECHA LA FALTA DE SOLUCION A LA INTERFERENCIA POR LA EJECUCION DE LA COLERA BENDICION DE DIOS E.I.R.L., DEBEA DIRECTAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE EXPANSIONES DE LA VARIANTE DE PROYECTO DEL KM 194+300 AL KM 195+800, CUYOS TRABAJOS FUERON INTERROMPIDOS SEGUN LAS ORDENACIONES EFECTUADAS CON LA SUPERVISION, ANTE LA NEGATIVA DE LOS PROPIETARIOS DE LA COLERA DE FACILITAR SUS OPERACIONES DE EXPLOTACION Y DEBIDO A QUE LA ALTERNATIVA DEL CAMBIO DEL TRAZO, DETARIA SIN APROVECHO LOS TRABAJOS QUE SE VENIA EJECUTANDO EL CONSORCIO CAJAMARCA 2 EN ESTE SECTOR. ASIMISMO, INSTAMOS A LA ENTIDAD POR INTERMEDIO DEL SUPERVISOR A DEFINIR UNA URGENTE SOLUCION AL PROBLEMA EXPUESTO.

ASIENTO Nº 4586 DEL SUPERVISOR 15.07.2014

CON RELACION AL ASIENTO Nº 4583, SE REITERA TODO LO MANIFESTADO EN NUESTRO ASIENTO Nº 2245.

ASIENTO Nº 4587 DEL SUPERVISOR 15.07.2014

CON RELACION AL ASIENTO Nº 4583, SE REITERA TODO LO MANIFESTADO EN NUESTRO ASIENTO Nº 3888.

CONTRATISTA

SUPERVISOR

CARRETERA : CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA

TRAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC

CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2

013- Nº 000032

SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II

CONTRATO DE OBRA: Nº 021-2012-MTC/20

ASIENTO Nº 4588

15-07-2014

DEL SUPERVISOR

CON RELACION AL ASIENTO Nº 4584, SE CORROBORA LO MANIFESTADO POR EL CONTRATISTA EN REFERENCIA A LA PRESENTACION DEL INFORME MENSUAL DE MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, DOCUMENTACION QUE SERA DERIVADA A NUESTRA ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL, PARA SU ELABORACION RESPECTIVO.

ASIENTO Nº 4589

15-07-2014

DEL SUPERVISOR

CON RELACION AL ASIENTO Nº 4585, SE REITERA TODO LO MANIFESTADO EN NUESTRO ASIENTO Nº 3798.

ASIENTO Nº 4590

DEL CONTRATISTA

16.07.2014

ASUNTO: IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR SERVICIOS EN ORE 316+350-TOTAL POR MEDIO DEL PRESENTE ASIENTO COMUNICAMOS AL SUPERVISOR, QUE REITERAMOS TODO LO INDICADO EN NUESTRO ASIENTO Nº 2559, EN NUESTRO QUE LAS SITUACIONES Y SOLICITUD DESCRITAS EN EL MENCIONADO ASIENTO AUN CONTINUAN.

ASIENTO Nº 4591

DEL CONTRATISTA

16.07.2014

ASUNTO: OPPOSICION A LA EXPLORACION Y EXPLORACION DE LA CANTERA CHOTA O PARTIR DEL KM 163+500 HACIA AGUAS DARRIBA DEL RIO CHOTANO.

MEDIANTE EL PRESENTE ASIENTO REITERAMOS NUESTRO ASIENTO Nº 3952, EN VISTA QUE LAS SITUACIONES Y SOLICITUD DESCRITAS EN EL CITADO ASIENTO AUN CONTINUAN VIGENTE, SIENDO URGENTE QUE LA SUPERVISION DEFINA LAS ACCIONES NECESARIAS PARA OBR SOLUCION AL DECREMENTO DE LA POTENCIA DE LA CANTERA CHOTA, QUE DIRECTAMENTE AFECTA LA OFERTA DE DIFERENTES TIPOS DE MATERIALES REQUERIDOS POR EL PROYECTO (SUBBASE, BASE GRANULAR, Y CONCRETO ASERTADO), A FIN QUE LA SITUACION PRESENTADA NO CONLLEVE A ATRASOS DE NUESTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

ASIENTO Nº 4592

DEL CONTRATISTA

16.07.2014

ASUNTO: NECESIDAD DE MEJORAMIENTOS DEL KM 168+350 AL KM 185+090

... CONTINUA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

CARRERA : CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA

RAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC

CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2

013- Nº 000033

SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II

CONTRATO DE OBRA: Nº 021-2012-MTC/20

... VIENE
POR MEDIO DEL PRESENTE ASIENTO MANIFESTAMOS QUE, CON CARTA Nº
340-2014/CC2-RO DE FECHA 15.07.2014, SE REMITIO A LO SUPERVISOR
EN EL INFORME TECNICO MEDICAMENTO DE SUELOS A NIVEL DE
SUBRASANTE DE NUESTRO ESPECIALISTA DE SUELOS Y PAVIMENTOS,
SOBRE EL SECTOR DEL KM 188+350 AL KM 185+090 EVALUADO
IN SITU CONJUNTAMENTE CON NUESTRO PERSONAL, SIENDO QUE DE
ACUERDO AL SUSTENTO PRESENTADO Y LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS
DE LABORATORIO REALIZADOS EXISTEN SEGMENTOS QUE REQUIEREN
MEDICAMENTO A NIVEL DE SUBRASANTE; POR LO QUE SOLICITO SU EVALUO
CON Y CONFIRMACION DE LO PRESENTADO A FIN DE POSTERIORMENTE
DETALLAR LOS DOCUMENTOS QUE CORRESPONDAN DE FIN DE TENDIENDO
SU APROBACION PARA SU EJECUCION.

ASIENTO Nº 4593
DEL SUPERVISOR

16-07-2014

CON RELACION AL ASIENTO Nº 41590, SE REITERA TODO LO MANIFES
TADO EN NUESTRO ASIENTO Nº 1898.

ASIENTO Nº 4594
DEL SUPERVISOR

16-07-2014

CON RELACION AL ASIENTO Nº 41591, SE REITERA TODO LO MANI
FESTADO EN NUESTRO ASIENTO Nº 4081.

ASIENTO Nº 4595
DEL SUPERVISOR

16-07-2014

CON RELACION AL ASIENTO Nº 4592, SE INDICA QUE EL DOCUM
ENTO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA SERA DERIVADO A NUES
TRO ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS Y OPORTUNAMENTE EMI
TIREMOS EL PRONUNCIA ASIENTO RESPECTIVO.

ASIENTO Nº 4596

DEL CONTRATISTA

17.07.2014

ASUNTO: IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR SERVICIOS EN DME 217+700
POR MEDIO DEL PRESENTE ASIENTO COMUNICAMOS AL SUPERVISOR, QUE REITE
MOS TODO LO INDICADO EN NUESTRO ASIENTO Nº 3204, EN VISTA QUE LAS
SITUACIONES Y SOLICITUD DESCRITAS EN EL MENCIONADO.

CONTRATISTA

SUPERVISOR

ARRETERA : CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA

RAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC

CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2

SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II

CONTRATO DE OBRA: Nº 021-2012-MTC/20

013- Nº 000034

ASIENTO Nº 4597

17-07-2014

DEL SUPERVISOR

CON RELACION AL ASIENTO Nº 4596 SE REITERA TODO LO MANIFIESTADO EN NUESTRO ASIENTO Nº 3210.

ASIENTO Nº 4598

DEL CONTRATISTA

18.07.2014

ASUNTO: REITERA ASIENTO Nº 3898 - IMPEDIMENTOS PARA EJECUTAR LA OBRA

POR MEDIO DEL PRESENTE ASIENTO COMUNICAMOS AL SUPERVISOR QUE REITERAMOS TODO LO INDICADO EN NUESTRO ASIENTO Nº 3898, EN VISTA QUE LAS SITUACIONES DESCRITAS EN EL MENCIONADO ASIENTO AUN SUBSISTEN Y CONTINUAN AFECTANDO LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PREVISTOS.

ASIENTO Nº 4599

DEL CONTRATISTA

18.07.2014

ASUNTO: SECTORES ATRASADOS POR ESPERA DE INFORME DE SUPERVISION.

POR MEDIO DEL PRESENTE ASIENTO COMUNICAMOS AL SUPERVISOR, QUE CON RELACION A SUS ASIENTOS 3211 Y 3212 REITERAMOS TODO LO INDICADO EN NUESTROS ASIENTOS Nº 3205 Y 3206, EN VISTA QUE LAS SITUACIONES Y SOLICITUD DESCRITAS EN LOS MENCIONADOS ASIENTOS AUN CONTINUAN PERJUDICANDO NUESTRO PROCESO CONSTRUCTIVO Y EN CONSECUENCIA A LA RUTA CRITICO DE LA OBRA, LO QUE SON HECHOS NO IMPUTABLES AL CONTRATISTA.

ASIENTO Nº 4600

18-07-2014

DEL SUPERVISOR

CON RELACION AL ASIENTO Nº 4598, SE REITERA TODO LO MANIFIESTADO EN NUESTRO ASIENTO Nº 3828.

ASIENTO Nº 4601

18-07-2014

DEL SUPERVISOR

CON RELACION AL ASIENTO Nº 4599, SE REITERA TODO LO MANIFIESTADO EN NUESTRO ASIENTO Nº 4055.

CONTRATISTA


SUPERVISOR

CARRERA : CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA
TRAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
CONTRATO DE OBRA: Nº 021-2012-MTC/20


013- Nº 000035

ASIENTO Nº 4602 DEL CONTRATISTA 19.07.2014
 ASUNTO: IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR SERVICIOS EN DME 214 + 300 - ASIENTO Nº 2245

POR MEDIO DEL PRESENTE ASIENTO COMUNICAMOS AL SUPERVISOR QUE REITERAMOS TODO LO INDIADO EN NUESTRO ASIENTO Nº 2414, EN VISTA QUE LAS SITUACIONES DESCRITAS EN EL MENCIONADO ASIENTO AUN CONTINUAN.




ASIENTO Nº 4603 DEL SUPERVISOR 19-07-2014
 CON RELACION AL ASIENTO Nº 4602, SE REITERO TODO LO MENCIONADO EN NUESTRO ASIENTO Nº 3828.



ASIENTO Nº 4604 DEL CONTRATISTA 20.07.2014


ASUNTO: IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR SERVICIOS EN DME 216 + 250 - TOTAL POR MEDIO DEL PRESENTE ASIENTO COMUNICAMOS AL SUPERVISOR, QUE REITERAMOS TODO LO INDIADO EN NUESTRO ASIENTO Nº 2559, EN VISTA QUE LAS SITUACIONES Y SOLICITUD DESCRITAS EN EL MENCIONADO ASIENTO AUN CONTINUAN.





ASIENTO Nº 4605 DEL CONTRATISTA 20.07.2014

ASUNTO: NEGATIVA DE PROPIETARIOS DE LA COLERA BENDICION DE DIOS E.I.R.L. UBICADA EN KM 194 + 740 AL KM 194 + 800 PARA LA EJECUCION DEL TRAZO DE LA CARRERA EN ESTE SECTOR.

MEDIANTE EL PRESENTE ASIENTO, REITERAMOS NUESTRO ASIENTO Nº 3914, EN VISTA QUE A LA FECHA LA FALTA DE SOLUCION A LA INTERFERENCIA POR LA EXPLOTACION DE LA COLERA BENDICION DE DIOS E.I.R.L. AFECTA DIRECTAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE EXPANSIONES DE LA VARIANTE DE PROYECTO DEL KM 194 + 300 AL KM 195 + 800, CUYOS TRABAJOS FUERON INTERRUPTIDOS SEGUN LAS COORDINACIONES EFECTUADAS CON LA SUPERVISION, ANTE LA NEGATIVA DE LOS PROPIETARIOS DE LA COLERA DE ABANDONAR SUS OPERACIONES DE EXPLOTACION Y DE BIEN ABRE LA ALTERNATIVA DEL CAMBIO DEL TRAZO, DEJARIA SIN EFECTO LOS TRABAJOS QUE SE VENIA EJECUTANDO EL CONSORCIO CAJAMARCA 2 EN ESTE SECTOR. ASIMISMO, INSTAMOS A LA ENTIDAD POR INTERMEDIO DEL SUPERVISOR A DEFINIR UNA URGENTE SOLUCION AL PROBLEMA EXPUESTO.



CONTRATISTA 	SUPERVISOR 
---	---

CARRERA : CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA

TRAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC

CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2

SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II

CONTRATO DE OBRA: Nº 021-2012-MTC/20

013- Nº 000036

ASIENTO Nº 4606 DEL SUPERVISOR 20-07-2014

CON RELACION AL ASIENTO Nº 4604, SE REITERA TODO LO MANIFIESTADO EN NUESTRO ASIENTO Nº 1398.

ASIENTO Nº 4607 DEL SUPERVISOR 20-07-2014

CON RELACION AL ASIENTO Nº 4605, SE REITERA TODO LO MANIFIESTADO EN NUESTRO ASIENTO Nº 3798.

ASIENTO Nº 4608 DEL CONTRATISTA 21.07.2014

ASUNTO: IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR SERVICIOS EN DME 217 L 700 POR MEDIO DEL PRESENTE ASIENTO COMUNICAMOS AL SUPERVISOR, QUE REITERAMOS TODO LO INDICADO EN NUESTRO ASIENTO Nº 3204, EN VISTA QUE LAS SITUACIONES Y SOLICITUD DESCRITAS EN EL MENCIONADO.

ASIENTO Nº 4609 DEL CONTRATISTA 21.07.2014

ASUNTO: REITERA ASIENTO Nº 3898 - IMPEDIMENTOS PARA EJECUTAR LA OBRA. POR MEDIO DEL PRESENTE ASIENTO COMUNICAMOS AL SUPERVISOR QUE REITERAMOS TODO LO INDICADO EN NUESTRO ASIENTO Nº 3898, EN VISTA QUE LAS SITUACIONES DESCRITAS EN EL MENCIONADO ASIENTO SON SUB-SISTEMAS Y CONTINUAN AFECTANDO LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PREVISTOS.

ASIENTO Nº 4610 DEL CONTRATISTA 21.07.2014

ASUNTO: PLANOS DE RELEVANTEO DE MUROS DE SOSTENIMIENTO POR MEDIO DEL PRESENTE ASIENTO MANIFESTAMOS QUE, CON CARTA Nº 343-2014/CC2-RO DE FECHA 21.07.2014, PARA SU REVISION Y APROBACION SE REMITIO A LA SUPERVISION, PLANOS DE DETALLE DE MUROS DE SOSTENIMIENTO UBICADOS ENTRE LOS PROGRESIVOS DE PROYECTO KM 176 + 265 - KM 193 + 485, LOS MISMOS QUE FUERON REPLANTADOS IN SITU Y SUPLENDO LA FALTA DE ANCHO DE LA PLATAFORMA EXISTENTE, REPORTANDOSE MAYORES LONGITUDES QUE RESULTAN NECESARIAS EJECUTAR PARA COBRIR EL ANCHO DE LA PLATAFORMA DE PROYECTO. POR LO QUE, SOLICITAMOS EN ESE SENTIDO EL PRONUNCIAMIENTO DEL SUPERVISOR PARA GENERAR LOS DOCUMENTOS QUE PERMITAN EL INICIO DE SU RESPECTIVA EJECUCION.

CONTRATISTA

SUPERVISOR

CARRETERA : CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA

TRAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC

CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2

013- Nº 000037

SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II

CONTRATO DE OBRA: Nº 021-2012-MTC/20

ASIEN TO Nº 4611

21-07-2014

DEL SUPERVISOR

CON RELACION AL ASIEN TO Nº 4608, SE REITERA TODO LO MANI FESTADO EN NUESTRO ASIEN TO Nº 3810.

ASIEN TO Nº 4612

21-07-2014

DEL SUPERVISOR

CON RELACION AL ASIEN TO Nº 4609, SE REITERA TODO LO MANIFES TADO EN NUESTRO ASIEN TO Nº 3828.

ASIEN TO Nº 4613

21-07-2014

DEL SUPERVISOR

CON RELACION AL ASIEN TO Nº 4610, SE INDICA QUE EL DOCUMEN TO PRESENTADO POR EL CONTRATISTA SERA' DERIVADO A NUES TRAO ESPERCIPISTA EN OBRAS DE PARTE Y OPORTUNAMENTE ENI TIRENDOS EL PRODUCCIONAMIENTO RESPECTIVO.

ASIEN TO Nº 4614

DEL CONTRATISTA

22-07-2014

ASUNTO: SECTORES DTERMINADOS POR ESPERA DE INFORME ARQUEOLOGICO SUPERVISION

POR MEDIO DEL PRESENTE ASIEN TO COMUNICAMOS AL SUPERVISOR, QUE CON RELACION A SUS ASIEN TOS 3211 Y 3212 REITERAMOS TODO LO INDICA DO EN NUESTROS ASIEN TOS Nº 3205 Y 3206, EN VISTO QUE LAS SITU DIONES Y SITUACIONES DESCRITAS EN LOS MENCIONADOS ASIEN TOS SON COMPLETAMENTE PERJUDICIALES A NUESTRO PROCESO CONSTRUCTIVO Y EN CONSECUENCIA A LA RUTA CRITICA DE LA OBRA, LO QUE SON HECHOS NO ADMITIBLES AL CONTRATISTA.

ASIEN TO Nº 4615

DEL CONTRATISTA

22-07-2014

ASUNTO: OPOSICION A LA EXPANSION Y EXPLOTACION DE LA CANTERA CHOTA A PARTIR DEL KM 163 + 500 HALLA ABUAS ABRIDA DEL RIO CHOTANO.

MEDIANTE EL PRESENTE ASIEN TO REITERAMOS NUESTRO ASIEN TO Nº 3952, EN VISTO QUE LAS SITUACIONES Y SITUACIONES DESCRITAS EN EL CITADO ASIEN TO SON COMPLETAMENTE VIGENTES, SIENDO URGENTE QUE LA SUPERVISION DEFINA LAS DECISIONES NECESARIAS PARA DAR SOLUCION AL DECREMENTO DE LA POTENCIA DE LA CANTERA CHOTA, QUE DIRECTAMENTE AFECTA LA OBRA DE ABREGADOS PETREOS REQUERIDOS POR EL PROYECTO

CONTINUA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

CARRERA : CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA

TRAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC

CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2

013- Nº 000038

SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II

CONTRATO DE OBRA: Nº 021-2012-MTC/20

→ VIENE

(SUBBASE, BASE GRANULAR Y CONCRETO ASFALTICO), A FIN QUE LA SITUACION PRESENTADA NO CONLLEVE A ATRASOS DE NUESTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

ASIENTO Nº 4616

22-07-2014

DEL SUPERVISOR

CON RELACION AL ASIENTO Nº 4616, SE REITERA TODO LO MANIFESTADO EN NUESTRO ASIENTO Nº 4055.

ASIENTO Nº 4617

22-07-2014

DEL SUPERVISOR

CON RELACION AL ASIENTO Nº 4615, SE REITERA TODO LO MANIFESTADO EN NUESTRO ASIENTO Nº 4021.

ASIENTO Nº 4618

DEL CONTRATISTA

23-07-2014

ASUNTO: IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR SERVICIOS EN OME 214+380 - ASIENTO Nº 2245

POR MEDIO DEL PRESENTE ASIENTO COMUNICAMOS AL SUPERVISOR QUE REITERAMOS TODO LO INDICADO EN NUESTRO ASIENTO Nº 2414, EN VISTA QUE LAS SITUACIONES DESCRITAS EN EL MENCIONADO ASIENTO SON CONTINUAS.

ASIENTO Nº 4619

DEL CONTRATISTA

23-07-2014

ASUNTO: INTERFERENCIAS EN LA CONSTRUCCION DE OBRA MEDIANTE EL PRESENTE ASIENTO DETAMOS CONSTANCIA DE LA INTERFERENCIA EN LA CONSTRUCCION DEL MURO DE SOSTENIMIENTO DE CONCRETO ARMADO UBICADO EN KM 216+390 AL KM 316+497, POR POBLADORES AFECTADOS POR LA CARRERA EN ESTE SECTOR; EN FECHA DEL PRESENTE ASIENTO Y LA PARALIZACION DE LOS TRABAJOS DE PERILADO Y EN LO REFERIDO DE ZARZOS DEL MURO DE SOSTENIMIENTO DESDE LAS 07:30 HRS A LAS 10:00 HRS, COMO CONSECUENCIA SE PARALIZO EL SIGUIENTE PERSONAL INVOLUCRADO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PREVISTOS:

- 01 CESTERO DE OBRAS DE OBRA
- 01 OPERARIO CARPINTERO
- 01 OBRERO ALBAÑIL
- 02 PEONES.


CONTRATISTA

SUPERVISOR


CARRERA : CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA
TRAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
CONTRATO DE OBRA: Nº 021-2012-MTC/20

013- Nº 000039


ASIENTO Nº 4620 DEL SUPERVISOR 23-07-2014
 CON RELACION AL ASIENTO Nº 4618, SE REITERA TODO LO MANIFIESTADO EN NUESTRO ASIENTO Nº 3828.




ASIENTO Nº 4621 DEL SUPERVISOR 23-07-2014
 SE TOMA CONOCIMIENTO DE LO MANIFIESTADO POR EL CONTRATISTA MEDIANTE ASIENTO Nº 4619.




ASIENTO Nº 4622 DEL CONTRATISTA 24-07-2014
 ASUNTO: IMPOSIBILIDAD DE REQUERIR SERVICIOS EN DME 216+350-TOTAL POR MEDIO DEL PRESENTE ASIENTO COMUNICAMOS AL SUPERVISOR, QUE REITERAMOS TODO LO INDICADO EN NUESTRO ASIENTO Nº 2559, EN VISTA QUE LAS SITUACIONES Y SOLICITUD DESCRITAS EN EL MENCIONADO ASIENTO SON CONTINUAS.



ASIENTO Nº 4623 DEL CONTRATISTA 24-07-2014
 ASUNTO: REITERO ASIENTO Nº 3898 - IMPEDIMENTOS PARA EJECUTAR LA OBRA POR MEDIO DEL PRESENTE ASIENTO COMUNICAMOS AL SUPERVISOR QUE REITERAMOS TODO LO INDICADO EN NUESTRO ASIENTO Nº 3898, EN VISTA QUE LAS SITUACIONES DESCRITAS EN EL MENCIONADO ASIENTO AUN SUBSISTEN Y CONTINUAN DIFERENCIANDO LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PREVISTOS.





ASIENTO Nº 4624 DEL CONTRATISTA 24-07-2014
 ASUNTO: INTERFERENCIAS EN LA CONSTRUCCION DE OBRA MEDIANTE EL PRESENTE ASIENTO DESDAMOS CONSTANCIA DE LA INTERFERENCIA EN LA EJECUCION DE LA PARTIDA EXCAVACION EN ROCA FIJA DEL KM 205+130 AL KM 205+170, POR POBLADORES AFECTADOS POR LA CARRETERA EN ESTE SECTOR; EN FECHA DEL PRESENTE ASIENTO Y LA PARALIZACION DE LOS TRABAJOS DE PERFORACION EN ROCA DESDE LAS 08:00 HRS A LAS 12:00 HRS, COMO CONSECUENCIA SE PARALIZO EL SIGUIENTE PERSONAL Y EQUIPO INVOLUCRADOS EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PREVISTOS:



- PERSONAL
- 01 CAPATAZ DE PERFORACION

... CONTINUO

CONTRATISTA 	SUPERVISOR 
---	---

CARRETERA : CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA
TRAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
CONTRATO DE OBRA: Nº 021-2012-MTC/20

013- Nº 000040

- ... VIENE
- 02 OPERARIOS PERFORISTAS.
 - 03 PEONES
- EQUIPO
- 02 MARTILLOS NEUMATICOS
 - 01 COMPRESOR.

ASIENTO Nº 4625 DEL CONTRATISTA 24-07-2014
 ASUNTO: REMITE INFORME MONITOREO AMBIENTAL
 POR MEDIO DEL PRESENTE ASIENTO MANIFESTAMOS QUE, CON CARTA Nº
 344.2014/CC2-RD EN FECHA 24.07.2014, PARA CONOCIMIENTO Y
 FINES SE REMITIO:

- INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL (01 BRILLO)
- INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL - CALIDAD DE AGUA CONSUMO HUMANO (01 BRILLO)
- RESULTADO DE ENSAYOS - PASTO DE MAQUINAS (04 FOLDS)

ASIENTO Nº 4626 DEL SUPERVISOR 24-07-2014
 CON RELACION AL ASIENTO Nº 4622, SE REITERA TODO LO MANIFIESTADO EN NUESTRO ASIENTO Nº 1898.

ASIENTO Nº 4627 DEL SUPERVISOR 24-07-2014
 CON RELACION AL ASIENTO Nº 4623, SE REITERA TODO LO MANIFIESTADO EN NUESTRO ASIENTO Nº 3828.

ASIENTO Nº 4628 DEL SUPERVISOR 24-07-2014
 SE TOMA CONOCIMIENTO DE LO MANIFIESTADO POR EL CONTRATISTA MEDIANTE ASIENTO Nº 4624.

ASIENTO Nº 4629 DEL SUPERVISOR 24-07-2014
 CON RELACION AL ASIENTO Nº 4625, SE CORROBORA LO MANIFIESTADO POR EL CONTRATISTA EN REFERENCIA A LA PRESTACION

... CONTINUA

CONTRATISTA

SUPERVISOR

[Handwritten signature of the Contractor]

[Handwritten signature of the Supervisor]

CARRETERA : CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA
TRAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
CONTRATO DE OBRA: Nº 021-2012-MTC/20

013- Nº 000041



VIENE DEL INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL, DOCUMENTACION QUE SERA DEVIJADO A NUESTRA ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL, PARA SU EVALUACION RESPECTIVA.

ASIENTO Nº 4630 DEL CONTRATISTA 25.07.2014
 ASUNTO: IMPOSIBILIDAD DE REQUERIR SERVICIOS EN DME 217+700 POR MEDIO DEL PRESENTE ASIENTO COMUNICAMOS AL SUPERVISOR, QUE REITERAMOS TODO LO INDICADO EN NUESTRO ASIENTO Nº 3204, EN VISTA QUE LAS SITUACIONES Y SOLICITUD DESCRITAS EN EL MENCIONADO.

ASIENTO Nº 4631 DEL CONTRATISTA 25.07.2014
 ASUNTO: NEGATIVA DE PROPIETARIOS DE LA CALEA BENDICION DE DIOS E.I.R.L. UBICADA EN KM 194+740 AL KM 194+800 POR LA ESTACION DEL TRAZO DE LA CARRETERA EN ESTE SECTOR MEDIANTE EL PRESENTE ASIENTO, REITERAMOS NUESTRO ASIENTO Nº 3914, EN VISTA QUE A LA FECHA LA FALTA DE SOLUCION A LA INTERFERENCIA POR LA EXPLOTACION DE LA CALEA BENDICION DE DIOS E.I.R.L., AFECTA DIRECTAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE EXPANSIONES DE LA VARIANTE DE PROYECTO DEL KM 194+900 AL KM 195+800, CUYOS TRABAJOS FUERON INTERRUPTOS SEGUN LAS ACCIONES EFECTUADAS CON LA SUPERVISION, ANTE LA NEGATIVA DE LOS PROPIETARIOS DE LA CALEA DE REANUDAR SUS OPERACIONES DE EXPLOTACION Y DEBIDO A QUE LA ALTERNATIVA DEL CAMBIO DEL TRAZO DEJARIA SIN PROVECHO LOS TRABAJOS QUE SE VENIA EJECUTANDO POR EL CONSORCIO CAJAMARCA 2 EN ESTE SECTOR. ASIMISMO, INSTAMOS A LA ENTIDAD POR INTERMEDIO DEL SUPERVISOR A DEJAR UNA URGENTE SOLUCION AL PROBLEMA EXPUESTO.

ASIENTO Nº 4632 DEL SUPERVISOR 25-07-2014
 CON RELACION AL ASIENTO Nº 4630, SE REITERA TODO LO MANIFESTADO EN NUESTRO ASIENTO Nº 3210.

ASIENTO Nº 4633 DEL SUPERVISOR 25-07-2014
 CON RELACION AL ASIENTO Nº 4631, SE REITERA TODO LO MANIFESTADO EN NUESTRO ASIENTO Nº 3798.

CONTRATISTA 	SUPERVISOR 
---	---

CARRTERA : CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA
TRAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC
CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2
SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II
CONTRATO DE OBRA: Nº 021-2012-MTC/20

013- Nº 000042

ASIENTO Nº 4634 DEL CONTRATISTA 26.07.2014

ASUNTO: SECTORES ATRASADOS POR ESPERA DE INFORME DEBIOLOGICO SUPERVISION
 POR MEDIO DEL PRESENTE ASIENTO COMUNICAMOS AL SUPERVISOR, QUE CON RELACION A SUS ASIENTOS 3211 Y 3212 REITERAMOS TODO LO INDICADO EN NUESTROS ASIENTOS Nº 3205 Y 3206, EN VISTA QUE LAS SITUACIONES Y SOLICITUD DESCRITAS EN LOS MENCIONADOS ASIENTOS AUN CONTINUAN PERJUDICANDO NUESTRO PROCESO CONSTRUCTIVO Y EN CONSECUENCIA A LA RUTA CRITICA DE LA OBRA, LO QUE SON HECHOS NO IMPONIBLES DEL CONTRATISTA.

ASIENTO Nº 4635 DEL SUPERVISOR

26-07-2014

CON RELACION AL ASIENTO Nº 4636, SE REITERA TODO LO MANIFESTADO EN NUESTRO ASIENTO Nº 4055

ASIENTO Nº 4636 DEL CONTRATISTA

27.07.2014

ASUNTO: IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR SERVICIOS EN OME 214+380 - ASIENTO Nº 2245
 POR MEDIO DEL PRESENTE ASIENTO COMUNICAMOS AL SUPERVISOR QUE REITERAMOS TODO LO INDICADO EN NUESTRO ASIENTO Nº 2414, EN VISTA QUE LAS SITUACIONES DESCRITAS EN EL MENCIONADO ASIENTO AUN CONTINUAN.

ASIENTO Nº 4637 DEL CONTRATISTA

27.07.2014

ASUNTO: REITERO ASIENTO Nº 3898 - IMPEDIMENTOS PARA EJECUTAR LA OBRA
 POR MEDIO DEL PRESENTE ASIENTO COMUNICAMOS AL SUPERVISOR QUE REITERAMOS TODO LO INDICADO EN NUESTRO ASIENTO Nº 3898, EN VISTA QUE LAS SITUACIONES DESCRITAS EN EL MENCIONADO ASIENTO AUN SUBSISTEN Y CONTINUAN AFECTANDO LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS PREVISTOS.

ASIENTO Nº 4638 DEL SUPERVISOR

27-07-2014

CON RELACION AL ASIENTO Nº 4636, SE REITERA TODO LO MANIFESTADO EN NUESTRO ASIENTO Nº 3898.

CONTRATISTA

SUPERVISOR

CARRERA : CHONGOYAPE - COCHABAMBA - CAJAMARCA

TRAMO : CHOTA - BAMBAMARCA - HUALGAYOC

CONTRATISTA : CONSORCIO CAJAMARCA 2

013- Nº 000043

SUPERVISOR : CONSORCIO SUPERVISOR CAJAMARCA II

CONTRATO DE OBRA: Nº 021-2012-MTC/20

ASIENTO Nº 4639 27-07-2014
DEL SUPERVISOR
CON RELACION AL ASIENTO Nº 4637, SE REITERA TODO LO MANIFIESTADO EN NUESTRO ASIENTO Nº 3828

ASIENTO Nº 4640 DEL CONTRATISTA 28.07.2014
ASUNTO: IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR SERVICIOS EN DME 916 + 350 TOTAL POR MEDIO DEL PRESENTE ASIENTO COMUNICAMOS AL SUPERVISOR, QUE REITERAMOS TODO LO INDICADO EN NUESTRO ASIENTO Nº 2550, EN VISTA QUE LAS SITUACIONES Y SOLICITUD DESCRITAS EN EL MENCIONADO ASIENTO SON CONTINUAS.

ASIENTO Nº 4641 DEL CONTRATISTA 28.07.2014
ASUNTO: OPPOSICION A LA EXPLORACION Y EXPLOTACION DE LA CANTERA CHOTA A PARTIR DEL KM 163 + 500 HACIA DEDOS ARRIBA DEL RIO CHOTANO
MEDIANTE EL PRESENTE ASIENTO REITERAMOS NUESTRO ASIENTO Nº 3952, EN VISTA QUE LAS SITUACIONES Y SOLICITUD DESCRITAS EN EL CITADO ASIENTO SON CONTINUAS VIGENTES, SIENDO URGENTE QUE LA SUPERVISION DEFINA LAS ACCIONES NECESARIAS PARA OBRAR LA SOLUCION DEL DECREMENTO DE LA POTENCIA DE LA CANTERA CHOTA, QUE DIRECTAMENTE AFECTA LA OFERTA DE AGREGADOS RETEROS REQUERIDOS POR EL PROYECTO (SUBBASE, BANC GRANULADA Y CONCRETO ASFALTICO), A FIN QUE LA SITUACION PRESENTADA NO CONLLEVE A ATRASOS DE NUESTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

ASIENTO Nº 4642 28-07-2014
DEL SUPERVISOR
CON RELACION AL ASIENTO Nº 4640, SE REITERA TODO LO MANIFIESTADO EN NUESTRO ASIENTO Nº 1898.

ASIENTO Nº 4643 28-07-2014
DEL SUPERVISOR
CON RELACION AL ASIENTO Nº 4641, SE REITERA TODO LO MANIFIESTADO EN NUESTRO ASIENTO Nº 4021.

CONTRATISTA

SUPERVISOR