



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 57 - 2019	Fecha Informe: 10-04-2019	Nombre De La Obra: Carretera Pallasca - Mollepata - Mollebamba - Santiago de Chuco - Emp. Ruta 10, Tramo Mollepata - Pallasca	Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:

Asunto:

VISITA TECNICA AL TRAMO PALLASCA - MOLLEPATA DE CONTRALORIA

Conclusiones:

Mediante el presente, me dirijo a Ud. para Informarle, sobre las ocurrencias de los trabajos ocurridos el día de hoy en la obra de la referencia:

VISITA TECNICA DE EQUIPO DE CONTRALORIA AL TRAMO.

- Se realizo la visita técnica con el ingeniero Edgardo Polo y el Contador Jaime Osorio, al tramo y se verificaron los trabajos que se vienen realizando, como trazo y replanteo, movimiento de tierras y seguridad vial, mejoramiento a accesos de DMEs.

- Mientras se realizaba la visita a campo, en la progresiva 3+800, se verifico que se habían paralizado los trabajos que se venían desarrollando, pues esos terrenos pertenecían a terceros, y los propietarios comunicaron que aun estaban a la espera de la cotización de sus terrenos. Pero al parecer por la tarde lograron conversar con los propietarios, pues ya estaban trabajando de manera normal en dicha progresiva.

- El personal de contraloría verifico el problema de falla y asentamiento de talud que existe en la progresiva 4+000 y 6+900 a la 7+500, verificaron los trabajos en patio de máquinas, cortes en la progresiva 25+500 a la 29+000.

- Luego de ello nos reunimos en las oficinas de la contratista en Mollepata, en donde se le solicito información de valorizaciones, maquinaria, personal y otras cosas. Luego de ello fuimos a los laboratorios de suelos de la contratista y supervisión.

TRAZO Y REPLANTEO

- Hasta la fecha la contrata tiene aprobada la monumentación de la poligonal desde la progresiva 1+000 a la 5+000 y 26+000 a la 29+470, habiendo presentado hasta la fecha la evaluación y aprobación para la monumentación desde la progresiva 20+000 a la 26+000.

0

MOVIMIENTO DE TIERRAS.

- Continúan las excavaciones en Roca suelta y Material suelto en las progresivas 1+700(habilitación para DMEs),3+800, 25+600 y 27+300, para ensanchamiento de plataforma según los planos de secciones aprobados por la supervisión, estos trabajos se realizan en 02 turnos.

- En el DME6 y DME3, se realiza la eliminación de material el cual se habilita con el segundo tractor oruga y el compactador vibratorio.

Recomendaciones:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- Se recomienda a la supervisión las coordinaciones con pacri para conocer en que estado se encuentra el tramite para la liberación de predios.

- Se recomienda la construcción del patio de Maquinas y Campamento para protección de su Maquinaria que se encuentra en las calles de Mollepata.

- Se recomienda a la supervisión la presencia de todo su personal profesional y técnico en obra y el cumplimiento total de sus recursos ofertados.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

1

Personal Encargado:
Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
10-04-2019

Actividades:
MEJORAMIENTO ACCESO DME3

CDescripcion_____:
Progresiva 1+700

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
11-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

2

Personal Encargado:
Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
10-04-2019

Actividades:
EXCAVACION DE TALUD

CDescripcion_____:
progresiva 3+800

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
11-04-2019