



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 71 - 2019	Fecha Informe: 22-04-2019	Nombre De La Obra: HUANUCO - HUALLANCA (T1)	Personal Encargado: WILSON NESTOR ARQUÍNIÑO TRUJILLO
---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:



Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:



Foto Bitacora 6:



Asunto:

Actividades del día 22.04.2019

Conclusiones:

- Continúan los trabajos de excavación de material suelto en los km. 46+900, 47+100 y 52+050, transportando sus excedentes al DME-C del km. 52+730
- También se viene realizando trabajos de excavación de material suelto en km. 38+000 y transporte de sus excedentes al DME del km. 37+680
- Disposición y conformación de excedentes en los DME-C del km. 52+730 y DME del 37+680
- Se dispone en obra de 08 excavadoras hidráulicas, 04 tractores sobre oruga, 01 motoniveladora, 04 cargadores frontales, 29 volquetes, 01 rodillo, 01 retroexcavadora, 01 cisterna

Recomendaciones:

A la fecha se ha incrementado considerablemente la maquinaria para los trabajos de movimiento de tierras, habiéndose aperturado frentes de trabajo en el km. 38+000 y 52+050.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: WILSON NESTOR ARQUÍÑIGO TRUJILLO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-04-2019

Actividades:
 disposición y conformación DME- Km 37+680

CDescripcion_____:
 conformación de excedentes con tractor y traslado con volquetes.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 22-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: WILSON NESTOR ARQUÍÑIGO TRUJILLO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 22-04-2019

Actividades:
 Acondicionamiento campamento y patio maquinas en km. 37+720.

CDescripcion_____:
 actividades paralizadas. Se encuentran con aplicación de pintura en muros de fachada e instalación de cobertura liviana

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 22-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: WILSON NESTOR ARQUÍÑIGO TRUJILLO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 22-04-2019

Actividades:
 movimiento de tierras.

CDescripcion_____:
 excavación material suelto en km 38+000. carguío a volquetes para traslado de excedentes al DME km 37+680.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 22-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: WILSON NESTOR ARQUÍÑIGO TRUJILLO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 22-04-2019

Actividades:
 disposición y conformación DME-C del km. 52+730.

CDescripcion_____:
 Conformación con tractor sobreorugas y descarguío de volquetes de material excedente proveniente de los cortes en los km. 46+900, 47+100 y 52+050.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 22-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: WILSON NESTOR ARQUÍÑIGO TRUJILLO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 22-04-2019

Actividades:
 movimiento de tierras.

CDescripcion_____:
 excavación material suelto con excavadora en km. 52+050 y carguío a volquetes para traslado de excedentes hacia el DME-C del km. 52+730.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 22-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: WILSON NESTOR ARQUÍÑIGO TRUJILLO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 22-04-2019

Actividades:
 movimiento de tierras.

CDescripcion_____:
 excavación material suelto en km. 47+100, con excavadora y carguío con cargador frontal a volquetes, para traslado de excedentes al DME-C del km. 52+730

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 22-04-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

WILSON NESTOR
ARQUÍNIÑO TRUJILLO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

22-04-2019

Actividades:

movimiento de tierras.

CDescripcion_____:

excavación material suelto en Km 46+900, con tractor sobreorugas y excavadora, carguío con excavadora a volquetes para traslado excedentes al DME-C del km. 52+730.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

22-04-2019

7