



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 79	Fecha Informe: 25-04-2019	Nombre De La Obra: Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:





Foto Bitacora 6:



Asunto:

Visita de seguimiento en campo de la ejecución de las actividades del contrato principal como: Mejoramiento de suelos, construcción de muros ciclopeos y reforzados, colocación de alcantarillas y actividades de mantenimiento vial como; remoción de derrumbes, bacheos y conformación de la superficie de la vía, limpieza de cunetas de drenaje.

Conclusiones:

La empresa Consorcio Integración Vial sigue incrementando frentes de trabajo incrementando notablemente los rendimientos, igualmente incrementando personal y maquinarias para la obra, igualmente la supervisión incrementa su personal técnico y profesional

Recomendaciones:

Se recomienda la entrega de los planes de trabajo semanal, por parte de todas las empresas que integran el Consorcio Integración Vial y la entrega de la lista del personal nuevo integrado a la obra.
Se recomienda una reunión general de todos los involucrados de la obra para coordinar las actividades y controles de calidad de la obra.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-04-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Remoción de derrumbes

CDescripcion_____:

En la progresiva Km.13+880 se esta realizando la remoción de derrumbes que invaden las cunetas de drenaje y la calzada , utilizando un equipo minicargador (motocat)

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
25-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-04-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Mejoramiento de suelos (Extensión y colocación de material de cantera para rellenos)

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 38+280 se esta realizando el extendido y colocación de material de cantera para rellenos , utilizando una motoniveladora.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
25-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 25-04-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Mejoramientos de suelos (Excavación)

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 38+280 se esta realizando la excavación utilizando una excavadora de oruga para el mejoramiento de suelos.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 25-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 25-04-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Excavación a maquina

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 38+680 se esta realizando la excavación para la colocación de una alcantarilla TMC de 48 " utilizando una excavadora de oruga .

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 25-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-04-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Armado de alcantarilla TMC de 48"

CDescripcion_____:
 En la progresiva 38+680 se esta armando la mitad de alcantarilla TMC de 48 " para ser colocado en el margen izquierdo de la vía.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 25-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-04-2019

Actividades:
 excavacion

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 38+680 en el margen derecho de la vía se ha realizado una ampliación de la calzada, efectuando rellenos con material Over y material granular para sub bases. utilizando una excavadora de ruedas neumáticas y tres volquetes.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 25-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-04-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Construcción de muros ciclopeos

CDescripcion_____:
 En la progresiva 39+399 se están construyendo muros de concreto ciclópeo de Rcc= 140 kg/cm2

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 25-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-04-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo : Excavación y Compactación de relleno en muro

CDescripcion_____:
 En la progresiva Km. 41+348,5 se ha realizado la excavación y el relleno con material granular en zona de los muros. Se compacta el suelo con equipo minicompactor de rodillos

8

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 25-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-04-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Acondicionamiento de la superficie de la calzada.

CDescripcion_____:

9

Desde las progresivas Km. 49+000 a la 52+000 se esta Acondicionando la superficie de la calzada, donde se esta utilizando una motoniveladora, dos compactadoras, volquetes y un cargador frontal.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
25-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-04-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Refuerzo Metálico y encofrado de base de muro

CDescripcion_____:

10

En la progresiva Km. 67+726 se esta realizando el refuerzo metálico y encofrado de base de muro

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
26-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-04-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Mejoramiento de suelos

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 68+300 se esta realizando el mejoramiento de suelos.

Foto1: **Foto2:** **Foto3:**



Fecha Toma De Datos:
26-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-04-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Construcción de filtro de piedras (espolón)

CDescripcion_____:
En la progresiva KM. 38+300 se ha realizado la ejecución de un filtro de piedras (Espolón) para el pase de aguas subterraneeas

Foto1: **Foto2:** **Foto3:**



Fecha Toma De Datos:
26-04-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-04-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Conformación de calzada.

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 34+340 se esta realizando la conformación de la calzada con el uso de un cargador frontal como mantenimiento vial.

13

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

26-04-2019