



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 84	Fecha Informe: 30-04-2019	Nombre De La Obra: Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo-Tacna, Sub tramo 1: Matarani - El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal - Punta de Bombón	Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:

Asunto:
REPORTE DE ACTIVIDADES DÍA 30.04.2019

Conclusiones:
SE REALIZÓ LA CAMINATA DE VERIFICACIÓN DE METRADOS EJECUTADOS EN EL MES DE ABRIL PARA LA VALORIZACIÓN DEL MES.

Recomendaciones:

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES	Nivel: No Aplica	Fecha De Fotografia: 30-04-2019
--	----------------------------	---

Actividades:
MURO GAVIÓN ADICIONAL N° 14

CDescripcion _____:
SE CONTINÚA CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE MURO GAVIÓN EN LA PROGRESIVA KM 3+011, LOS MISMOS QUE COMPLEMENTAN UNA ESTRUCTURA EXISTENTE DE TIPO ALCANTARILLA EN MURO DE SUELO REFORZADO, ESTA ACTIVIDAD FORMA PARTE DEL ADICIONAL N° 14.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
30-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-04-2019

Actividades:
POSTES DELINEADORES

CDescripcion_____:

SE CONTINUA CON EL TRAZO, EXCAVACIÓN DE CIMENTACIÓN, VACIADO DE CONCRETO Y PINTURA A NIVEL DE PRIMERA MANO DE LOS POSTES DELINEADORES, ÉSTA ACTIVIDAD SE REALIZA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 0+000 @ 15+000.

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 30-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-04-2019

Actividades:
PRODUCCIÓN DE CONCRETO

CDescripcion_____:

SE REALIZA EL CONTROL DE LA PRODUCCIÓN DE CONCRETO EN PLANTA.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 30-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-04-2019

Actividades:
 VERIFICACIÓN DE METRADOS

CDescripcion _____:

4 VERIFICACIÓN DE METRADOS EJECUTADOS EN EL MES DE ABRIL 2019 PARA SU RESPECTIVA VALORIZACIÓN.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 30-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-04-2019

Actividades:
 MURO DE SUELO REFORZADO TIPO II

CDescripcion _____:

5 SE CONTINÚA REALIZANDO LA CONFORMACIÓN DEL MURO DE SUELO REFORZADO CON MALLA GAVIÓN TIPO II, ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 42+280 @ 42+710 AMBOS MÁRGENES, LA CONFORMACIÓN SE HACE POR CAPAS DE 0.30 METROS CON LOS CONTROLES DE DENSIDAD DE CAMPO MEDIANTE EL ENSAYO DEL DENSÍMETRO NUCLEAR.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 30-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-04-2019

Actividades:
HABILITACIÓN DE ACCESOS

CDescripcion_____:

6 SE REALIZA LA HABILITACIÓN DE ACCESOS EN EL PUENTE NUEVO A LA ALTURA DEL KM 42+290 AMBOS MÁRGENES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 30-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-04-2019

Actividades:
TERRAPLÉN

CDescripcion_____:

7 SE CONTINÚA CON LA CONFORMACIÓN DEL TERRAPLÉN A NIVEL DE CUERPO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 41+700 @ 42+080 EN CAPAS DE 30 CENTÍMETROS. SE REALIZA LA VERIFICACIÓN DE LA DENSIDAD DE CAMPO MEDIANTE DENSÍMETRO NUCLEAR.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 30-04-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-04-2019

Actividades:
 CANAL REVESTIDO

CDescripcion _____:

8

SE CONTINÚA CON LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL REVESTIDO DE CONCRETO CORRESPONDIENTE AL ADICIONAL N°14, ÉSTA ACTIVIDAD SE DESARROLLA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 40+729 @ 40+800.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 30-04-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 30-04-2019

Actividades:
 MURO DE CONCRETO ARMADO PARA PASE E INGRESO A PREDIOS ALEDAÑOS

CDescripcion _____:

9

SE VIENE EJECUTANDO UN MURO DE CONCRETO ARMADO EN EL KM 39+228 LADO DERECHO, COMO PARTE DEL PASE PARA INGRESO DE PREDIOS ALEDAÑOS, ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE AL ADICIONAL N° 14.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 30-04-2019