

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
Si	B O 011	01-05-2019	Carretera Oyon - Ambo, Tramo I: Oyon - Desvío Cerro de Pasco	VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Acuerdo entre contratistas tramo I y II

Conclusiones:

El día 26-04-19, se firmaron los acuerdos para el pase de vehículos pesados del contratista del tramo II hacia el tramo I para conformación de su DME.

El acta firmada de acuerdos contempla las obligaciones que aceptan los contratistas de ambos tramos para mantener el orden y seguridad durante los trabajos en la zona de influencia del tramo I.

El acuerdo contempla entrega de documentación con fechas compromiso hasta el 06-05-19.

Por ahora el transito libre para los vehículos del tramo II es en horario nocturno.

Recomendaciones:

Seguimiento del cumplimiento de las obligaciones aceptadas por parte de ambos contratistas.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: VILCHEZ ESPINOZA JOHNATHAN ARTURO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 01-05-2019

Actividades:
 Acuerdo entre contratistas tramo I y II

CDescripcion:
 El día 26-04-19, se firmaron los acuerdos para el pase de vehículos pesados del contratista del tramo II hacia el tramo I para conformación de su DME.

Foto1:



ACTA DE ACUERDOS
 Dado los 23:30 en la ciudad de Oroya, se reunieron los abajo firmantes para dar paso a los acuerdos siguientes:

ASISTENTES	TRAMO I BLOQUE B	CARGO	Firma
PABLO DONDALES TUESTA		JEFE DE TRABAJO	[Firma]
TEDDICO HUAMANQUI		JEFE DE TRABAJO	[Firma]
FRANLIN NAVON		JEFE DE TRABAJO	[Firma]
OSMAR MIRAZZANI NAVARRO		JEFE DE TRABAJO	[Firma]
ALEXANDRO GARCINI		JEFE DE TRABAJO	[Firma]
ASISTENTES	TRAMO II		
VITALIANO VELAZCO		Supervisor SST	[Firma]
ATORO LORA ESTRADA		JEFE DE TRABAJO	[Firma]
OSCAR DONDALES SILVA		JEFE DE TRABAJO	[Firma]
HENRY SANCHEZ LLERENA		JEFE DE TRABAJO	[Firma]
CHEN SONG		JEFE DE TRABAJO	[Firma]
CESAR BAICA MICALFA		JEFE DE TRABAJO	[Firma]

Foto2:



Los responsables del Tramo II, SUPERVISARON el mejoramiento de la vía de influencia en los tramos correspondientes. (Permanente)
 Los responsables del Tramo II entregaron al CVA los documentos del personal involucrados según ley DFTL. (Integrado: 04-05-2019)
 El CVA se comprometió a realizar el procedimiento seguro de trabajo (Protocolo de vehículos pesados en los tramos I - BLOQUE B) (Integrado: 04-05-2019)
 El CVA se comprometió a la señalización de tránsito en la vía de influencia. (permanente)
 El CVA mantendrá la frecuencia, entrega de ASST, atención del procedimiento, y REINTEGRO a los operadores de vehículos y logía (dependiente por confirmación por parte de los responsables del tramo II)
 Los responsables del Tramo II elaboraron el plan de contingencia en caso de emergencia. (Integrado: 04-05-2019)
 Los responsables del Tramo II continúan con el supervisor de SF en el área de influencia. (PERMANENTE)

Foto3:

1

Fecha Toma De Datos:
 01-05-2019



Fotos: