



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confir ma Bitaco ra:</b>	<b>Nro Inform e:</b>	<b>Fecha Informe:</b>	<b>Nombre De La Obra:</b>	<b>Personal Encargado:</b>
Si	6 8 - 2019	07-05-2019	Carretera Pallasca - Mollepata- Mollebamba- Santiago de Chuco- Emp. Ruta 10, Tramo Mollepata- Pallasca	Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon

**Foto Bitacora:**      **Foto Bitacora 2:**      **Foto Bitacora 3:**      **Foto Bitacora 4:**      **Foto Bitacora 5:**      **Foto Bitacora 6:**

**Asunto:**

CONFORMIDAD DE METRADOS



**Conclusiones:**

- Se realiza la conciliación y conformidad de metrados que se adjunta en un excel. Mediante el presente me dirijo a Ud. para hacerle llegar el informe, sobre la verificación de los metrados del mes de ABRIL - 2019, partidas ejecutadas por el Contratista, confirmadas por la Supervisión, y también fueron verificadas por el encargado del monitoreo y seguimiento en campo de obras de infraestructura vial de la obra de referencia.

**ESTADO SITUACIONAL DE OBRA**

**OBRA: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLASCA- MOLLEPATA MOLLEBAMBA-SANTIAGO DE CHUCO EMPALME RUTA N°10, TRAMO MOLLEPATA – PALLASCA.**

**TRAMO: PALLASCA - MOLLEPATA**

**SUPERVISION: JNR CONSULTORES S.A.**

**CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL PALLASCA (SINOHYDRO CORPORATION LIMITED SUCURSAL DEL PERU y CONSTRUCTORA MALAGA HMNOS S.A.).**

**CONTRATO DE OBRA (CONTRATISTA): 165-2018-MTC/20.2 (Fecha:19/12/2018)**

**CONTRATO DE SUPERVISION: 113-2018-MTC/20.2 (Fecha:27/09/2018)**

**ACTA DE ENTREGA DE TERRENO: 03/01/2019**

**FECHA DE ENTREGA DE ADELANTO DIRECTO: 17/01/2019**

**PORCENTAJE DEL ADELANTO DIRECTO: 10.00%**

**MONTO DEL ADELANTO PAGADO: S/. 23'516,840.43 (Inc. IGV)**

**FECHA DE INICIO DE OBRA: 18/01/2019**

**PLAZO DE EJECUCION: 540 DIAS CALENDARIO**

**FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL: 10/07/2020**

**RESPONSABLES**

**JEFE DE SUPERVISION: ING. BENJAMIN ADRIANZEN HUAMAN**

**RESIDENTE DE OBRA: ING. JAVIER TORRES MEDINA**

**CALENDARIO DE INICIO DE OBRA: Aprobado**

**ESTADO DE LA OBRA: En ejecución, con presencia mínimo de lluvia en el tramo y hasta el momento se desarrolla normalmente, cumpliendo los lineamientos establecidos en el expediente técnico.**

**AVANCE DE OBRA PROGRAMADO (30 DE ABRIL): 1.38%**

**AVANCE DE OBRA REAL (30 DE MARZO): 1.83%**

**ESTADO DE OBRA: Adelantada**

La obra se encuentra con adelantada con respecto al avance programado de trabajo, realizando hasta la fecha trabajos de movilización de equipos, trabajos de trazo y replanteo, accesos a canteras y mantenimiento de la vía, y excavación en material suelto y roca suelta en talud para ensanche de plataforma, el cual se realiza de manera aleatoria pues existe el problema de la liberación de terreno.

Aun no se ha trasladado la chancadora de materiales, y según cronograma debieron empezar a producir materiales el 20 de marzo, teniendo retraso en la producción de materiales hasta la fecha.



**Recomendaciones:**

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:**

- Cumplimiento con informar el estado actual de obra y metrados ejecutados hasta la actualidad.

Sin otro particular, me despido de Ud. reiterando las muestras de mi consideración y estima personal

**PANEL FOTOGRAFICO**

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras			
1	<b>Personal Encargado:</b> Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon	<b>Nivel:</b> No Aplica	<b>Fecha De Fotografia:</b> 07-05-2019
	<b>Actividades:</b> 68-2019		
	<b>CDescripcion_____:</b>		
	<b>Foto1:</b>	<b>Foto2:</b>	<b>Foto3:</b>
	<b>Fecha Toma De Datos:</b> 07-05-2019		



**Fotos:**