

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 95	Fecha Informe: 16-05-2019	Nombre De La Obra: Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo-Tacna, Sub tramo 1: Matarani - El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal - Punta de Bombón	Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES					
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:				

Asunto:

REPORTE DE ACTIVIDADES DÍA 16.05.2019.

Conclusiones:

SE CONTINUAN CON LAS LABORES DESCRITAS EN PANEL FOTOGRÁFICO.

SE ADJUNTA:

CONTROL DE RECURSOS SUPERVISIÓN - CONTRATISTA MAYO PRIMERA QUINCENA

Recomendaciones:

SE RECOMIENDA ACELERAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE CAMIONETA PARA EL MONITOREO Y SUPERVISIÓN DEL SUSCRITO, PARA DE ESTA MANERA PODER CUMPLIR ADECUADAMENTE CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-05-2019

Actividades:
 INSPECCIÓN LABORATORIO CONTRATISTA

CDescripcion_____:

1 SE REALIZÓ UNA INSPECCIÓN AL LABORATORIO DEL CONTRATISTA REVISANDO EQUIPOS Y CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 16-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-05-2019

Actividades:
 CANAL REVESTIDO TIPO VII

CDescripcion_____:

2 SE VIENE EJECUTANDO EL CANAL REVESTIDO DE CONCRETO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 16+669 @ 16+775.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-05-2019

Actividades:
 SUPER ESTRUCTURA LOSA MEJÍA 28+166

CDescripcion_____:

SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS DE LA SUPERESTRUCTURA LOSA PARA PASE VEHICULAR SOBRE EL CANAL DE AGUA EXISTENTE. SE APRECIA EL COLOCADO DE ACERO ESTRUCTURAL Y ENCOFRADO DE LOS LATERALES. SE TUVO UNA REUNIÓN CON LOS PROPIETARIOS PARA EXPLICARLES SOBRE LAS NUEVAS ALCANTARILLAS PROYECTADAS.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-05-2019

Actividades:
 POSTES DE SEÑALIZACIÓN

CDescripcion_____:

SE VIENE REALIZANDO EL ENCOFRADO, COLOCADO DE ACERO ESTRUCTURAL Y VACIADO DE CONCRETO EN LOS POSTES PARA SEÑALIZACIÓN VERTICAL. ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA EN LA PLANTA DE SUELOS UBICADA EN LA PROGRESIVA KM 39+500.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 16-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-05-2019

Actividades:
 SUB BASE GRANULAR

CDescripcion_____:

5 SE VIENE CONFORMANDO LA SUB BASE GRANULAR DE 17.5 CM ES ESPESOR, ENTRE LAS PROGRESIVAS 40+000 @ 40+200.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-05-2019

Actividades:
 BASE GRANULAR

CDescripcion_____:

6 SE CONTINÚA LOS TRABAJOS DE CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 41+700 @ 42+080.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-05-2019

Actividades:
MURO DE SUELO REFORZADO TIPO II + TERRAPLÉN

CDescripcion:

7

SE CONTINÚA REALIZANDO LA CONFORMACIÓN DEL MURO DE SUELO REFORZADO CON MALLA GAVIÓN TIPO II, ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 42+280 @ 42+710 AMBOS MÁRGENES, PARALELAMENTE SE HACE LA CONFORMACIÓN DEL TERRAPLÉN EN LA ZONA CENTRAL, LA CONFORMACIÓN SE HACE POR CAPAS DE 0.30 METROS CON LOS CONTROLES DE DENSIDAD DE CAMPO MEDIANTE EL ENSAYO DEL DENSÍMETRO NUCLEAR.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-05-2019

Actividades:
SUB BASE GRANULAR

CDescripcion:

8

SE VIENE CONFORMANDO LA SUB BASE GRANULAR DE 17.5 CM ES ESPESOR, ENTRE LAS PROGRESIVAS 43+260 @ 43+500.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 16-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-05-2019

Actividades:
VERIFICACIÓN ARENA CANTERA CACHUYO

9

CDescripcion_____:
SE REALIZA LA TOMA DE MUESTRA PARA ENSAYOS DE LABORATORIO DE LA ARENA A UTILIZAR EN LA CARPETA ASFÁLTICA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
16-05-2019



Fotos: