



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 97	Fecha Informe: 21-05-2019	Nombre De La Obra: Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN					
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:				

Asunto:

Visita a la zona de la obra por parte de representantes ingenieros especialistas de PROVIAS NACIONAL - LIMA para supervisar las diferentes actividades en la obra. Visita de seguimiento en campo a las actividades ejecutadas del contrato principal y adicionales aprobados como: Mejoramiento de suelos, construcción de suelos, excavaciones, rellenos, etc. Visita a la supervision y a la empresa Johesa.

Conclusiones:

Se realizo apoyo logistico a los especialistas representantes de PROVIAS NACIONAL - LIMA , transportando personal desde Tocache - Pizana y luego se apoyó al Lic. Carlos Ramirez en la solicitud de lista recursos y de asistencia del personal en la sede de supervisión (progr. 0+200) y sede de empresa (progresiva 37+000).
Se realizo la visita de seguimiento en campo hasta la progresiva 41+500 .

Recomendaciones:

Se recomienda a la empresas del Consorcio Integración Vial prestar el apoyo logístico y coordinar las actividades junto con los representantes de PROVIAS NACIONAL ,puesto que se ubicaron en el poblado Tocache ubicado a 40 kms de Pizana (progresiva 0+000) y los trabajos se estan ejecutando desde la progresiva 36+000 hasta el km. 74+000.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-05-2019

Actividades:
Visita a la Ciudad de Tocache para apoyar a personal PROVIAS NACIONAL - LIMA

CDescripcion_____:
En la ciudad tocache fue el punto de encuentro para dar apoyo al personal de PROVIAS NACIONAL que viajo desde Lima hasta la ciudad de Tocache, para visitar el tramo : Pizana - Campanilla

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
21-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-05-2019

Actividades:

Visita a la oficina de la supervisión : Reunión entre Supervisión y Representantes de PROVIAS NACIONAL

CDescripcion_____:

Se realizó una reunión en la oficina de la Supervisión ubicada en la progresiva 0+200 del poblado Pizana, donde se expuso el objetivo de la visita y la coordinación de las actividades a realizar.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

21-05-2019

2



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografía: 21-05-2019

Actividades:

Visita a la oficina de la supervisión: Reunión de trabajo

CDescripcion_____:

Se realizó reunión de trabajo junto con representantes de la supervisión ,representantes de PROVIAS NACIONAL y especialista en seguimiento en campo. se informó los objetivos de la visita y la coordinacion de las actividades en campo.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
21-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-05-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Visita a zona de falla de progresiva Km. 12+680

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 12+680 se ubica la zona de falla donde los representantes de PROVIAS NACIONAL el ing. Cristian Rodriguez e Ing. Carlos Gomez realizan la supervisión de la zona de falla.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
21-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-05-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: 36600

CDescripcion_____:
En la progresiva 36+600 se esta realizando el replanteo topográfico de la base granular colocado a nivel de sub-rasante (corona)

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
21-05-2019

5



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-05-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Planta de concreto

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 39+000 se ubica la planta de concreto donde ins. de PROVIAS NACIONAL , toman nota del diseño de mezcla que se realiza en el sitio, donde con una retroexcavadora se carga el material granular, se coloca el cemento y agua de acuerdo al diseño de mezcla y se prepara en un camión Mixer.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

21-05-2019

6



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-05-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: encofrado de muro y refuerzo metálico

CDescripcion _____:

En la progresiva Km. 38+480 se esta realizando el refuerzo metalico de muro, ademas ya se ha terminado el encofrado de otro muro, donde solo se espera la liberación por parte de la supervisión.

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 21-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-05-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Revision de diseño

CDescripcion _____:

En la progresiva 40+200 se realiza la excavación para la construcción de muro.

8

Foto1:

Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 21-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-05-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en obra: Vaciado de zapata de muro

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 41+415 se esta realizando el vaciado de la zapata de un muro de concreto armado con la presencia de los Ing. carlos Gomez e Ing. Cristiam Rodriguez (PROVIAS NACIONAL).

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

21-05-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

BORIS WALTER AYLLÓN
CARCELÉN

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

21-05-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Prueba de asentamiento (slump)

CDescripcion_____:

En la progresiva Km. 41+414 se tomó una muestra de mezcla del camión Mixer y se realizo la prueba de asentamiento. en presencia de representantes de PROVIAS NACIONAL -LIMA

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

21-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-05-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Mejoramientos de suelos

CDescripcion _____:
 En la progresiva Km 41+200 se estan realizando el mejoramiento de los suelos

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 21-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 21-05-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Mejoramiento de suelos

CDescripcion _____:
 En la progresiva Km. 40+730 se esta realizando el mejoramiento de suelos, se carga el material removido con una excavadora de oruga a un volquete y se coloca material granular Over.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 21-05-2019