



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 101	Fecha Informe: 24-05-2019	Nombre De La Obra: Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo-Tacna, Sub tramo 1: Matarani - El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal - Punta de Bombón	Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	--

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:




Foto Bitacora 4:




Foto Bitacora 5:





Foto Bitacora 6:



Asunto:

REPORTE DE ACTIVIDADES DÍA 24.05.2019

Conclusiones:

SE CONTINUA CON LA CALIBRACIÓN DE LA PLANTA DE ASFALTO, SE REALIZA LA PRODUCCIÓN DE MEZCLA PARA VERIFICACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO. SE VIENE PREPARANDO EN PISTA LA LIMPIEZA Y PRUEBA DE MÁQUINAS PARA LA COLOCACIÓN DE ASFALTO. SE VIENEN CULMINANDO LAS PARTIDAS PREVIAS AL ASFALTO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 40+000 @ 44+000. SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DEL ADICIONAL N° 15 VARIANTE DE MEJIA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 26+500 @ 28+160.

Recomendaciones:

LA SUB CONTRATISTA SEHOVER NO REALIZA TRABAJOS QUEDANDO PENDIENTE LA CULMINACIÓN DE LA SEÑALETICA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 0+000 @ 15+000, ESTO POR UN TEMA DE INCLUMPLIMIENTO DE PAGOS ENTRE LA SUB CONTRATA Y SUS COLABORADORES.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-05-2019

Actividades:
 CALIBRACIÓN PLANTA DE ASFALTO

CDescripcion_____:

1

SE CONTINUA CON LA CALIBRACIÓN DE LA PLANTA DE ASFALTO, SE REALIZA LA PRODUCCIÓN PARA CONTROL DE ENSAYOS.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-05-2019

Actividades:
 PREPARACIÓN DE SUPERFICIE PARA ASFALTO

CDescripcion_____:

2

SE VIENE REALIZANDO LA LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y EL TRAZO TOPOGRÁFICO PARA LA APLICACIÓN DE ASFALTO, ASÍ MISMO SE REVISAN LAS MÁQUINAS EN CAMPO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-05-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-05-2019

Actividades:
MURO DE SUELO REFORZADO TIPO II + TERRAPLÉN

CDescripcion_____:

SE CONTINÚA REALIZANDO LA CONFORMACIÓN DEL MURO DE SUELO REFORZADO CON MALLA GAVIÓN TIPO II, ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 42+280 @ 42+710 AMBOS MÁRGENES, PARALELAMENTE SE HACE LA CONFORMACIÓN DEL TERRAPLÉN EN LA ZONA CENTRAL, LA CONFORMACIÓN SE HACE POR CAPAS DE 0.30 METROS CON LOS CONTROLES DE DENSIDAD DE CAMPO MEDIANTE EL ENSAYO DEL DENSÍMETRO NUCLEAR.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-05-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-05-2019

Actividades:
SUPER ESTRUCTURA LOSA MEJÍA 28+166

CDescripcion_____:

SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS DE LA SUPERESTRUCTURA LOSA PARA PASE VEHICULAR SOBRE EL CANAL DE AGUA EXISTENTE. SE APRECIA EL ENCOFRADO DE LA LOSA Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-05-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

GILMAR GABRIEL
GOYZUETA TORRES

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-05-2019

Actividades:

CORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL

CDescripcion_____:

SE CONTINUA CON EL CORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL PARA LA CONFORMACIÓN POSTERIOR DE TERRAPLENES ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 26+500 @ 28+160, PARA EL PASO DE LOS VOLQUETES CARGADOS CON MATERIAL SE VIENE UTILIZANDO UN PASE VEHICULAR DE UN PROPIETARIO PARTICULAR EL MISMO QUE AUTORIZÓ AL CONTRATISTA PARA SU USO.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-05-2019