



## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b> Si	<b>Nro Informe:</b> 104	<b>Fecha Informe:</b> 20-05-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Construcción y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz	<b>Personal Encargado:</b> CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:



Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

**Asunto:**

REPÓRTE DEL 20 DE MAYO DEL 2019

**Conclusiones:**

SE INICIA CON EL PILOTAJE EN EL PUENTE UNTAVE (KM 40+050). EN LA PRESENTE JORNADA EL CONTRATISTA CONTINUA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL, CONTANDO CON CISTERNAS PARA EFECTUAR EL RIEGO DE LA VÍA, EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA Y ACCESOS; COLOCANDO LAS SEÑALES PREVENTIVAS TEMPORALES EN LOS PUNTOS CRÍTICOS, EN LAS ZONAS DE TRABAJO Y DESVÍOS. LA EJECUCIÓN DE LA OBRA ES NORMAL CON LAS SIGUIENTES PARTIDAS: MOVIMIENTO DE TIERRAS EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO EN ZONA URBANA CHECCA, ASIMISMO SE HA REALIZADO LA CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES, SUB BASE, BASE, EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE CANTERA PARA RELLENOS, VACEADO DE CONCRETO, COLOCACIÓN DE ACERO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LAS ESTRUCTURAS DE LAS ALCANTARILLAS; ASÍ COMO DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES.

**Recomendaciones:**

SE TUVO UN DESCENSO FUERTE DE LA TEMPERATURA, PRESENTÁNDOSE CONGELAMIENTO DE LOS RIACHUELOS, NO SE PUDO ENCENDER MAQUINARIA PESADA POR LA BAJA TEMPERATURA SE RECOMIENDA TOMAR LAS MEDIDAS CORRESPONDIENTES

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 20-05-2019

**Actividades:**  
CANTERA N° 01

**CDescripcion** \_\_\_\_\_:  
UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 11+100 (JALLAMILLA), TAMBIÉN SE TIENE PROBLEMAS CON ESTA CANTERA YA QUE LOS LUGAREÑOS QUIEREN QUE SE LES RELLENE PARTE DEL LUGAR DE LA EXPLOTACIÓN DEL RÍO, PARA TENER ESPACIO DE REALIZAR LA TUNTA QUE ES UN PROCESO DE PRODUCCIÓN, EN SUPERFICIE Y SUMERGIDO EN EL RÍO.

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
23-05-2019



PERÚ

Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:**

CUTIPA MONZON  
NESTOR ARNULFO

**Nivel:**

No Aplica

**Fecha De Fotografia:**

20-05-2019

**Actividades:**

CANTERA N° 01

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

UBICADO PROGRESIVA KM 11+100, OTRO PROBLEMA, CON ESTA CANTERA ES QUE LOS BENEFICIARIOS INDICAN QUE YA SE HABRÍA EXPLOTADO MÁS DEL 110%, PERO NO TOMAN EN CUENTA EL PORCENTAJE DE ESPONJAMIENTO ENTRE OTROS, LO QUE NO ENTIENDEN INCLUSO SUS AUTORIDADES LOCALES, SE TIENE SERIO RIESGO DE QUE ESTA CANTERA SE PARALICE SU EXPOTACION, POR PROBLEMAS SOCIALES Y DE INTERÉS PARTICULAR

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**

23-05-2019

2



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 20-05-2019

**Actividades:**  
 PUENTE LLINQUI

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 TRABAJOS DE DESCABEZADO DE PILOTES MARGEN IZQUIERDA, UBICACION EN LA PROGRESIVA KM 33+760

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 23-05-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 20-05-2019

**Actividades:**  
 MOVIMIENTO DE TIERRAS

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 EXCAVACIÓN EN MATERIAL SUELTO UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 39+500

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 23-05-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 20-05-2019

**Actividades:**  
 PUENTE UNTAVE KM 40+050

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA PILOTES SEGÚN LOS PLANOS DE REPLANTEO DE ESTRUCTURAS APROBADO POR LA SUPERVISIÓN

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 23-05-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 20-05-2019

**Actividades:**  
 PUENTE UNTAVE KM 40+050

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 PREPARACIÓN PROVISIONAL DE PLATAFORMA DE TRABAJO PARA PILOTAJE, INSTALACIÓN DE GRÚA Y PILOTERA ENTRE OTROS.

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 23-05-2019