



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:	
Si	87 - 2019	05-06-2019	Carretera Pallasca - Mollepata - Mollebamba - Santiago de Chuco - Emp. Ruta 10, Tramo Mollepata - Pallasca	Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon	
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:

Asunto:

HABILITACION DE AREA POLVORIN, MOVIMIENTO DE TIERRAS

Conclusiones:

Mediante el presente, me dirijo a Ud. para Informarle, sobre las ocurrencias de los trabajos ocurridos el día de hoy en la obra de la referencia:

HABILITACION DE AREA POLVORIN

- Llegaron a obra 03 contenedores para el área del polvorín, los cuales están listos para poder hacer el proceso de izamiento.

MOVIMIENTO DE TIERRAS

- Primer frente de trabajo (progresiva 0+000 a la 15+000), el día de hoy trabajaron en las progresivas 3+260 y 4+250, haciendo corte en material suelto y material semi rocoso. Se hace mitigación de medio ambiente, regando agua en cisternas, y la eliminación de material excedente en el DME2.

- Segundo frente, viene realizando corte entre las progresivas 23+000 y 26+000, teniendo 02 grupos de trabajo, la eliminación se viene haciendo en el DME6, se realiza de la misma manera la mitigación de medio ambiente

- Ambos frentes realizan trabajos nocturnos aprobados por supervisión.

TRAZO Y REPLANTEO

- Continúan los trabajos de trazo, replanteo y nivelación entre las progresivas 7+000 y 20+000, luego de tener la aprobación de la monumentación de la poligonal desde la progresiva 0+000 a la 29+470

Recomendaciones:

- Se recomienda a la contrata el uso de aditivo en el agua para mitigación de polvo en obra, pues el constante polvo que se genera en obra es demasiado.

- Se recomienda a la supervisión la presencia de todo su personal profesional y técnico en obra y el cumplimiento total de sus recursos ofertados.

- Se recomienda a la contrata la implementación de seguridad reflectiva en todo el tramo que recorrerán sus volquetes desde el corte hasta el deposito de material excedente.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-06-2019

Actividades:
HABILITACION DE AREA POLVORIN

CDescripcion_____:
CONTAINERS EN OBRA

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime Emilio Napoleon
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-06-2019

Actividades:
TRAZO Y REPLANTEO

CDescripcion_____:
Progresiva 10+000

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 06-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 05-06-2019

Actividades:
EXCAVACION EN TALUD

CDescripcion_____:
Progresiva 3+260 - roca suelta

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
06-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: Sachun Quispe Jaime
Emilio Napoleon

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 05-06-2019

Actividades:
EXCAVACION EN TALUD

CDescripcion_____:
Progresiva 4+250- material suelto

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
06-06-2019