

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 119	Fecha Informe: 10-06-2019	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Asunto:

REPORTE DEL 10 DE JUNIO DEL 2019

Conclusiones:

En el Puente Chillihua se esta trabajando con presencia de autoridades locales como tenientes gobernadores, esto para salvaguardar a los trabajadores y maquinaria del Contratista. Pese a que se llego a acuerdos con esta familia de la sra Yolanda y esposo para poder intervenir en el puente Chillihua y la variante paspa, el día de ayer domingo se tuvo otro incidente, por parte de uno de los hijos de esta familia, que agredió a uno de los de seguridad del Contratista, esto sucedio a las 3:00 pm, momento en el que ya no había trabajadores.

Recomendaciones:

Que los trabajadores de relaciones comunitarias del Contratista, así como del Especialista de liberación de predios de la supervisión trabajen coordinadamente para superar este tipo de problemas a lo largo de todo el proyecto.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-06-2019

Actividades:
 Base granular

CDescripcion_____:
 Extendido y compactado de material proveniente de chancadora, ubicado en la progresiva km 5+850

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-06-2019

Actividades:
 Base granular

CDescripcion_____:
 Compactado de base en la progresiva km 6+720

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 11-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-06-2019

Actividades:
 Sub base granular

CDescripcion_____:
 Riego y extendido de material para sub base de 0.15m ubicado en la progresiva km 8+500

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 11-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-06-2019

Actividades:
 Sub base

CDescripcion_____:
 Compactado con rodillo neumático de sub base granular ubicado en la progresiva km 20+110

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 11-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-06-2019

Actividades:
Terraplen

CDescripcion_____:
Base terraplen ubicado entre las progresivas km 21+200 hasta km 21+300

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
11-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-06-2019

Actividades:
Mantenimiento de transito temporal

CDescripcion_____:
Riego en el Km 28+810 con cisterna, para evitar el polvo re suspendido

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-06-2019

Actividades:
 Transporte

CDescripcion_____:
 Material de corona entre las progresivas km 30+040 hasta el km 30+260

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 10-06-2019

Actividades:
 Drenaje

CDescripcion_____:
 Alcantarilla tipo MCA 2.5x5 ubicado en la progresiva 31+562 relleno estructural

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 11-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-06-2019

Actividades:

Puente Linqui

CDescripcion_____:

Estribo derecho km 33+700

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

11-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-06-2019

Actividades:

Puente llinqui

CDescripcion_____:

Estribo izquierdo armado de acero zapata ubicado en la progresiva km 33+700

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

11-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado:
CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
10-06-2019

Actividades:
Puente Ilinqui

CDescripcion_____:
Armado de acero estribo lado izquierdo

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
11-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado:
CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
10-06-2019

Actividades:
Planta de produccion de concreto

CDescripcion_____:
Ubicado en la progresiva km 38+350, concreto f'c = 140 kg/cm2 para solado de estribo margen izquierdo del puente Chillihua

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-06-2019

Actividades:

Puente Untave

CDescripcion_____:

Acarreo de material acero de refuerzo ubicado en la progresiva km 40+050

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

11-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-06-2019

Actividades:

Puente Chillihua (L = 26.60 m)

CDescripcion_____:

Encofrado para el vaciado de solado ubicado en la progresiva km 46+929

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

10-06-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

10-06-2019

Actividades:

Puente chillihua

CDescripcion_____:

Vaceado solado estribo izquierdo ubicado en la progresiva km 46+929

Presencia de autoridades locales para garantizar la no agresión de la familia de la sra Yolanda y esposo.

Jorge Mamani de relaciones comunitarias del Contratista San Jose

15

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

10-06-2019