

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 115	Fecha Informe: 13-06-2019	Nombre De La Obra: Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo-Tacna, Sub tramo 1: Matarani - El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal - Punta de Bombón	Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES	Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
---	-------------------------------------	-------------------------------------	--	---	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Asunto:

REPORTE DE ACTIVIDADES DÍA 13.06.2019

Conclusiones:

SE CONTINÚA CON LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE CARPETA ASFÁLTICA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 39+500 @ 44+000 A NIVEL DE SEGUNDA CAPA, SE TIENE COMO FECHA DE TÉRMINO DE ESTE SECTOR EL DÍA 25 DE JUNIO.
SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS DEL ADICIONAL N° 15 CORRESPONDIENTE A LA VARIANTE DE MEJÍA.

Recomendaciones:

SE ADJUNTA CUADRO CON FECHAS REPLANTEADAS DE LA EMPRESA FPC A CARGO DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE DERECHO DE VÍA, EN LA QUE SE SEÑALAN VARIOS PREDIOS A LIBERAR EN FECHA 20 DE JUNIO DEL PRESENTE.
SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL MISMO CUADRO CON RELACIÓN A LOS PREDIOS CORRESPONDIENTES POR LIBERAR A PACRI PROVÍAS NACIONAL, INFORMACIÓN QUE FUE SOLICITADA LA SEMANA PASADA.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-06-2019

Actividades:
 SUPER ESTRUCTURA LOSA MEJÍA 26+520

CDescripcion_____:

1

SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS DE LA SUPERESTRUCTURA LOSA PARA PASE VEHICULAR SOBRE EL CANAL DE AGUA EXISTENTE. SE APRECIA LA COLOCACIÓN DEL ACERO ESTRUCTURAL Y ENCOFRADO DE LOS LATERALES.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-06-2019

Actividades:
 TERRAPLÉN ADICIONAL N° 15

CDescripcion_____:

2

SE CONTINÚA CON LA CONFORMACIÓN DEL TERRAPLÉN A NIVEL DE CUERPO ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 26+600 @ 26+940 EN CAPAS DE 30 CENTÍMETROS.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-06-2019

Actividades:
CORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL ADICIONAL N° 15

CDescripcion_____:

SE CONTINUA CON EL CORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL PARA LA CONFORMACIÓN POSTERIOR DE TERRAPLENES ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 26+940 @ 28+160, PARA EL PASO DE LOS VOLQUETES CARGADOS CON MATERIAL SE VIENE UTILIZANDO UN PASE VEHICULAR DE UN PROPIETARIO PARTICULAR EL MISMO QUE AUTORIZÓ AL CONTRATISTA PARA SU USO. SE REQUIERE EL RETIRO DE DOS POSTES DE ALTA TENSIÓN EN LAS PROGRESIVAS KM 27+050 Y 26+800.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
13-06-2019

3



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-06-2019

Actividades:
 ALCANTARILLAS TIPO MARCO ADICIONAL N° 15

CDescripcion _____:

4

SE CONTINÚA CON LA EJECUCIÓN DE LAS ALCANTARILLAS TIPO MARCO EN LA PROGRESIVA KM 28+180. SE APRECIA EL CORTE DEL MATERIAL. SE APRECIA EL ARMADO DEL ACERO ESTRUCTURAL, ENCOFRADO Y CONCRETO.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-06-2019

Actividades:
 ASFALTO EN CALIENTE

CDescripcion _____:

5

SE REALIZA LA COLOCACIÓN DEL ASFALTO A NIVEL DE SEGUNDA CAPA, SE REGISTRAN LOS CONTROLES DE TEMPERATURA. ESTA ACTIVIDAD SE EFECTUA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 41+300 @ 42+000 CARRIL IZQUIERDO.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-06-2019

Actividades:
BASE GRANULAR

CDescripcion _____:

6 SE REALIZA EL ACOPIO DE BASE GRANULAR ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 44+000 @ 44+200.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 13-06-2019

Actividades:
TERRAPLÉN

CDescripcion _____:

7 SE REALIZA LA CONFORMACIÓN DEL TERRAPLÉN DEL EJE 01 DE LA ROTONDA DEAN VALDIVIA UBICADA EN LA PROGRESIVA KM 39+500.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 13-06-2019



Fotos: