

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	no acceso a cuaderno de obra	24-06-2019	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

En esta fecha NO se ha tenido el acceso al cuaderno de obra en vista que los Ingenieros tanto de Supervisión y Residente de obra, a la fecha no tienen respuesta por parte del ingeniero Percy Jurado con respecto a la adicional de mayores metrados.

Conclusiones:

En el recorrido del día de hoy se ha observado en la ejecución, dos empresas la primera la Empresa NEPTUNO, y la segunda la Empresa REYNA, la primera empresa tiene un mayor avance que la segunda en vista que tienen al nivel de asfaltado en el primer frente.

Recomendaciones:

los problemas sociales en los dos frentes hacen que se tenga atraso en obra, se recomienda los especialistas de orden social den alternativas de solución y den pase a los tramos en conflicto

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

1

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-06-2019

Actividades:

Problema social

CDescripcion_____:

cruse de via

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

2

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-06-2019

Actividades:

problema social 02

CDescripcion_____:

cerrado de alcantarilla

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: Crítico
Fecha De Fotografia: 24-06-2019

Actividades:
Empresa REYNA tramo 02

CDescripcion_____:
Construccion puente sobre el rio SALADO

Foto1:



Foto2:

Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-06-2019

3

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: Crítico
Fecha De Fotografia: 24-06-2019

Actividades:
Conformacion de la base

CDescripcion_____:
tramo 144+640 al 143+560

Foto1:

Foto2:

Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-06-2019

4



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-06-2019

Actividades:
Trabajos topograficos

CDescripcion_____:
lev top de alcantarilla km 136+065.85

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-06-2019

Actividades:
Conformación de la sub base

CDescripcion_____:
tramo km 123+800 al 123+200

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-06-2019

Actividades:
 Inicio Empresa Neptuno primer frente

CDescripcion_____:
 asfaltado

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-06-2019

Actividades:
 Asfaltado

CDescripcion_____:
 tramo Km 109+800 al km 109+500

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 24-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-06-2019

Actividades:
Obras de Arte

CDescripcion_____:
cunetas laterales del km 103+500 al km 103+240

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 24-06-2019

Actividades:
conformacion de la base

CDescripcion_____:
km 102+050 al 101+700

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
24-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-06-2019

Actividades:

sub dren

CDescripcion_____:

tramo Km 100+800

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-06-2019

Actividades:

sub rasante

CDescripcion_____:

km 99+900 al km

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN
CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-06-2019

Actividades:

canteras

CDescripcion_____:

km 94+400 cantera nueva

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN
CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-06-2019

Actividades:

mejoramiento de la sub rasante

CDescripcion_____:

del km 85+125+990 al km 85+890

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

15

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-06-2019

Actividades:

planta de Asfalto

CDescripcion_____:

km 83+630

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

16

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-06-2019

Actividades:

Alcantarilla diametro 36 pulg

CDescripcion_____:

km 80+430

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

17

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-06-2019

Actividades:

Restriccion vehicular

CDescripcion_____:

km

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

24-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

18

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

24-06-2019

Actividades:

Partida imprimación de la base

CDescripcion_____:

tramo km 144+640 al km

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

24-06-2019