

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confirma Bitacora:</b>	<b>Nro Informe:</b>	<b>Fecha Informe:</b>	<b>Nombre De La Obra:</b>	<b>Personal Encargado:</b>
	04	27-06-2019	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS

Foto Bitacora:



Foto Bitacora 2:

Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

**Asunto:**

Reporte correspondiente al día jueves 27 de junio del 2019, donde se recorre primero el segundo frente con la construcción del puente San Genaro sobre el río salado, seguidamente se observa el frente de re-conformación de la estructura base, seguidamente el frente donde se realiza la construcción del puente Santa Maria sobre el río cañipia, le sigue el frente de la construcción del sub dren, luego dos frentes de conformación de las estructuras del pavimento, hasta la progresiva km 121+000, en una long. de 32.57 Km., prosigue el primer frente que corresponde a la empresa Neptuno en una long. de 53 Km. y su primer frente es el equipo de asfalto, luego los de conformación de la estructura del pavimento, seguido los de mejoramiento de la sub rasante, luego los de obras de arte.

**Conclusiones:**

En general Se viene cumpliendo lo programado frente a lo ejecutado

**Recomendaciones:**

se prosiga con lo programado para un fiel cumplimiento contractual

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 27-06-2019

**Actividades:**  
 Se prosigue con la construcción del puente Salado-San Genaro

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Se realiza el armado y colocado de acero, y la partida de encofrados en los pilares intermedios del puente

1

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 27-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 27-06-2019

**Actividades:**  
 Trabajos de re-conformación de la estructura base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Tramo km 143+550 al km 143+920

2

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 27-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 27-06-2019

**Actividades:**  
 Construcción del puente Cañipia-Santa Maria

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Se prosigue con el armado de acero en la losa del puente

3

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 27-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 27-06-2019

**Actividades:**  
 sub-dren

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 km 136+520 al km 136+770

4

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 27-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 27-06-2019

**Actividades:**  
 Eliminación de material excedente

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 del tramo km 122+000 al 137+000 volquetes del segundo tramo

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
 27-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 27-06-2019

**Actividades:**  
 Conformación de la estructura sub base

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 tramo del km 124+250 al 123+740

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



**Fecha Toma De Datos:**  
 27-06-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 27-06-2019

**Actividades:**  
 tendido de mezcla asfáltica

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 Desvío km 108+200 acceso km 0+00 al 0+50

7

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 27-06-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 27-06-2019

**Actividades:**  
 1.- Cunetas.  
 2.- Sub rasante

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**  
 1.- construcción de cunetas.  
 2.- Excavadora para el preparado de material de sub-rasante

8

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 27-06-2019