

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 132	Fecha Informe: 25-06-2019	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Asunto:

REPORTE DEL 25 DE JUNIO DEL 2019

Conclusiones:

EL PUENTE UNTAVE (L=90.00 M) UBICADO EN LA PROGRESIVA KM 40+050, EL DIA DE HOY EN EL VACEADO DEL TERCER PILOTE SE HA VUELTO A PERDER (NO PUDO EXTRAERSE) LAS CAMISETAS O CUERPOS (1.20 M DE DIÁMETRO, 6 M DE LARGO Y ½" DE ESPESOR) POR LO QUE NO SE ESTA REALIZANDO NINGUNA PERFORACIÓN CON LA PILOTERA.

ADEMAS EN EL PUENTE LLINQUI (KM 33+760 L=36.30 M) SE ESTA REALIZANDO EL ARMADO DE ACERO EN LOS TOPES SISMICOS Y MURO (MENSULAS)DEL ESTRIBO DERECHO E IZQUIERDO.

Recomendaciones:

POR EL PROBLEMA DE LA AGRESIÓN DE LA FAMILIA VICENTE CARILLO ESTÁN PARALIZADOS LOS TRABAJOS EN EL PUENTE CHILLIHUA Y LA VARIANTE PASPA (KM 46+200 HASTA KM 46+900), NO SE TIENE GARANTÍAS PERSONALES YA QUE EL HIJO DE ESTOS TENDRÍA UN ARMA DE FUEGO CON EL CUAL AMENAZARÍA A LOS TRABAJADORES DE LA OBRA.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-06-2019

Actividades:
Terraplen

CDescripcion_____:
Ubicacion progresiva km 4+200 a - 0.30 m sub rasante

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
26-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-06-2019

Actividades:
Topografia

CDescripcion_____:
Liberacion de base chequeo de plantilla ubicado en la progresiva km 8+450

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
26-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-06-2019

Actividades:
 Base granular

CDescripcion_____:

Extendido, riego y compactado en la progresiva km 8+940, material granular transportado desde la cantera n° 05 Yarihuani (km 37+470)

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 26-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-06-2019

Actividades:
 Base granular

CDescripcion_____:

Extendido, riego y compactado en la progresiva km 9+050, material granular transportado desde la cantera n° 05 Yarihuani (km 37+470)

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 26-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-06-2019

Actividades:
Base granular

CDescripcion_____:

Extendido, riego y compactado en la progresiva km 10+600, material granular transportado desde la cantera n° 05 Yarihuani (km 37+470)

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
26-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-06-2019

Actividades:
Terraplen

CDescripcion_____:

Corona primera capa ubicada en la progresiva km 18+140

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
27-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-06-2019

Actividades:
Terraplen

CDescripcion_____:
Riego corona primera capa ubicado en la progresiva km 18+200

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
27-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-06-2019

Actividades:
Drenaje

CDescripcion_____:
Gaviones tipo caja alcantarilla tipo MCA de 3x2 km 21+550

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
27-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-06-2019

Actividades:
Terraplen

CDescripcion_____:
Material de relleno para cuerpo de terraplén ubicado en la progresiva km 30+260

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
26-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-06-2019

Actividades:
Puente llinqui

CDescripcion_____:
Armado de acero en mensulas estribo derecho

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
27-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-06-2019

Actividades:
Pedraplen

CDescripcion_____:
Ubicado en la progresiva km 36+620 con relleno aproximado de 3.65 m de altura, se encuentra a - 0.30 m de la sub rasante

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
27-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-06-2019

Actividades:
Drenaje

CDescripcion_____:
Alcantarilla tipo arco multiplate ubicado en la progresiva km 36+721 gaviones y muros

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
27-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-06-2019

Actividades:
 Sub drenes

CDescripcion _____:
 Relleno de tuberias ubicado en la progresiva km 36+800

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 27-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 25-06-2019

Actividades:
 Puente Untave (L=90.00 m)

CDescripcion _____:
 Vaceado del tercer pilote n° 15 y extracción de la funda ubicado en la progresiva km 40+050

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 26-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

15

Personal Encargado:
CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
25-06-2019

Actividades:
Puente Untave

CDescripcion_____:
Definitivamente no se puede extraer la camiseta o funda de perforación y vaceado de pilotes

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
26-06-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

16

Personal Encargado:
CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:
No Aplica

Fecha De Fotografia:
25-06-2019

Actividades:
Badén n 02

CDescripcion_____:
Ubicado en el km 41+425 de 30 m x 8.40 m de ancho, excavación y vaceado de solado según diseño del expediente técnico.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
26-06-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

25-06-2019

Actividades:

Puente chillihua (L=26.60 m)

CDescripcion_____:

Armado de acero en elevación de estribos ubicado en la progresiva km 46+929

17

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

26-06-2019