

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 141	Fecha Informe: 05-07-2019	Nombre De La Obra: Construcción y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---

Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:
-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Asunto:

REPORTE DEL 05 DE JULIO DEL 2019

Conclusiones:

EL LA PRESENTE JORNADA SE VERIFICO LA EJECUCIÓN DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: LA COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES, EXTRACCIÓN DE MATERIALES DE CANTERA PARA RELLENOS, COLOCACIÓN DE ACERO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LAS ESTRUCTURAS DE LAS ALCANTARILLAS Y FINALMENTE EL AVANCE EL LOS PUENTES : LLINQUI, UNTAVE Y CHILLIHUA.

Recomendaciones:

SE LE RECOMIENDA AL CONTRATISTA, EN VISTA DEL DESCENSO DE LAS TEMPERATURAS TENER EL CONTROL DEBIDO, DURANTE LA PREPARACIÓN, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y CURADO DEL CONCRETO; EN LAS DISTINTAS PARTIDAS QUE INVOLUCRAN EL TRABAJO CON ESTA MEZCLA.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-07-2019

Actividades:
 Demolición

CDescripcion_____:
 Alcantarilla MCA d 1.0 x 1.0 m ubicado en la progresiva km 0+005, demolición de alcantarilla existente.

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-07-2019

Actividades:
 Cunetas

CDescripcion_____:
 Encofrado, trazo y replanteo, encofrado de cerchas para el vaciado

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-07-2019

Actividades:
Drenaje

CDescripcion_____:

Compactado de relleno estructural alcantarilla TMC 48" de diámetro ubicado en la progresiva km 17+236

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
06-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-07-2019

Actividades:
Calidad

CDescripcion_____:

Densimetro nuclear estandarización de equipo en la progresiva km 17+300

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
06-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-07-2019

Actividades:
 Puente Ilinqui (L=36.30)

CDescripcion_____:

Ubicación en la progresiva km 33+760, Estribo derecho protección y curado de panel o elevación de estribo

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-07-2019

Actividades:
 Planta de produccion de concreto

CDescripcion_____:

Verificación de operatividad ubicado en la progresiva km 38+350, traslado de concreto f'c=280 kg/cm2 pala la alcantarilla de MCA 2.0 x 1.5 m en el km 57+106

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-07-2019

Actividades:
 DME N° 10

CDescripcion_____:

Ubicado en la progresiva km 39+100 lado derecho, volquetes depositando material proveniente de corte.

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-07-2019

Actividades:
 Puente Untave (L=90.00 m)

CDescripcion_____:

Excavación estribo derecho ubicado en la progresiva km 40+050, este estribo no requiere de pilotes como si el estribo izquierdo y los dos pilares

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-07-2019

Actividades:
 Puente chillihua (km 46+929)

CDescripcion_____:
 Armado de acero de refuerzo estribo derecho

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-07-2019

Actividades:
 Terraplen

CDescripcion_____:
 Esta partida se ejecuta en la progresiva km 53+100

10

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 06-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-07-2019

Actividades:
Drenaje

CDescripcion_____:
Alcantarilla tipo MCA de 1.5x1.0 ubicado en la progresiva km 57+109, vaceado de muros de elevación y losa superior

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
06-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-07-2019

Actividades:
Drenaje

CDescripcion_____:
Alcantarilla tipo MCA de 1x1 ubicado en la progresiva km 56+985, armado de acero en muros y losa superior

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
06-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-07-2019

Actividades:
Drenaje

CDescripcion_____:
Alcantarilla tipo MCA de 3x3 m ubicado en la progresiva km 62+912, encofrado para solado

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
06-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-07-2019

Actividades:
Drenaje

CDescripcion_____:
Alcantarilla tipo MCA de 3x3 m ubicado en la progresiva km 62+912, movimiento de tierras y encofrado para solado

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
06-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

15

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-07-2019

Actividades:
Drenaje

CDescripcion_____:
Alcantarilla tipo MCA ubicado en la progresiva km 68+573, desencofrado de muros y losa superior

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
06-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

16

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 05-07-2019

Actividades:
Drenaje

CDescripcion_____:
Alcantarilla tipo MCA de 2.5x2.0 m ubicado en la progresiva km 68+729, armado de acero losa superior

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
06-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

05-07-2019

Actividades:

Drenaje

CDescripcion_____:

Alcantarilla TMC 36 ubicado progresiva km 70+156, relleno estructural

17

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

06-07-2019