



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	12	08-07-2019	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**



Asunto:

Reporte, del día lunes 08 de julio del 2019, se inicio el recorrido por el segundo frente, describo las partidas :

FRENTE DE LA EMPRESA REYNA

- 1.- Bacheado de la capa imprimada con emulsión asfáltica en la progresiva km 146+140 al km 148+580.
- 2.- Re-conformación de la capa base en el tramo km 146+280 al km 146+550.
- 3.- Imprimado de la capa base ubicada en la progresiva km 145+440 al km 145+680
- 4.- Se observa la Construcción del puente San Genaro sobre el río salado, el puente esta ubicado en la progresiva km 145+075.65 al km 145+194.01, longitud del puente es de 118.36 m.l.
- 5.- Se encuentra casi paralizada la Construcción del puente Santa Maria sobre el río ccañipia, cabe indicar que en este puente esta lista para su vaciado de la losa y a la fecha se encuentra en espera no se ve actividad.
- 6.- Mejoramiento de la sub rasante en el tramo km 135+700 al km 135+950, en este tramo se encuentra el puente AMISTAD.
- 7.- Conformación de la base primera capa, ubicada en la tramo km 123+780 al km 123+920.
- 8.- Construcción del sub dren en la progresiva km 121+110 al km 121+200.

FRENTE POR LA EMPRESA NEPTUNO

- 9.- Asfaltado de la segunda capa en el tramo del km 105+000 al km 105+900.
- 10.- Sellado de juntas con SIKAFLEX de las cunetas laterales, del tramo km 103+680 al km 103+780.
- 11.- Construcción de cunetas laterales L/I, de la progresiva del km 102+000 al km 102+880.
- 12.- Construcción del sub dren, lado izquierdo en el tramo km 99+900 al km 100+050
- 13.- Conformación de la sub rasante ubicada en la progresiva del km 96+700 al km 97+050
- 14.- Se prosigue con la Construcción del muro de contención, con las partidas de vaciado de concreto, Ubicación en el km 95+816 al km 95+834 L=18.00, h=7.29.
- 15.- Trabajos de movimiento de tierras para la conformación de la sub rasante, sub base, y base en el tramo km 85+280 al km 86+560.
- 16.- Construcción de la alcantarilla TMC de Ø 48", partidas compactado, ubicada en la progresiva km 81+323.19.
- 17.- Construcción de la alcantarilla TMC de Ø 36", partida movimiento de tierras, ubicada en la progresiva km 79+221.07.

Conclusiones:

El primer frente tiene pocos frentes y prosigue El Segundo frente en ritmo muy lento son pocos frentes y el avance de obra se encuentra en un bajo rendimiento, tendiendo a una paralización.



Recomendaciones:

Con referencia al avance obra se sugiere incrementar mas frente de trabajo en el primero y en el segundo frente retome fuerza y reinicie sus actividades, tiene pocos frente de trabajo. Se tiene presencia de funcionarios del Ministerio de Transportes-PROVIAS, para la evaluación con respecto a problemas sociales con respecto a las afectaciones y compensaciones en tramos que vienen arrastrando desde el año pasado.

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras		
Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS	Nivel: No Aplica	Fecha De Fotografia: 08-07-2019
Actividades: Se prosiguen con los trabajos de imprimado de la base		
CDescripcion_____: en el tramo km 145+290 al km 145+440		
Foto1: 	Foto2:	Foto3:
Fecha Toma De Datos: 08-07-2019		

1



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-07-2019

Actividades:
 Se continúan con los trabajos en el puente San Genaro sobre el río salado

CDescripcion_____:
 Del km 145+076.65 al km 145+194.01, long.=118.36

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 08-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-07-2019

Actividades:
 Actividades en el puente Santa Maria, sobre el río Ccañipia

CDescripcion_____:
 Se observa que las actividades en este frente se encuentra con casi paralizadas y están en la espera para el vaciado de la losa

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 08-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-07-2019

Actividades:
 Se prosigue con la construcción del sub bren

CDescripcion_____:
 Tramo km 121+000 al km 121+200

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 08-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-07-2019

Actividades:
 Se realizan trabajos de mejoramiento sobre sub rasante que incluye el puente Amistad

CDescripcion_____:
 Del Tramo km 135+700 al km 135+950

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 08-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-07-2019

Actividades:
 Se continua con el colocado en la segunda capa del asfalto en caliente

CDescripcion_____:
 En el tramo del km 105+000 al km 105+900

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 08-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-07-2019

Actividades:
 Se continua con la construcción de cunetas laterales lado izquierdo

CDescripcion_____:
 en el tramo km 102+000 al km 102+800

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 08-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-07-2019

Actividades:
 Apertura para la construccion de la alcantarilla MCA DE 1X1

CDescripcion_____:
 En la progresiva km 101+590

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 08-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-07-2019

Actividades:
 Se prosigue con los trabajos del sub dren

CDescripcion_____:
 Tramo km 90+590 al km 100+050

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 08-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

10

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN
CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-07-2019

Actividades:

Se continua con el mejoramiento sub rasante

CDescripcion_____:

En el tramo km 96+860 al km 97+050

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:

08-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN
CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

08-07-2019

Actividades:

Se prosigue con los trabajos en el muro de contención

CDescripcion_____:

Ubicado en el km 95+816 al km 95+834 L=18.00, h=7.29

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

08-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-07-2019

Actividades:
 trabajos de conformación de sub rasante, sub base, y base

CDescripcion_____:
 en el tramo del 85+280 86+560

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 08-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-07-2019

Actividades:
 Construcción de la alcantarilla de Ø 48", partida vaciado de cabezal

CDescripcion_____:
 Ubicada en la progresiva km 81+323.19

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 08-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 08-07-2019

Actividades:
Construcción de la alcantarilla tipo TMC de Ø 36" , partida armado del TMC y excavación de tierras.

CDescripcion_____:
Ubicada en la progresiva km 79+221.07

14

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
08-07-2019