

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 133	Fecha Informe: 09-07-2019	Nombre De La Obra: Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo-Tacna, Sub tramo 1: Matarani - El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal - Punta de Bombón	Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES					
Foto Bitacora:	Foto Bitacora 2:	Foto Bitacora 3:	Foto Bitacora 4:	Foto Bitacora 5:	Foto Bitacora 6:				

Asunto:

REPORTE DE ACTIVIDADES DÍA 09.07.2019.

Conclusiones:

SE CONTINÚA CON LAS ACTIVIDADES DEL ADICIONAL N° 15 EN LA VARIANTE DE MEJÍA.
SE CONTINÚA CON LAS PARTIDAS DE SEÑALIZACIÓN ENTRE LAS PROGRESIVAS 0+000 @ 15+000.
SE REALIZA LAS BANDAS TRANSVERSALES DE ALERTA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 40+000 @ 44+000 EN LOS SECTORES ESPECIFICADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO.

Recomendaciones:

SE TUVO UNA NUEVA REUNIÓN A SOLICITUD DE LA FAMILIA CALLO COA PROPIETARIOS DEL PREDIO UBICADO EN LA PROGRESIVA 41+000, LA FAMILIA VOLVIÓ A MANIFESTAR SU AMENAZA DE DESTRUIR EL ASFALTO COLOCADO SI NO SE HACE EL PAGO DE SU PREDIO PARA LA FECHA 12 DE JULIO TAL COMO SE ACORDÓ EN UN ACTA DE LIBERACIÓN DEL PREDIO.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-07-2019

Actividades:
 BANDAS TRANSVERSALES DE ALERTA

CDescripcion _____:

1

SE CONTINÚA CON LA EJECUCIÓN DE LOS RESONADORES DE CONCRETO, PARA LO CUAL SE CORTÓ EL ASFALTO Y LA BASE GRANULAR A UNA ALTURA DE 25 CM DE PROFUNDIDAD, ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA EN EL KM 43+000.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-07-2019

Actividades:
 PRUEBA DE RESISTENCIA A LA FRICCIÓN

CDescripcion _____:

2

SE REALIZÓ LA PRUEBA DE RESISTENCIA A LA FRICCIÓN CON EL PÉNDULO BRITÁNICO EN LA CARPETA DE ASFALTO COLOCADA RECIENTEMENTE, SE TIENEN RESULTADOS ACEPTABLES SEGUN NORMA.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-07-2019

Actividades:
 BASE GRANULAR

CDescripcion_____:

3 SE REALIZA LA CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27+780 @ 27+900.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 10-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-07-2019

Actividades:
 BASE GRANULAR

CDescripcion_____:

4 SE REALIZA LA CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27+450 @ 27+580.

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 10-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-07-2019

Actividades:
CORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL ADICIONAL N° 15

CDescripcion_____:

SE CONTINUA CON EL CORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL PARA LA CONFORMACIÓN POSTERIOR DE TERRAPLENES ENTRE LAS PROGRESIVAS: KM 27+260 @ 27+440, KM 27+580 @27+770, KM 27+900 @ 28+040. SE REALIZA PERFORACIONES PARA UNA POSTERIOR VOLADURA DE ROCA EN LOS SECTORES DONDE YA NO ES POSIBLE REALIZARLO CON MAQUINARIA.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
10-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-07-2019

Actividades:
 TERRAPLÉN ADICIONAL N° 15

CDescripcion_____:

SE INICIA CON LA CONFORMACIÓN DEL TERRAPLÉN A NIVEL DE CORONA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27+060 @ 27+260, SE DEJA UN TRAMO DE 20 METROS ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27+040 @ 27+060 POR LA EXISTENCIA DE UN POSTE EN EL EJE DE LA VÍA, SE VIENEN HACIENDO LAS COORDINACIONES PARA SU REUBICACIÓN.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-07-2019

Actividades:
 BASE GRANULAR

CDescripcion_____:

SE REALIZA LA ACUMULACIÓN DE BASE GRANULAR ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 26+880 @ 27+040.

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 10-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-07-2019

Actividades:
SEÑALIZACIÓN VERTICAL

CDescripcion_____:
SE CONTINÚA CON LA EXCAVACIÓN DE CIMENTACIÓN, VACIADO DE CONCRETO Y PINTURA A NIVEL DE PRIMERA MANO DE LOS POSTES PARA SEÑALIZACIÓN VERTICAL, ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE LOS RESPECTIVOS LETREROS, ÉSTA ACTIVIDAD SE REALIZA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 0+000 @ 15+000 A CARGO DE LA SUB CONTRATISTA SEHOVER.

8

Foto1:



Foto2:

Foto3:

Fecha Toma De Datos:
10-07-2019