

**PERÚ**Ministerio  
de Transportes  
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

## BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

### REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

<b>Confir ma Bitaco ra:</b> Si	<b>Nro Inform e:</b> 135	<b>Fecha Informe:</b> 11-07-2019	<b>Nombre De La Obra:</b> Carretera Camaná - Dv. Quilca - Matarani - Ilo-Tacna, Sub tramo 1: Matarani - El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal - Punta de Bombón	<b>Personal Encargado:</b> GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES					
<b>Foto Bitacora:</b>	<b>Foto Bitacora 2:</b>	<b>Foto Bitacora 3:</b>	<b>Foto Bitacora 4:</b>	<b>Foto Bitacora 5:</b>	<b>Foto Bitacora 6:</b>				

**Asunto:**

REPORTE DE ACTIVIDADES DÍA 11.07.2019.

**Conclusiones:**

SE CONTINÚA CON LAS PARTIDAS DEL ADICIONAL N°15 EN LA VARIANTE DE MEJÍA.  
SE CONTINÚA CON LAS PARTIDAS DE SEÑALIZACIÓN ENTRE LAS PROGRESIVAS KM  
0+000 @ 15+000 A CARGO DE LA SUB CONTRATISTA SEHOVER, DICHAS ACTIVIDADES SE  
HACEN CON CUADRILLA MÍNIMA (04 PERSONAS).  
SE TUVO LA INSPECCIÓN DEL ANA A FIN DE PODER AMPLIAR EL PLAZO PARA LA  
EJECUCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN LA VARIANTE DE MEJÍA OTORGADO POR DICHA  
INSTITUCIÓN.

**Recomendaciones:**

SE TIENE LA VISITA PROGRAMADA PARA EL DÍA VIERNES DE UNA ABOGADA DE LA  
SUBDIRECCIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA EL TEMA DE LA FAMILIA CALLO COA.

### PANEL FOTOGRAFICO



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 11-07-2019

**Actividades:**  
**BANDAS TRANSVERSALES DE ALERTA**

**CDescripcion**\_\_\_\_\_:

1

SE CONTINÚA CON LA EJECUCIÓN DE LOS RESONADORES DE CONCRETO, PARA LO CUAL SE CORTÓ EL ASFALTO Y LA BASE GRANULAR A UNA ALTURA DE 25 CM DE PROFUNDIDAD, ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA EN EL KM 40+300 Y 40+350

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 11-07-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 11-07-2019

**Actividades:**  
**ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE**

**CDescripcion**\_\_\_\_\_:

2

SE REALIZA LA ELIMINACIÓN DEL ASFALTO SOBRANTE ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 39+500 @ 44+000.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 11-07-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 11-07-2019

**Actividades:**  
 SUB BASE GRANULAR

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

3 SE REALIZA LA CONFORMACIÓN DE SUB BASE ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 28+040 @ 28+180.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 11-07-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 11-07-2019

**Actividades:**  
 CORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL ADICIONAL N° 15

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

4 SE CONTINUA CON EL CORTE Y ELIMINACIÓN DE MATERIAL PARA LA CONFORMACIÓN POSTERIOR DE TERRAPLENES ENTRE LAS PROGRESIVAS: KM 27+260 @ 27+440, KM 27+580 @27+770, KM 27+900 @ 28+040. SE REALIZA PERFORACIONES PARA UNA POSTERIOR VOLADURA DE ROCA EN LOS SECTORES DONDE YA NO ES POSIBLE REALIZARLO CON MAQUINARIA.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 11-07-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 11-07-2019

**Actividades:**  
 TERRAPLÉN ADICIONAL N° 15

**CDescripcion**\_\_\_\_\_:

SE CONTINÚA CON LA CONFORMACIÓN DEL TERRAPLÉN A NIVEL DE CORONA ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27+040 @ 27+260, EN CAPAS DE 30 CENTÍMETROS. SE REALIZA LA VERIFICACIÓN DE LA DENSIDAD DE CAMPO MEDIANTE DENSÍMETRO NUCLEAR.

5

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 11-07-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 11-07-2019

**Actividades:**  
 BASE GRANULAR

**CDescripcion**\_\_\_\_\_:

SE REALIZA LA CONFORMACIÓN DE BASE GRANULAR ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 27+040 @ 27+260.

6

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 11-07-2019



**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 11-07-2019

**Actividades:**  
 ALCANTARILLAS TIPO MARCO

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

7 SE INICIÓ CON LA EJECUCIÓN DE LA ALCANTARILLA TIPO MARCO EN LA PROGRESIVA KM 25+190. SE APRECIA EL CORTE DEL MATERIAL

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**

**Fecha Toma De Datos:**  
 11-07-2019

**Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras**

**Personal Encargado:** GILMAR GABRIEL GOYZUETA TORRES  
**Nivel:** No Aplica  
**Fecha De Fotografia:** 11-07-2019

**Actividades:**  
 VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS HIDRÁULICOS

**CDescripcion\_\_\_\_\_:**

8 SE REALIZÓ UNA INSPECCIÓN DE LAS OBRAS DE ARTE CONJUNTAMENTE CON UN INGENIERO DE LA AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA, ESTO A FIN DE PODER AMPLIAR EL PLAZO AUTORIZADO POR EL ANA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS MISMAS ENTRE LOS KM 25+000 @ 28+180.

**Foto1:**



**Foto2:**



**Foto3:**



**Fecha Toma De Datos:**  
 11-07-2019