

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra: Si	Nro Inform e: 144	Fecha Informe: 09-07-2019	Nombre De La Obra: Construccion y Mejoramiento de la Carretera llave- Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
-------------------------------------	----------------------------	------------------------------	---	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

REPORTE DEL 09 DE JULIO DEL 2019

Conclusiones:

EL ING. EDGARDO PAJARES TAPIA EN ESTE SEGUNDO DÍA DE VISITA RECORRIÓ TODA LA OBRA DESDE MAZOCRUZ HASTA LA CANTERA N° 05
LOS ESPECIALISTAS DE LA SUPERVISIÓN ASÍ COMO DEL CONTRATISTA EXPUSIERON LOS PROBLEMAS EN CADA TRAMO.
CON ESTA VISITA SE TIENE MAYOR VISUALIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS EN OBRA POR PARTE DEL ADM DE CONTRATO DE LA D.S DEL PVN

Recomendaciones:

POR PARTE DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN CUMPLIR LOS COMPROMISOS Y ACCIONES QUE SE ACORDARON CON EL ING. EDGARDO PAJARES TAPIA ADMINISTRADOR DE CONTRATOS DE LA DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL PROVIAS NACIONAL.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-07-2019

Actividades:
 Corte cerrado km 69+780

CDescripcion_____:
 DE ACUERDO A LA CLASIFICACIÓN DE SUELOS DEBE REALIZARSE EL ANÁLISIS DE ESTABILIDAD, PARA VER SI REQUIERE BANQUETAS Y TENDIDO DE TALUDES

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-07-2019

Actividades:
 MEJORAMIENTO PARA EL KM 67+020

CDescripcion_____:
 CALICATAS Y MUESTREO PARA ENSAYO Y EVALUACIÓN DEL MEJORAMIENTO, SEGÚN INDICACIONES DEL ING. EDGARDO PAJERES TAPIA ADM. DE CONTRATO DE LA D.S. DL PROVIAS NACIONAL

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-07-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-07-2019

Actividades:

PEDRAPLEN KM 60+500 (400 M)

CDescripcion_____:

VERIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO CON PEDRAPLEN

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-07-2019

Actividades:
PUENTE CONDURIRI (L= 140 M KM 59+300)

CDescripcion _____:
ING. PAJARES ADM DE CONTRATO DE LA D.S DEL PVN REUNIDO CON LOS ESPECIALISTAS DEL CONTRATISTA Y LA SUPERVISIÓN.
EL TEMA ES QUE SE REALIZARA EL ADICIONAL DE ESTE PUENTE, POR EL PROBLEMA DE TOPOGRAFÍA (ERROR) EN EL PERFIL LONGITUDINAL CON UNA VARIACIÓN DE CASI CUATRO METROS DE LOS PLANOS DEL PROYECTO CON RESPECTO AL REPLANTEO O TERRENO REAL DEL PROYECTO.

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-07-2019

Actividades:

PLAZA PRINCIPAL DE CONDURIRI
EL PROYECTO CONTEMPLA LA DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO

CDescripcion_____:

EL ING. EDGARDO PAJARES ADM DE CONTRATO DE LA D.S DEL PVN, RECOMENDÓ EVALUAR EL PAVIMENTO EXISTENTE, ASÍ COMO LOS NIVELES, SI CORRESPONDEN AL PROYECTO PARA NO ROMPER CON EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE ESTA PLAZO SOBRE TODO EN NIVELES Y CONTINUIDAD, EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES ENTRE OTROS.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-07-2019

5



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-07-2019

Actividades:

Filtraciones

CDescripcion_____:

Km 51+600, el Ing. Edgardo Pajares verifico que se tiene sectores con filtraciones pese que ya no estamos en periodo de lluvias, para lo cual se requiere mejoramientos que no estan considerados en el proyecto, es decir deben ser considerados como mayores metrados.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

12-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: C U T I P A M O N Z O N
NESTOR ARNULFO

Nivel: No Aplica

Fecha De Fotografia: 09-07-2019

Actividades:
Variante paspa

CDescripcion_____:
Sector puente Chillihua, el Ing. Edgardo Pajares verifico el problema social que se tiene con una familia Cruz Carrillo quienes se oponen a la construcción de la obra en un tramo aproximado de 700 m en la variante Paspa

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
12-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-07-2019

Actividades:
 Variante paspa

CDescripcion_____:

Del problema con la familia Cruz Carrillo, se oponen a la carretera en tramo de 700m aproximadamente, el Ing. Edgardo Pajares Tapia indico que se debe iniciar los tramites de expropiación de estos terrenos.

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-07-2019

Actividades:
 Variante paspa

CDescripcion_____:

Refuerzo de taludes

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

10

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-07-2019

Actividades:
 Variante Paspá

CDescripcion _____:

El Ing. Edgardo Pajares Tapia, verifico la presencia de fisuramiento en estos tramos km 45+380 y km 45+820, por lo que indico verificar y evaluar con ensayos de laboratorio, la necesidad de reforzar los taludes y considerar banquetas para la estabilidad de los cortes.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-07-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 09-07-2019

Actividades:
 Puente Untave (L=90.00m km 40+050)

CDescripcion _____:

Verificación del ing. Edgardo Pajares Tapia del estribo derecho del puente untave

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 12-07-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

CUTIPA MONZON
NESTOR ARNULFO

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

09-07-2019

Actividades:

Cantera N° 05

CDescripcion_____:

Se informo al Ing. Edgardo Pajares Tapia sobre el problema con esta cantera N° 05, que la Municipalidad de Conduriri no renueva la ampliación de la autorización de explotación.

12

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:

12-07-2019