



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confir ma Bitaco ra:	Nro Inform e:	Fecha Informe:	Nombre De La Obra:	Personal Encargado:
	47	16-08-2019	Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo- Yauri-San Genaro	J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:
reporte del día, correspondiente a la fecha 16 de agosto del 2019

Conclusiones:
En el primer frente se han reducido los trabajos, según indagaciones por falta de combustible y de cemento, se han paralizado en la construcción de alcantarillas, construcción de cunetas laterales y/o relacionadas con el cemento, en el segundo frente se a asfaltado.

Recomendaciones:
Notificar al primer frente para que pueda retomar las actividades en su frente.

PANEL FOTOGRAFICO

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:	Nivel:	Fecha De Fotografia:
J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS	No Aplica	16-08-2019

Actividades:
Partida, conformación de la sub base y base

CDescripcion_____:
Tramo del km 122+460 al km 123+440

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
16-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-08-2019

Actividades:
 Partida, imprimado de base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 123+640 al km 123+920

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-08-2019

Actividades:
 Partida, conformación de la sub base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 136+065 al km 136+300

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 16-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-08-2019

Actividades:
Partida, relleno y compactado de alcantarilla

CDescripcion_____:
Ubicación de la alcantarilla km 74+923.61

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
16-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-08-2019

Actividades:
Partida, mejoramiento de la sub rasante

CDescripcion_____:
Tramo del km 83+980 al km 83 +720

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
16-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-08-2019

Actividades:
 Partida, imprimado y construcción de cuentas laterales

CDescripcion_____:
 Tramo del km 83+720 al km 86+400

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-08-2019

Actividades:
 Partida, conformación de base y sub base

CDescripcion_____:
 Tramo del km 86+400 al km 87+000

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 16-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-08-2019

Actividades:
Partida, mejoramiento y conformación de la sub rasante

CDescripcion_____:
Tramo del km 88+000 al km 88+980

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
16-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-08-2019

Actividades:
Construcción de sub drenes

CDescripcion_____:
Tramo del km 89+960 al km 90+060

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
16-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

10

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-08-2019

Actividades:
 Construcción de la alcantarilla TMC Ø 72"

CDescripcion_____:
 Ubicada la alcantarilla en el km 96+745.75

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

11

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-08-2019

Actividades:
 Construcción de la alcantarilla MCA de 1x1

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 98+288

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

12

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-08-2019

Actividades:
 Partida, imprimado y construcción de cunetas laterales

CDescripcion_____:
 Tramo del km 99+580 al 100+km 316.99

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 16-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

13

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-08-2019

Actividades:
 Construcción de la alcantarilla tipo MCA de 1.50 x 1.00

CDescripcion_____:
 Ubicación de la alcantarilla km 100+316.99

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

14

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-08-2019

Actividades:
 Construcción de cunetas laterales

CDescripcion_____:
 Tramo del km 121+490 al km 121+760

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

15

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-08-2019

Actividades:
 Tramo ubicada la construcción del puente San genaro

CDescripcion_____:
 Del tramo km 145+050 al km 145+270

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 16-08-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

16

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-08-2019

Actividades:
 Partida conformación de acceso a la vía

CDescripcion_____:
 Ubicada en el km 147+500

Foto1:



Foto2:



Foto3:

Fecha Toma De Datos:
 16-08-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

17

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 16-08-2019

Actividades:
 Tramo asfaltado

CDescripcion_____:
 Tramo del km 147+440 al al km 145+270

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 16-08-2019