

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 183	Fecha Informe: 03-09-2019	Nombre De La Obra: Carretera Juanjui-Tocache, tramo Pizana - La Polvora - Pizarron - Perlamayo - Campanilla	Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	--	---

Foto Bitacora: **Foto Bitacora 2:** **Foto Bitacora 3:** **Foto Bitacora 4:** **Foto Bitacora 5:** **Foto Bitacora 6:**

Asunto:

Visita de seguimiento en campo de las actividades en ejecución del contrato principal y los adicionales aprobados como: mejoramientos de suelos, conformación del terraplén, construcción de bases y sub-bases, imprimación asfáltica, pavimentos de asfalto, construcción de veredas, cunetas rectangulares, trapezoidales, excavación, rellenos, encofrados, transportes de material. desencofrados, transporte de material granular.

Conclusiones:

Las labores de asfaltado continua normalmente, la planta de asfalto se mantiene en funcionamiento, donde la empresa Consorcio Integración Vial continua ejecutando actividades del contrato principal y adicionales 1,2,4 y 5 aprobados, donde se continua con la pavimentación en el tramo II (zona de trabajo de la Empresa Johesa) continuando el asfaltado desde la progresiva 39+000 hasta la 40+000 (margen izquierdo de la vía), se continua con la construcción de veredas y obras de drenaje longitudinal y transversal. construcción de mandiles El tiempo es soleado

Recomendaciones:

Se recomienda al Consorcio Intergración Vial y supervisión la entrega a tiempo de los resumen de actividades ejecutadas a valorizar, para verificar los metrados ejecutados.

Se recomienda a la Supervisión la inclusión de sus RECURSOS faltantes, y la incorporación del personal especialista y técnico de acuerdo al tiempo estipulado en los términos de referencia de su contrato.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-09-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Construcción de baden (Vaciado de sección 4 lado derecho)

CDescripcion_____:

1

En la progresiva KM. 40+100 se realiza el vaciado de sección 4 lado derecho para la construcción de badén de concreto armado.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
03-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-09-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Construcción de refuerzo metálico sección 5 de badén

CDescripcion_____:

2

En la progresiva KM. 40+100 se realiza el refuerzo metálico de la sección 5 lado derecho para la construcción de badén de concreto armado.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
03-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-09-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Excavación para la construcción de cunetas rectangulares

CDescripcion_____:

3

En la progresiva Km. 40+200 se realiza la excavación para la construcción de cunetas rectangulares de concreto armado.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
03-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-09-2019

Actividades:

Visita de seguimiento en campo: Construcción de asfalto en caliente

CDescripcion_____:

4

En la progresiva 39+280 hasta la 40+000 se realiza la pavimentación con asfalto en caliente en el margen izquierdo de la vía.

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
03-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-09-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Compactación de asfalto en caliente

CDescripcion_____:
 En la progresiva 39+300 se realiza la compactación del pavimento de asfalto en caliente.

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 03-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-09-2019

Actividades:
 Visita de seguimiento en campo: Vaciado de veredas

CDescripcion_____:
 En la progresiva KM. 37+300 se realiza el vaciado de veredas de concreto en el Poblado de Nuevo San Martín.

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 03-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: BORIS WALTER AYLLÓN CARCELÉN
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 03-09-2019

Actividades:
Visita de seguimiento en campo: Excavación y encofrado de veredas

CDescripcion_____:
En la progresiva Km. 37+400 se realiza la excavación y encofrado de veredas en el Poblado de Nuevo san Martín.

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
04-09-2019