



BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora: Si	Nro Informe: 188	Fecha Informe: 07-09-2019	Nombre De La Obra: Construcción y Mejoramiento de la Carretera Ilave-Mazocruz	Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
---------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	--

Foto Bitacora:




Foto Bitacora 2:




Foto Bitacora 3:

Foto Bitacora 4:

Foto Bitacora 5:

Foto Bitacora 6:

Asunto:

REPORTE DEL 07 DE SETIEMBRE DEL 2019

Conclusiones:

SE CONTINUA CON EL NORMAL AVANCE DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE SE ESTA INTERVIENIENDO EN LAS PARTIDAS DE DRENAJE – ALCANTARILLAS DE MCA Y CABEZALES DE GAVIONES , ASÍ TAMBIÉN LOS TERRAPLENES Y SUB BASE GRANULAR CON EL TRANSPORTE, EXTENDIDO, RIEGO Y COMPACTACIÓN CON RODILLO LISO, EN LOS TRES PUENTES LLINQUI, UNTAVE Y CHILLIHUA SE AVANCE CON EL CONTROL DE LA SUPERVISION.

Recomendaciones:

EL AVANCE DE LOS TRABAJOS HASTA EL DÍA DE HOY ES NORMAL CON EL INCONVENIENTE DE LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES QUE SE ESTA PRESENTANDO LO QUE GENERA RETRASOS AL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA.

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-09-2019

Actividades:
Puente Ilinqui (L = 36.30 m)

CDescripcion_____:
Ubicado en la progresiva km 33+760, armado de acero en parapetos del estribo y en vigas principales

1

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-09-2019

Actividades:
Puente Untave (L=90.00 m)

CDescripcion_____:
Actividades para realizar las pruebas en pilotes como son: Dinámica y de Integridad

2

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-09-2019

Actividades:
Drenaje

CDescripcion_____:

Alcantarilla tipo MCA de 3x2 m de sección y 11.40 m de longitud ubicado en la progresiva km 60+533, se ejecuta el armado de acero de losa inferior, muros de elevación y también en los cabezales alero de entrada y salida.

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-09-2019

Actividades:
Plantillado de Sub Base

CDescripcion_____:

Utilizando nivel de ingeniero se plantilla cada 10m para el control de niveles de sub base en la progresiva km 55+300

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-09-2019

Actividades:
Corona 2da capa

CDescripcion_____:
Conformación de segunda capa de corona con material seleccionado ubicado en la progresiva km 54+760

5

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-09-2019

Actividades:
Muro gavión

CDescripcion_____:
Muro para entrada de alcantarilla ubicado entre las progresivas km 50+680 hasta el km 50+711

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-09-2019

Actividades:
 Puente chillihua (L=26.60 m)

CDescripcion_____:
 Ubicado en la progresiva km 46+929, desencofrado panel del estribo derecho, actividades para dar inicio al relleno estructural.

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-09-2019

Actividades:
 Perfilado de talud

CDescripcion_____:
 Excavadora hidráulica perfilando el talud de corte en la progresiva km 42+400

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
 10-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: CUTIPA MONZON NESTOR ARNULFO
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 07-09-2019

Actividades:
Puente Untave - km 40+050

CDescripcion_____:
Preparación de los pilotes del pilar central izquierdo para el control de calidad, lus del puente es de 90.00 m

9

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
10-09-2019