

**PERÚ**Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

BITACORA ELECTRÓNICA DE OBRA

REGISTRO DE LA BITACORA Y FOTO DEL CUADERNO DE OBRA

Confirma Bitacora:	Nro Informe: 75	Fecha Informe: 18-09-2019	Nombre De La Obra: Carretera Patahuasi - Yauri - Sicuani, tramo: Negromayo-Yauri-San Genaro	Personal Encargado: J O R G E B E N J A M I N CISNEROS CADENAS
--------------------	--------------------	------------------------------	--	--

Foto Bitacora: Foto Bitacora 2: Foto Bitacora 3: Foto Bitacora 4: Foto Bitacora 5: Foto Bitacora 6:

Asunto:

Reporte de las actividades realizadas en el día, correspondiente a la fecha, miércoles 18 de setiembre del 2019

Conclusiones:

1.- A la fecha no se tiene asientos en el CUADERNO DE OBRA. 2.- Tercer día de paralización del primer frente de la empresa NEPTUNO, 3.- A la fecha la supervision, viene laborando con el mínimo de personal técnico profesional en obra, no cuentan con equipos de laboratorio, 4.- El segundo frente viene laborando con el vaciado la primera losa del puente san Genaro, así mismo se esta llegando con el asfalto al km 153+570 .

Recomendaciones:

Se solicite la justificación de los problemas de la paralización del primer frente de trabajo a la SUPERVISION, en vista que este hecho, viene ocurriendo reiterada vez,

PANEL FOTOGRAFICO



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-09-2019

Actividades:

Construcción del sub dren, en el segundo frente de la empresa REYNA, que continua sus labores normales.

CDescripcion_____:

1 Tramo del km 133+100 al km 133+660

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
18-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-09-2019

Actividades:

Partida, construcción de la sub base

CDescripcion_____:

2 Tramo del km 136+690 al km 137+350

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
18-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-09-2019

Actividades:
Construcción de accesos o calles a la vía en construcción, Av. Pichigua

CDescripcion_____:
Ubicación del acceso en el km 141+470

3

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
18-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-09-2019

Actividades:
Verificación de la planta asfalto del segundo frente de la empresa REYNA

CDescripcion_____:
Ubicada a la altura del km 138+000

4

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
18-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS	Nivel: No Aplica	Fecha De Fotografia: 18-09-2019
--	----------------------------	---

Actividades:

El primer frente de la empresa NEPTUNO, se encuentra en su tercer día de PARALIZACIÓN, en vista que hasta la fecha no se esta cumpliendo el acuerdo y el compromiso que tiene la empresa con los trabajadores de la obra, es decir son: 1.- los pagos puntuales, es decir les deben de un mes, 2.- No les están reconociendo sus bonificaciones(AFPs, seguro de salud, etc.), gratificaciones, horas extras, alimentación, 3.- Hubo problemas con los Ingenieros de seguridad y llegaron al extremo de demandas policiales, entre los directivos de la obra y en Ing.

5

CDescripcion_____:

Ubicación de la reunión de los trabajadores para el dialogo en el km 100+560

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

18-09-2019



Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-09-2019

Actividades:
Construcción de los accesos a las calles de la población de Espinar.

CDescripcion_____:
Ubicación del acceso a una calle km 140+755

6

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
18-09-2019

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado: JORGE BENJAMIN CISNEROS CADENAS
Nivel: No Aplica
Fecha De Fotografia: 18-09-2019

Actividades:
Construcción del puente San Genaro, partida vaciado de la losa.

CDescripcion_____:
Ubicado en el tramo del km 145+050 al km 145+300

7

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:
18-09-2019



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Panel Fotográfico de la Bitacora de Obras

Personal Encargado:

JORGE BENJAMIN
CISNEROS CADENAS

Nivel:

No Aplica

Fecha De Fotografia:

18-09-2019

Actividades:

Partida, asfaltado de la via e=3"

CDescripcion_____:

Tramo del km 152+650 al km 153+200

8

Foto1:



Foto2:



Foto3:



Fecha Toma De Datos:

18-09-2019